

Codice DB1905

D.D. 18 marzo 2014, n. 63

L.R. N.9/2007 - D.G.R. n.31 - 6180 del 18 giugno 2007 e s.m.i. - Comune di Giaveno (TO) - Lavori di "ristrutturazione ed ampliamento dell'asilo nido comunale esistente" - Ubicazione intervento: Comune di Giaveno (TO) - Presa d'atto del termine di ultimazione dei lavori.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 165 del 20/06/2008 con la quale veniva, tra l'altro, assegnato al comune di Giaveno (TO) un contributo in conto capitale complessivo di € 103.779,00 per i lavori in oggetto indicati, formalizzando l'impegno di spesa al Cap. 225066/2008 (I.1931).

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n.367 del 5 ottobre 2010 veniva concesso il contributo in conto capitale per l'esecuzione dei lavori, nell'importo precedentemente indicato e così per un totale di € 103.779,00.

Considerato che la Determinazione n.367/2010, stabiliva che i lavori dovevano terminare entro il 9/05/2011.

Vista la nota pervenuta in data 31 gennaio 2014, con la quale il comune di Giaveno (TO) inviava tra l'altro, copia della Relazione al conto finale attestante che l'intervento è stato ultimato in data 17 maggio 2012.

Riscontrato che i lavori sono stati completati con **trecentosettantaquattro (374)** giorni oltre il termine fissato.

Ritenuto ai sensi della D.G.R. n. 31- 6180 del 18 giugno 2007 di procedere alla presa d'atto dell'ultimazione dell'intervento oltre il termine prescritto, in relazione agli atti prodotti e per le motivazioni addotte dall'Amministrazione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Legge Regionale 21 marzo 1984, n. 18 e s.m.i.

Visto l'art.17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

Vista la L.R. 7/01 e il relativo regolamento di cui al D.P.G.R. 5/12/2001 n.18/R "Regolamento contabile della Regione Piemonte"

Vista la L.R.5/02/2014, n.1 "Legge finanziaria per l'anno 2014"

Vista la L.R. 5/02/2014, n.2 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con DD.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 e n. 37-10141 del 24 novembre 2008

determina

Di prendere atto che in base alla Relazione al conto finale trasmessa con nota del 31 gennaio 2014, i lavori di “ristrutturazione ed ampliamento dell’asilo nido comunale esistente” del comune di Giaveno (TO) sono stati ultimati con **trecentosettantaquattro (374)** giorni oltre il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n.367 del 5 ottobre 2010 vale a dire in data **17 maggio 2012**.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R.22/2010.

Il Dirigente
Eriberio Naddeo