

Codice DB1905

D.D. 15 aprile 2014, n. 118

L.R.23 aprile ,n.9 - D.G.R. n.31 -6180 del 18 giugno 2007 - Comunita' Montana della Alpi e del Mare con sede in Robilante (CN) - Lavori di "nuova costruzione asilo nido comunitario" - Proroga del termine di ultimazione lavori.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 165 del 20 giugno 2008 con la quale è stato assegnato alla Comunità Montana delle Alpi e del Mare con sede in Robilante (CN) un contributo in conto capitale di € 518.700,00 per i lavori in oggetto indicati formalizzando l'impegno di spesa al Cap. 225066/2008 (I. 1931).

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n.96 del 23/02/2010 veniva concesso il contributo in conto capitale per l'esecuzione dei lavori per un totale di € 518.700,00.

Considerato che la suddetta Determinazione Dirigenziale, conteneva l'indicazione dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori.

Riscontrato che i lavori sono iniziati in data 20/03/2012, come da verbale di consegna lavori e che gli stessi dovevano essere ultimati in data 10/03/2014.

Vista la nota prot.n.1755 del 5/03/2014, con la quale la Comunità Montana chiedeva di prorogare di centododici giorni (112) giorni il termine di ultimazione lavori, al fine di realizzare le opere di completamento dell'area esterna pertinenti alla struttura oggetto di finanziamento.

Considerato che i lavori saranno ultimati con **centododici (112)** giorni oltre il termine fissato.

Ritenuto ai sensi della D.G.R. n.31- 6180 del 14/05/2008 di concedere la proroga del termine per l'ultimazione lavori, in relazione agli atti prodotti e per le motivazioni addotte dall'Amministrazione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Legge Regionale 21 marzo 1984, n. 18 e s.m.i.

Visto l'art.17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

Vista la L.R. 7/01 e il relativo regolamento di cui al D.P.G.R. 5/12/2001 n.18/R
"Regolamento contabile della Regione Piemonte"

Vista la L.R.5/02/2014, n.1 "Legge finanziaria per l'anno 2014"

Vista la L.R. 5/02/2014, n.2 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con DD.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 e n. 37-10141 del 24 novembre 2008.

determina

Di prorogare di centododici (112) giorni oltre il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 96 del 23/02/2010, il termine per l'ultimazione di lavori di "nuova costruzione di asilo nido comunitario" della Comunità Montana delle Alpi e del Mare con sede in Robilante (CN).

A tal fine il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito in **ottocentotrentadue (832)** giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori ed è pertanto fissato per il giorno **30 giugno 2014**.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R.22/2010.

Il Dirigente
Eriberio Naddeo