

Codice A1903A

D.D. 28 gennaio 2016, n. 40

D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/13-D.D. n. 450 del 27/06/14 - Programmazione 2013-14. Misura 3: adeguamento di locali di proprietà comunale, non sedi di attività amministrative, da destinarsi ad attività di promozione e di servizio delle attività commerciali e delle manifestazioni fieristiche. Rideterminazione del finanziamento ed autorizzazione all'erogazione della quota a saldo a favore del Comune di Gattinara (Vc).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda "1" relativa al Comune di Gattinara (VC) allegata al presente atto, riportante il quadro economico finale;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della quota a saldo a fondo perduto pari ad Euro 29.719,00 a favore del Comune di Gattinara (VC), utilizzando le risorse assegnate alla Misura 1, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013, con la D.D. n. 706/2014 e con il presente atto;
3. di destinare la quota rimanente e non utilizzata a favore del Comune di Gattinara pari ad Euro 256,41 alle programmazioni successive come disposto dalla D.D. n. 450/2014.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Claudio Marocco

Allegato

VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - programmazione 2013-14

MISURA 3: Adeguamento di locali per attività di servizi per il commercio e per le fiere

Comune di Gattinara (VC)

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa						TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 22%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	
Dati approvati con D.D. n. 450 del 27/06/2014	piazza Italia	€ 120.524,87	€ -	€ 5.457,67	€ 27.716,16	€ 15.117,90	€ 5.285,90	€ 174.102,50

	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 22%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	TOTALE SPESA CONCESSA
Verifica progetto esecutivo	piazza Italia	€ 120.524,87	€ -	€ 5.457,67	€ 27.716,16	€ 15.117,45	€ 5.285,90	€ 174.102,05

riquantificazione spesa ammessa

Imp. lavori a base d'asta concesso € 120.524,87

ribasso d'asta 15,000%

importo manodopera non soggetto a ribasso € -

oneri di sicurezza non soggetto a ribasso € 5.457,67

IMPORTO CONTRATTUALE € 107.903,81

I.V.A. sui lavori € 23.738,84

Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri) € 12.948,46

somme a disposizione € 5.285,90

totale contributo ammissibile post-contratto € 149.877,01

1° economia € 24.225,49

quota 1° acconto 40% € 59.950,80

(nota 1) : contratto con scrittura privata n. 1/2015 registrato in data 21/05/2015 con ditta CAIRATI s.r.l. di Lonate Pozzolo (VA). Constatazione di effettivo inizio lavori in data 06/03/2015

Comune di Gattinara (VC)

Verifica stato avanzamento lavori	VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale	importo lavori 1°e 2° stato d'avanzamento RIBASSATO - nota 2	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza				TOTALE STATO AVANZAMENTO
1° stato d'avanzamento lavori (S.A.L.) a tutto il 10/04/2015	€ 43.161,52	€ 66.342,79	€ -	€ 3.820,37				€ 70.163,16

importo superiore al 40% dell'importo contrattuale

quota 2° acconto 40% € 59.950,80

quota a rimborso pari all'80%del finanziamento rideterminato

€ 119.901,60

(nota 2) : 1° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento n°1 approvato con determinazione del responsabile del servizio Area 2 - LL.PP. N. 57 del 27/05/2015

Quadro economico Finale

Importo lavori finale	€	120.524,81	
ribasso d'asta		15,000%	
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	-	
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	5.457,67	
	€	107.903,76	(nota 3)
I.V.A. sui lavori effettuati	€	23.738,83	
Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)	€	12.948,45	(nota 4)
somme a disposizione	€	5.029,56	(nota 5)
totale post-Contabilità Finale	€	149.620,60	

2° economia € 256,41

Comune di Gattinara (VC)

a dedurre 1° acconto del 40% € 59.950,80

a dedurre 2° acconto del 40% € 59.950,80

somma da liquidare a saldo € 29.719,00

(nota 3) : Certificato di ultimazione lavori in data 28/05/ 2015. L'importo dei **lavori ammessi** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determinazione del responsabile del servizio Area 2 - LL.PP. N. 120 del 2/11/2015.

(nota 4) : L'importo delle **spese tecniche** sono erogate al professionista con mandati di pagamento nn. 192 del 22/01/2015, n. 3428 e 3429 del 17/11/2015, e per la progettazione interna con mandato n. 3759 del 11/12/2015

(nota 5) : L'importo delle **somme a disposizione** sono liquidate come segue: contributo ANAC per 30 euro; somma per fornitura e posa arredi per 4.999,56 erogata con mandato di pagamento n. 3819 del 11/12/2015 di cui atto di liquidazione n. 239 del 11/12/2015.

dichiarazione di vincolo di destinazione d'uso per 5 anni a firma del sindaco in data 11/01/2016

dichiarazione di avvio dell'attività a firma del sindaco in data 11/01/2016