

Codice A1903A

D.D. 26 luglio 2016, n. 450

**D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014 - D.D. n. 467 del 14/07/2015 - Programmazione 2014-15 - Misura 5: sostegno ai Comuni per la realizzazione di "Programmi di Qualificazione Urbana - Percorsi Urbani del Commercio". Autorizzazione all'erogazione della seconda quota a rimborso a favore del Comune di Cuneo.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda "1" relativa al Comune di Cuneo allegata al presente atto, riportante il quadro economico complessivo;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della seconda quota a rimborso pari al 40% dell'importo complessivo rideterminato in seguito alla gara d'appalto e della presentazione del primo e secondo stato di avanzamento dei lavori superiore al 40% dell'importo contrattuale, pari ad Euro 200.000,00 a favore del Comune di Cuneo, utilizzando le risorse assegnate alla Misura 5, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014, con la D.D. n. 814/2014 e con il presente atto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore  
Dott. Claudio Marocco

Allegato

**MISURA 5: Programmi di Qualificazione Urbana - "Percorsi urbani del commercio" - Comuni ammessi e finanziati ai sensi della D.D. n. 814/2014**

**Comune di Cuneo**

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa						TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	
Dati approvati con D.D. n. 467 del 14/07/2015	corso Giolitti (tra via XX Settembre e piazzale della Libertà)	€ 485.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 49.000,00	€ 57.498,40	€ 3.501,60	€ 600.000,00
<b>spesa massima</b>								<b>500.000,00</b>
	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	TOTALE SPESA CONCESSA
Verifica progetto esecutivo	corso Giolitti (tra via XX Settembre e piazzale della Libertà)	€ 375.349,08	€ 129.260,43	€ 5.000,00	€ 50.960,95	€ 35.927,94	€ 3.501,60	€ 600.000,00
notifica del 9/12/2015	corso Giolitti (tra via XX Settembre e piazzale della Libertà)	€ 375.349,08	€ 129.260,43	€ 5.000,00	€ 50.960,95	€ 35.927,94	€ 3.501,60	€ 600.000,00
<b>spesa massima</b>								<b>500.000,00</b>

**riquantificazione spesa ammessa**

Imp. lavori a base d'asta concesso	€	375.349,08	
ribasso d'asta		18,880%	
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	129.260,43	
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	5.000,00	
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	€	438.743,60	<i>(nota 1)</i>
I.V.A. sui lavori	€	43.874,36	
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	€	35.927,94	
somme a disposizione	€	3.501,60	
<b>totale contributo ammissibile post-contratto</b>	€	522.047,50	
<b>contributo massimo concesso</b>	€	<b>500.000,00</b>	
<b>quota 1° acconto 40%</b>	€	<b>200.000,00</b>	

*(nota 1)* : contratto rep. 11703 del 27/01/2016 con Ditta Sola Costruzioni s.r.l. di Cuneo - consegna lavori in data 21/01/2016 - verbale inizio lavori in data 21/01/2016

## Comune di Cuneo

Verifica stato avanzamento lavori	VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale	importo lavori 1° stato d'avanzamento - ( nota 2)	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche	TOTALE STATO AVANZAMENTO
stato d'avanzamento a tutto il 19/05/2016	€ 175.497,44	€ 124.999,82	€ 97.915,79	€ 3.000,00			€ 225.915,61

**quota 2° acconto 40%** € 200.000,00

importo superiore al 40% dell'importo contrattuale

**quota a rimborso pari all'80% del finanziamento rideterminato**

€ 400.000,00

**(nota 2)** : approvazione 1° e 2° stato avanzamento lavori con determinazione del responsabile del servizio lavori pubblici n. 944 del 14/07/2016 e certificato di pagamento n° 1 del 20/05/2016