

Codice A1903A

D.D. 2 novembre 2016, n. 658

D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014 - D.D. n. 467 del 14/07/2015 - Programmazione 2014-15 - Misura 5: sostegno ai Comuni per la realizzazione di "Programmi di Qualificazione Urbana - Percorsi Urbani del Commercio". Autorizzazione all'erogazione della seconda quota a rimborso a favore del Comune di Cherasco (CN).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda "1" relativa al Comune di Cherasco allegata al presente atto, riportante il quadro economico complessivo;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della seconda quota a rimborso pari al 40% dell'importo complessivo rideterminato in seguito alla gara d'appalto e sulla base della presentazione del primo stato di avanzamento lavori superiore al 40% dell'importo contrattuale, pari ad Euro 83.045,47 a favore del Comune di Cherasco, utilizzando le risorse assegnate alla Misura 5, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014, con la D.D. n. 814/2014 e con il presente atto;
3. di prendere atto che la quota rimanente e non utilizzata a favore del Comune di Cherasco in seguito al ribasso d'asta ammonta ad Euro 80.059,86 e può essere utilizzata nelle successive programmazioni come disposto dalla D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Dott. Claudio Marocco

Allegato

MISURA 5: Programmi di Qualificazione Urbana - "Percorsi urbani del commercio" - Comuni ammessi e finanziati ai sensi della D.D. n. 814/2014**Comune di Cherasco (CN)**

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa						TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	
Dati approvati con D.D. n. 467 del 14/07/2015	pavimentazioni portici di via Garibaldi e corso V.Emanuele II e sistemazione stradale via Mantica	€ 216.733,44	€ -	€ 7.418,94	€ 22.415,24	€ 26.898,29	€ 11.207,62	€ 284.673,53
documento programmatico							3000	€ 287.673,53
	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	TOTALE SPESA CONCESSA
Verifica progetto esecutivo								
notifica del 18/12/2015	pavimentazioni portici di via Garibaldi e corso V.Emanuele II e sistemazione stradale via Mantica	€ 110.828,85	€ 56.774,76	€ 9.988,50	€ 17.759,21	€ 21.311,05	€ 11.207,62	€ 227.869,99
documento programmatico							3000	€ 230.869,99

riquantificazione spesa ammessa

Imp. lavori a base d'asta concesso	€	110.828,85	
ribasso d'asta		17,200%	
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	56.774,76	
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	9.988,50	
IMPORTO CONTRATTUALE	€	158.529,55	(nota 1)
I.V.A. sui lavori	€	15.852,95	
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	€	19.023,55	
somme a disposizione	€	11.207,62	
totale contributo ammissibile post-contratto	€	204.613,67	

Comune di Cherasco (CN)

documento programmatico € 3.000,00

totale contributo concesso € 207.613,67

1° economia € 80.059,86

quota 1° acconto 40% € **83.045,47**

(nota 1) : contratto rep. 2305 del 23/06/2016 con Ditta SAM S.p.A. di Monforte d'Alba - verbale consegna lavori e di inizio concreto dei lavori in data 27/06/2016

Verifica stato avanzamento lavori	VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale	importo lavori 1° stato d'avanzamento - nota 2	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche		TOTALE STATO AVANZAMENTO
stato d'avanzamento a tutto il 13/09/2016	€ 63.411,82	€ 89.853,89		€ 4.471,85				€ 94.325,74

quota 2° acconto 40% € **83.045,47**

importo superiore al 40% dell'importo contrattuale

quota a rimborso pari all'80% del finanziamento rideterminato

€ **166.090,94**

(nota 2) : certificato di pagamento n° 1 del 13/09/2016 e approvazione 1° stato avanzamento lavori con determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 436 del 10/10/2016