

Codice A1903A

D.D. 7 novembre 2016, n. 689

D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013 - D.D. n. 610 del 18/09/2014 - Programmazione 2013-14 - Misura 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali. Rideterminazione del finanziamento e autorizzazione all'erogazione della quota a saldo a fondo perduto a favore del Comune di Foglizzo (TO).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda "1" relativa al Comune di Foglizzo (TO) allegata al presente atto, riportante il quadro economico finale;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della quota a saldo pari ad Euro 7.855,92 a favore del Comune di Foglizzo (TO), utilizzando le risorse assegnate alla Misura 1, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013, con la D.D. n. 704/2014 e con il presente atto;
3. di destinare la quota rimanente e non utilizzata a favore del Comune di Foglizzo pari ad Euro 4.411,87 alle programmazioni successive come disposto dalla D.D. n. 610/2014.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Dott. Claudio Marocco

Allegato

VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - programmazione 2013-14

MISURA 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali - AMBITO PRIORITARIO - Comuni ammessi e finanziati.

Comune di Foglizzo (TO)

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa						TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	
Dati approvati con D.D. n. 610 del 18/09/2014	piazza Torino	€ 49.623,38	€ -	€ 5.320,00	€ 5.494,34	€ 6.593,21	€ 6.487,67	€ 73.518,59
	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	TOTALE SPESA CONCESSA
Verifica progetto esecutivo	piazza Torino	€ 33.277,72	€ 16.345,66	€ 5.320,00	€ 5.494,34	€ 6.593,21	€ 6.487,67	€ 73.518,59

riquantificazione spesa ammessa

Imp. lavori a base d'asta concesso	€	33.277,72
ribasso d'asta		30,000%
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	16.345,66
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	5.320,00
IMPORTO CONTRATTUALE	€	44.960,06
I.V.A. sui lavori	€	4.496,01
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	€	5.395,21
somme a disposizione	€	6.487,67
totale contributo ammissibile post-contratto	€	61.338,95
quota 1° acconto 40%	€	24.535,58

(nota 1)

1° economia € 12.179,64

(nota 1) : contratto rep. n 2228 del 22/07/2015 con Ditta BUA COSTRUZIONI Di San Benigno Canavese TO - verbale inizio lavori in data 16/09/2015

Comune di Foglizzo (TO)

Verifica stato avanzamento lavori	VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale	importo lavori 4° stato d'avanzamento RIBASSATO - nota 2	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza max 4%				TOTALE STATO AVANZAMENTO
4° stato d'avanzamento a tutto il 20/07/2016 complessivo dei primi tre s.a.l.	€ 17.984,03	€ 23.294,40	€ 16.345,66	€ 5.320,00				€ 44.960,06
importo inferiore al 40% dell'importo contrattuale								

quota 2° acconto 40% € 24.535,58

quota a rimborso pari all'80%del finanziamento rideterminato

€ 49.071,16

(nota 2) : 4° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento n°4 approvato con determinazione del responsabile del Servizio - ufficio Tecnico comunale n. 156 del 8/08/2016

Quadro economico Finale

Importo lavori lordo stato finale	€	33.277,72	
ribasso d'asta		30,000%	
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	16.345,66	
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	5.320,00	
Importo Conto Finale	€	44.960,06	(nota 3)
I.V.A. sui lavori effettuati	€	4.496,01	
Spese Tec. consuntivo (+ i.v.a + oneri)	€	5.395,21	(nota 4)
somme a disposizione	€	2.075,80	(nota 5)
totale spesa ammissibile post-Contabilità Finale	€	56.927,08	

2° economia € 4.411,87

Comune di Foglizzo (TO)

a dedurre 1° acconto del 40%	€	24.535,58
a dedurre 2° acconto del 40%	€	24.535,58
somma da liquidare a saldo	€	7.855,92

(nota 3) : Certificato di ultimazione lavori in data 20/07/2016. L'importo dei **lavori ammessi** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determinazione del Responsabile del Servizio - ufficio Tecnico comunale n.156 del 8/08/2016

(nota 4) : L'importo delle **spese tecniche** ammissibili trova capienza nelle somme liquidate al professionista con determinazioni del Responsabile del Servizio - ufficio Tecnico comunale n. 72 del 31/03/2014, n. 224 del 11/11/2015, n. 242 del 14/12/2015 e n.156 del 8/08/2016

(nota 5) : L'importo delle **somme a disposizione** relative all'allacciamento idrico alle colonnine multifunzione per area mercatale eseguito dalla SMAT è rendicontato nel Certificato di regolarità del 5/10/2016 a firma del Responsabile Servizio Tecnico e pagato con mandato di pagamento n.1046 del 5/10/2015, per il contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla ricevuta MAV emesso il 22/05/2015 nonché spesa per prese e sezionatore colonnina area mercatale erogata con mandato di 1178 del 25/10/2016

deliberazione della giunta comunale n. 84 del 12/09/2016 di vincolo di destinazione d'uso per 5 anni e di avvio mercato dal 29/07/2016