

Codice A1903A

D.D. 7 novembre 2016, n. 690

D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013 - D.D. n. 610 del 18/09/2014 - Programmazione 2013-14 - Misura 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali. Rideterminazione del finanziamento ed autorizzazione all'erogazione della quota a saldo a fondo perduto a favore del Comune di Sampeyre (CN).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda "1" relativa al Comune di Sampeyre (CN) allegata al presente atto, riportante il quadro economico finale;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della quota a saldo pari ad Euro 69.091,68 a favore del Comune di Sampeyre (CN), utilizzando le risorse assegnate alla Misura 1, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013, con la D.D. n. 704/2014 e con il presente atto;
3. di destinare la quota rimanente e non utilizzata a favore del Comune di Sampeyre pari ad Euro 9.300,01 alle programmazioni successive come disposto dalla D.D. n. 610/2014.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Dott. Claudio Marocco

Allegato

MISURA 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali - AMBITO PRIORITARIO - Comuni ammessi e finanziabili.**Comune di Sampeyre (CN)**

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa						TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	
Dati approvati con D.D. n. 610 del 18/09/2014	piazza della Vittoria	€ 303.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ 31.000,00	€ 37.200,00	€ 16.214,00	€ 394.414,00

	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	TOTALE SPESA CONCESSA
Verifica progetto esecutivo	piazza della Vittoria	€ 201.273,35	€ 101.726,65	€ 7.000,00	€ 31.000,00	€ 37.200,00	€ 16.214,00	€ 394.414,00

riquantificazione spesa ammessa

Imp. lavori a base d'asta concesso	€	201.273,35
ribasso d'asta		1,000%
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	101.726,65
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	7.000,00
IMPORTO CONTRATTUALE	€	307.987,27
I.V.A. sui lavori	€	30.798,73
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	€	36.958,47
somme a disposizione	€	16.214,00

totale contributo ammissibile post-contratto € 391.958,47

1° economia € 2.455,53

quota 1° acconto 40% € 156.783,39

(nota 1) : contratto rep. N. 137 del 20/04/2015 con Ditta BONGIASCA costruzioni s.n.c. di Sampeyre - comunicazione di inizio lavori in data 23/03/2015

Comune di Sampeyre (CN)

Verifica stato avanzamento lavori	VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale	importo lavori 1° e 2° stato d'avanzamento RIBASSATO - nota 2	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza max 4%				TOTALE STATO AVANZAMENTO
2° stato d'avanzamento a tutto il 06/07/2015 complessivo del primo	€ 123.194,91	€ 240.604,25		€ 5.595,80				€ 246.200,05

quota 2° acconto 40% € 156.783,39

quota a rimborso pari all'80% del finanziamento rideterminato

€ 313.566,78

(nota 2) : 1° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento n°1 approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio Tecnico comunale n. 60-UT/2015 del 16/06/2015 e 2° stato d'avanzamento lavori e certificato di pagamento n°2 approvato con

Quadro economico Finale

Importo lavori netto da stato finale	€	300.987,26	
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	7.000,00	
	€	307.987,26	(nota 3)
I.V.A. sui lavori effettuati	€	30.798,73	
Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)	€	36.958,47	(nota 4)
somme a disposizione	€	6.914,00	(nota 5)
totale post-Contabilità Finale	€	382.658,46	
			2° economia € 9.300,01

Comune di Sampeyre (CN)

a dedurre 1° acconto del 40% € 156.783,39

a dedurre 2° acconto del 40% € 156.783,39

somma da liquidare a saldo € 69.091,68

(nota 3) : Certificato di ultimazione lavori in data 05/09/2016. L'importo dei **lavori ammessi** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 129 del 19/01/2015

(nota 4) : L'importo delle **spese tecniche** ammissibili trova capienza nelle somme corrisposte al professionista incaricato per la progettazione e direzione lavori con mandati di pagamento n. 576 del 07/07/2015 e nn. 678 e 679 del 05/07/2016, al professionista incaricato per il collaudo statico opere in C.A. dei nuovi servizi igienici area mercatale nonchè al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs.163/06 con Determinazione dell'Ufficio Ragioneria n. 12 del 19/05/2016.

(nota 5) : L'importo delle **somme a disposizione** sono liquidate come segue: per installazione contatore ENEL con mandati pagamento n. 263 del 26/03/2015, per abbattimento alberi a seguito di ordinanza sindacale n. 24 del 20/04/2015 e per la fornitura di dissuasori del traffico con mandati pagamento n. 799 del 10/08/2016.

deliberazione della giunta comunale n. 112 del 08/09/2016 di assunzione impegno e garanzia del vincolo di destinazione d'uso per 5 anni e dichiarazione del Sindaco di ripresa attività mercatale in data 31/10/2016.
