

Codice A1903A

D.D. 28 febbraio 2017, n. 85

D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013 - D.D. n. 610 del 18/09/2014 - Programmazione 2013-14 - Misura 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali. Autorizzazione all'erogazione della quota a saldo a fondo perduto a favore del Comune di Varisella (TO).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda n. "1" relativa al Comune di Varisella (TO) allegata al presente atto, riportante il quadro economico finale;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento al pagamento della quota a saldo pari ad Euro 38.870,30 a favore del Comune di Varisella (TO), utilizzando le risorse assegnate alla Misura 1, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013, con la D.D. n. 704/2014 e con il presente atto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Dott. Claudio Marocco

Allegato

MISURA 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali - AMBITO PRIORITARIO - Comuni ammessi e finanziabili.**Comune di Varisella (TO)**

| | Luoghi di intervento | quadro economico di spesa ammessa | | | | | | TOTALE SPESA AMMESSA |
|---|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|---|----------------------|----------------------|
| | | lavori a base d'asta | manodopera non soggetto a ribasso | oneri di sicurezza | IVA del 10% | Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi) | somme a disposizione | |
| Dati approvati con D.D. n. 610 del 18/09/2014 | via Don Giocondo Cabodi | € 190.000,00 | € - | € 3.759,09 | € 19.375,91 | € 22.796,47 | € 4.068,53 | € 240.000,00 |

| | Luogo di intervento | lavori a base d'asta | manodopera non soggetto a ribasso | oneri di sicurezza | IVA del 10% | Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi) | somme a disposizione | TOTALE SPESA CONCESSA |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|---|----------------------|-----------------------|
| Verifica progetto esecutivo | via Don Giocondo Cabodi | € 93.249,74 | € 96.750,26 | € 3.759,09 | € 19.375,91 | € 22.796,47 | € 4.068,53 | € 240.000,00 |

riquantificazione spesa ammessa

| | | |
|---|---|------------------|
| Imp. lavori a base d'asta concesso | € | 93.249,74 |
| ribasso d'asta | | 40,525% |
| importo manodopera non soggetto a ribasso | € | 96.750,26 |
| oneri di sicurezza non soggetto a ribasso | € | 3.759,09 |
| IMPORTO CONTRATTUALE | € | 155.969,63 |
| I.V.A. sui lavori | € | 15.596,96 |
| Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri) | € | 18.716,36 |
| somme a disposizione | € | 4.068,53 |
| totale contributo ammissibile post-contratto | € | 194.351,48 |
| quota 1° acconto 40% | € | 77.740,59 |

(nota 1)

1° economia € 45.648,52

(nota 1) : contratto rep. 01/2016 in data 01/04/2016 con Ditta BETON SCAVI s.r.l. di Torino - consegna lavori sotto riserva di legge in data 11/03/2016 - verbale inizio lavori in data 04/04/2016

Comune di Varisella (TO)

| Verifica stato avanzamento lavori | VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale | importo lavori 1°e 2° stato d'avanzamento RIBASSATO - nota 2 | manodopera non soggetto a ribasso | oneri di sicurezza max 4% | | | | TOTALE STATO AVANZAMENTO |
|--|---|---|-----------------------------------|---------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 2° stato d'avanzamento a tutto il 27/09/2016 comprensivo del primo | € 62.387,85 | € 154.430,08 | | € 3.629,94 | | | | € 158.060,02 |

quota 2° acconto 40% € 77.740,59

quota a rimborso pari all'80%del finanziamento rideterminato

€ 155.481,18

(nota 2) : 1° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento n°1 approvato con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. n.90 del 22/07/2016 e 2° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento n°2 approvato con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. n. 126 deln 07/10/2016.

Quadro economico Finale

| | | | |
|---|----------|-------------------|-----------------|
| Importo lavori netto da stato finale | € | 155.969,63 | (nota 3) |
| I.V.A. sui lavori effettuati | € | 15.596,96 | |
| Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri) | € | 18.716,36 | (nota 4) |
| somme a disposizione | € | 4.068,53 | (nota 5) |
| totale spesa ammissibile post-Contabilità Finale | € | 194.351,48 | |

2° economia € -

Comune di Varisella (TO)

a dedurre 1° acconto del 40% € 77.740,59

a dedurre 2° acconto del 40% € 77.740,59

| | | |
|-----------------------------------|----------|------------------|
| somma da liquidare a saldo | € | 38.870,30 |
|-----------------------------------|----------|------------------|

(nota 3) : Certificato di ultimazione lavori in data 21/10/2016. L'importo dei **lavori ammessi** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determina del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP n. 219 del 30/12/2016.

(nota 4) : L'importo delle **spese tecniche** ammissibili trova capienza nelle somme liquidate al professionisti incaricati per la progettazione, direzione lavori e collaudo determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. n. 65 del 09/06/2016, n. 8 del 17/01/2017 e n. 23 del 03/02/2017.

(nota 5) : L'importo delle **somme a disposizione** sono relative al versamento dei diritti ANAC di cui mandatao di pagamento n.197 del 03/03/2016 ed alle opere necessarie per di rifacimento tratto di condotta fognaria e scavi per adeguamento muoro di contenimento affidati con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 120 del 23/09/2016 e liquidate con e liquidate con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 189 del 16/12/2016.

dichiarazione a firma del sindaco di avvio del mercato settimanale il 5/12/2016 e dichiarazione del Sindaco del 10/02/2017 di vincolo di destinazione d'uso per 5 anni.