

Codice A1903A

D.D. 28 febbraio 2017, n. 86

D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013 - D.D. n. 610 del 18/09/2014 - Programmazione 2013-14 - Misura 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali. Autorizzazione all'erogazione della quota a saldo a fondo perduto a favore del Comune di Villafranca d'Asti (AT).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda "1" relativa al Comune di Villafranca d'Asti (AT) allegata al presente atto, riportante il quadro economico finale;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento al pagamento della quota a saldo pari ad Euro 25.289,30 a favore del Comune di Villafranca d'Asti (AT), utilizzando le risorse assegnate alla Misura 1, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013, con la D.D. n. 704/2014 e con il presente atto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Dott. Claudio Marocco

Allegato

MISURA 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali - AMBITO PRIORITARIO - Comuni ammessi e finanziabili.

Comune di Villafranca d'Asti

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa						TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	
Dati approvati con D.D. n. 610 del 18/09/2014	piazza delle Pollaie e piazza Marconi	€ 107.011,36	€ -	€ 8.562,41	€ 11.557,38	€ 13.868,85	€ -	€ 141.000,00
Verifica progetto esecutivo	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	TOTALE SPESA CONCESSA
notifica del 14/04/2015	piazza delle Pollaie e piazza Marconi	€ 81.677,49	€ 28.417,19	€ 10.553,46	€ 12.064,81	€ 10.787,04	€ -	€ 143.499,99
								€ 141.000,00

riquantificazione spesa ammessa

Imp. lavori a base d'asta concesso	€	81.677,49
ribasso d'asta		18,981%
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	28.417,19
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	10.553,46
IMPORTO CONTRATTUALE	€	105.144,94
I.V.A. sui lavori	€	10.514,49
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	€	10.787,04
somme a disposizione	€	-
totale contributo ammissibile post-contratto	€	126.446,47
quota 1° acconto 40%	€	50.578,59

(nota 1)

1° economia € 14.553,53

(nota 1) : contratto rep n. 1983 del 29/09/2015 con Ditta GEO EDIL s.r.l. di Agliano Terme (AT) - dichiarazione di effettivo inizio lavori in data 9/11/2015

Comune di Villafranca d'Asti

Verifica stato avanzamento lavori	VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale	importo lavori 1°e 2° stato d'avanzamento RIBASSATO - nota 2	oneri di sicurezza	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi) - nota 2	TOTALE STATO AVANZAMENTO
2° stato d'avanzamento a tutto il 8/03/2016 complessivo del primo	€ 42.057,97	€ 76.400,64		€ 2.575,68	€ 78.976,32

quota 2° acconto 40% € 50.578,59

quota a rimborso pari all'80%del finanziamento rideterminato

€ 101.157,18

(nota 2) : 1° stato avanzamento lavori n°1 approvato con determinazione del responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 126 del 21/12/2015 e 2° stato d'avanzamento lavori n°2 approvato con determinazione del responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 45 del 11/03/2016... Spese tecniche liquidate con determinazioni del responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 01 del 16/01/2016 e n. 05 del 09/04/2016.

Quadro economico Finale	€	105.144,94	(nota 3)
I.V.A. sui lavori effettuati	€	10.514,49	
Spese Tec. consuntivo (+ i.v.a + oneri)	€	10.787,04	(nota 4)
somme a disposizione	€	-	
totale post-Contabilità Finale	€	126.446,47	
a dedurre 1° acconto del 40%	€	50.578,59	
a dedurre 2° acconto del 40%	€	50.578,59	
somma da liquidare a saldo	€	25.289,30	

Comune di Villafranca d'Asti

(nota 3) : Verbale di ultimazione lavori in data 25/05/2016. da relazione conto finale viene accertato anche il termine del 21/06/2016 per completamento di alcune finiture ininfluenti sulla funzionalità dell'opera. L'importo dei **lavori ammessi** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determinazione del responsabile Ufficio Gestioni Opere Pubbliche n. 108 del 12/09/2016,

(nota 4) : L'importo delle **spese tecniche** ammissibili trova capienza nelle somme liquidate al professionista incaricato per la progettazione e direzione lavori con determinazioni del responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 24 del 06/12/2014, n. 01 del 16/01/2016, 05 del 09/04/2016, n. 19 del 22/10/2016, nonché al nucleo di progettazione interna con determinazioni del responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 74 del 26/11/2014 e n. 50 del 23/03/2016 per un totale di euro 10.932,46

deliberazione dell Giunta Comunale n. 51 del 29/12/2016 di dichiarazione di avvenuto avvio del mercato nonché di impegno di destinazione d'uso per 5 anni