

Codice A1603A

D.D. 21 novembre 2019, n. 566

PAR FSC 2007-2013. Linea d'Intervento "Servizio idrico integrato e tutela delle risorse idriche". Progetto 10.01 "Razionalizzazione rete fognaria di Asti". CUP I36B13000010006. Presa d'atto rendicontazione finale e liquidazione saldo euro 279.933,40 (capitolo 288154 impegno 2998/2018) a favore di ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. (A.S.P. S.p.A.) di Asti.

La Dirigente

Premesso che:

con deliberazione n 8-6174 del 29 luglio 2013, la Giunta regionale ha approvato il nuovo Programma Attuativo Regionale (PAR) per il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013;

con deliberazione n. 35-6909 del 18 dicembre 2013 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Interventi a favore del servizio idrico integrato e per la tutela delle risorse idriche" per l'attuazione della corrispondente linea d'intervento del PAR FSC 2007-2013, sottoscritto in data 10 gennaio 2014 tra la Regione Piemonte, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ed il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE);

con determinazione del Responsabile della Direzione Ambiente n. 48/DB1014 del 7 marzo 2014 è stata approvata la convenzione attuativa dell'APQ, repertoriata al numero 97 in data 14 marzo 2014. La suddetta convenzione costituisce atto di concessione del contributo per gli interventi previsti e nella misura indicati nell'Allegato A alla convenzione stessa;

tra i progetti finanziati figura il progetto 10.01 "Razionalizzazione rete fognaria di Asti", in capo ad ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. (A.S.P. S.p.A.) di Asti quale soggetto attuatore, per un importo complessivo di euro 2.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 a valere su risorse PAR FSC 2007-2013 ed euro 1.000.000,00 quale cofinanziamento di A.S.P. S.p.A. di Asti. Il progetto, applicando il rapporto iniziale costo del progetto/contributo pubblico, risulta finanziato per il 50% con risorse PAR FSC 2007-2013 e per il 50% mediante cofinanziamento del soggetto attuatore.

In fase esecutiva, allo scopo di assicurare il massimo beneficio con riferimento ai tempi di esecuzione ed alla qualità delle opere, l'A.S.P. S.p.A. ha suddiviso il progetto in due lotti funzionali così dettagliati:

1° lotto con un costo complessivo di euro 1.224.000,00, di cui euro 612.000,00 a valere sulle risorse PAR FSC 2007-2013 ed euro 612.000,00 quale cofinanziamento del soggetto attuatore;

2° lotto con un costo complessivo di euro 776.000,00, di cui euro 388.000,00 a valere sulle risorse PAR FSC 2007-2013 ed euro 388.000,00 quale cofinanziamento del soggetto attuatore.

A seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, con provvedimento regionale n. 518/A1603A del 23 novembre 2015 è stato rideterminato in euro 1.598.672,37 il costo complessivo dell'intervento identificato con il codice 10.01, di cui euro 799.336,19 a valere su risorse PAR FSC 2007-2013 ed un cofinanziamento a carico di A.S.P. S.p.A. di euro 799.336,18, con la seguente suddivisione:

1° lotto con un costo complessivo rideterminato di euro 1.022.667,76, di cui euro 511.333,88 a valere sulle risorse PAR FSC 2007-2013 ed euro 511.333,88 quale cofinanziamento del soggetto attuatore;

2° lotto con un costo complessivo rideterminato di euro 576.004,61, di cui euro 288.002,31 a valere sulle risorse PAR FSC 2007-2013 ed euro 288.002,30 quale cofinanziamento del soggetto attuatore.

Nello stesso provvedimento n. 518/A1603A/2015 veniva anche definita in euro 200.000,00 l'entità della quota di economia iniziale (ribasso d'asta) di competenza del Fondo Sviluppo e Coesione, accantonata con funzione di riserva per fare fronte ad "eventuali maggiori costi non prevedibili in fase di progettazione o, al termine dei lavori previsti, per opere non contemplate dal progetto ma ad esso strettamente funzionali", come disposto dall'Accordo di Programma Quadro, articolo 7 "Riprogrammazione delle economie", punto 2.

Sulla base delle modalità di erogazione del finanziamento, come dettate dagli articoli 9 e 10 della convenzione attuativa dell'APQ, è stata liquidata all'A.S.P. S.p.A. di Asti la somma complessiva di euro 719.402,79, a valere sulle risorse PAR FSC 2007-2013, così dettagliata:

1° lotto euro 460.200,48

atto di liquidazione n. 109/A1603A del 31 maggio 2016 per euro 153.400,16 (quietanzato in data 25 luglio 2016) - corrispondente alla prima quota del finanziamento nella misura pari al 30% di euro 511.333,88 - a presentazione del contratto di appalto e del verbale di consegna lavori;

ALG n. 83/A1603A del 21 febbraio 2017 per euro 153.400,16 (quietanzato in data 24 aprile 2017) - corrispondente alla seconda quota del finanziamento nella misura pari al 30% di euro 511.333,88 - a presentazione della documentazione giustificativa trasmessa in data 6 febbraio 2017, prott. nn. 1459 e 1461, sulla quale in data 16 febbraio 2017 è stato effettuato con esito "positivo" il controllo documentale di primo livello, come disposto dall'art. 12 della convenzione attuativa dell'APQ;

ALG n. 11873/A1603A del 23 novembre 2017 per euro 153.400,16 (quietanzato in data 21 febbraio 2019) - corrispondente alla terza quota del finanziamento nella misura pari al 30% di euro 511.333,88 - a presentazione della documentazione giustificativa trasmessa in data 20 ottobre 2017, prot. n. 12465, sulla quale in data 21 novembre 2017 è stato effettuato con esito "positivo" il controllo documentale di primo livello, come disposto dall'art. 12 della convenzione attuativa dell'APQ;

2° lotto euro 259.202,31

atto di liquidazione n. 652/A1603A del 15 dicembre 2015 per euro 86.400,93 (quietanzato in data 7 giugno 2016) - corrispondente alla prima quota del finanziamento a presentazione del contratto di appalto e del verbale di consegna lavori;

atto di liquidazione n. 131/A1603A del 14 giugno 2016 per euro 86.400,69 (quietanzato in data 25 luglio 2016) - corrispondente alla seconda quota del finanziamento nella misura pari al 30% di euro 288.002,31 - a presentazione della documentazione giustificativa trasmessa in data 31 maggio 2016, prot. n. 5262, sulla quale in data 13 maggio 2016 è stato effettuato con esito "positivo" il controllo documentale di primo livello, come disposto dall'art. 12 della convenzione attuativa dell'APQ;

atto di liquidazione n. 405/A1603A del 28 ottobre 2016 per euro 86.400,69 (quietanzato in data 23 marzo 2017) - corrispondente alla terza quota del finanziamento nella misura pari al 30% di euro 288.002,31 - a presentazione della documentazione giustificativa trasmessa in data 28 settembre 2016, prott. nn. 9548 e 9738, sulla quale in data 15 ottobre 2016 è stato effettuato con esito "positivo" il controllo documentale di primo livello, come disposto dall'art. 12 della convenzione attuativa dell'APQ.

Con nota prot. 6102 del 21 maggio 2018 (nostro protocollo 14004/A1603A del 21 maggio 2018) l'A.S.P. S.p.A., avendo ultimato la realizzazione dei due lotti con una spesa inferiore all'importo rideterminato con la D.D. 518/A1603A/2015, ha richiesto l'autorizzazione ad utilizzare sia l'economia finale di competenza del programma FSC 2007-2013 che la somma di euro 200.000,00, accantonata quale economia non riprogrammabile con la medesima DD 518/A1603A/2015, per l'acquisto e la posa in opera di una nuova centrifuga. Con nota prot. 16263/A1603A del 14 giugno 2018 la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio ha condiviso tecnicamente la proposta in quanto destinata ad una migliore gestione della fase di disidratazione dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione e come tale può essere individuata come intervento complementare e strettamente funzionale all'opera principale di razionalizzazione della rete fognaria di Asti.

In data 30 ottobre 2019, prot. 14030, l'A.S.P. S.p.A ha trasmesso la comunicazione di fine progetto n. 24697 del 30 ottobre 2019 e la determinazione del Dirigente n. 8 del 29 ottobre 2019 con la quale sono stati approvati:

la contabilità finale, il certificato di collaudo dei lavori ed il quadro economico finale, comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione, del lotto 1;

la contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori ed il quadro economico finale, comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione, del lotto 2;

il certificato di regolare esecuzione della "Fornitura con installazione di un impianto per la disidratazione mediante decanter centrifugo".

I quadri economici finali dei due lotti, corretti d'ufficio, e dell'acquisto ed installazione impianto per la disidratazione mediante decanter centrifugo risultano così dettagliati

Lotto 1

Lavori	Euro 513.110,54
Somme a disposizione:	
1. lavori in affidamento diretto	Euro 416.052,44
2. indennità per occupazioni temporanee e servitù	Euro 25.671,44
3. spese tecniche	Euro 58.381,44
4. collaudi	Euro 8.112,00
5. spese per gara e pubblicità	Euro 1.150,00
6. consulenza strutturale alla direzione lavori	Euro 3.120,00
TOTALE , IVA esclusa	Euro 1.025.597,86

Lotto 2

Lavori	Euro 490.649,52
Somme a disposizione:	
1. spese tecniche	Euro 31.474,56
2. spese per gara e pubblicità	Euro 1.400,00
3. imprevisti	Euro 37.437,84
TOTALE , IVA esclusa	Euro 560.961,92

Totale spesa sostenuta 1° e 2° lotto

Euro 1.586.559,78

Acquisto ed installazione impianto per la disidratazione mediante decanter centrifugo <i>(autorizzata con nota della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio prot. 16263/A1603A del 14 giugno 2018)</i>	Euro 254.500,00
--	------------------------

TOTALE SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA **Euro 1.841.059,78**

In data 8 novembre 2019 sulla documentazione finale trasmessa dall'A.S.P. S.p.A. è stato effettuato con esito "positivo" il controllo documentale di primo livello, come disposto dall'art. 12 della convenzione attuativa dell'APQ.

Alla luce del quadro economico finale, la copertura finanziaria dell'intervento 10.01 "Razionalizzazione rete fognaria di Asti" inserito nell'Accordo di programma quadro per interventi a favore del Servizio Idrico integrato e per la tutela delle risorse idriche (PAR-FSC 2007-2013), è così garantita:

Quota PAR FSC 2007-2013 comprensiva della somma di euro 200.000,00, destinata all'acquisto ed installazione impianto per la disidratazione mediante decanter centrifugo, autorizzato con comunicazione della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio prot. 16263/A1603A del 14 giugno 2018	Euro 999.336,19
Cofinanziamento a carico di A.S.P. S.p.A.	Euro 841.723,59
Totale intervento	Euro 1.841.059,78

Tenuto conto degli acconti già erogati, pari ad euro 719.402,79, si può procedere alla liquidazione a favore dell'A.S.P. S.p.A. di Asti del saldo del finanziamento concesso per la realizzazione dell'intervento 10.01 per un importo di euro 279.933,40, a valere sulle risorse PAR FSC 2007-2013 impegnate con la D.D. n. 17/DB1014 del 31 gennaio 2014 sul cap. 288154/2014 (impegno 18/2014), oggetto di reimputazione sul capitolo 288154 (impegno 2998/2018), ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Tutto ciò premesso,

visto il D.Lgs n. 165/2001 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”*;

vista la legge regionale n. 23/2008 *“Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”*;

vista la D.G.R. 11 Maggio 2015, n. 11-1409 *“Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014”* e s.m.i.;

visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte;

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

preso atto della pubblicazione del Piano di prevenzione della Corruzione per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-8910 del 16 maggio 2019;

vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 *“Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”*;

vista la d.g.r. 1-8566 del 22 marzo 2019 *“Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 ‘Bilancio di previsione finanziario 2019-2021’. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. e successivi provvedimenti di integrazione;*

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, in quanto tali effetti sono prodotti dalle determinazioni dirigenziali di assunzione degli impegni di spesa sul capitolo 288154, di cui il presente provvedimento costituisce adempimento conseguente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 *“Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000”*;

DETERMINA

di prendere atto della documentazione finale e della rendicontazione delle spese sostenute da ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. (A.S.P. S.p.A.), Corso Don Minzoni n. 86 - 14100 ASTI - Partita IVA 01142420056, per la realizzazione del progetto identificato con il n. 10.01 *“Razionalizzazione rete fognaria di Asti”* CUP I36B13000010006. Tale intervento, come dettagliato in premessa, è inserito nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) *“Interventi a favore del servizio idrico integrato e per la tutela delle risorse idriche”* per l'attuazione della corrispondente linea d'intervento del Programma Attuativo Regionale per il Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2007-2013 (PAR FSC 2007-2013), sottoscritto in data 10 gennaio 2014 tra la Regione Piemonte, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ed il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE);

di riconoscere, come dettagliato in premessa, in euro 1.841.059,78, IVA esclusa, la spesa finale sostenuta dall'A.S.P. S.p.A. di Asti, per la realizzazione dell'intervento 10.01 la cui copertura finanziaria è così garantita:

999.336,19 a valere sulle risorse PAR-FSC 2007-2013, comprensiva della somma di euro 200.000,00, destinata all'acquisto ed installazione impianto per la disidratazione mediante decanter centrifugo, autorizzato con comunicazione della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio prot. 16263/A1603A del 14 giugno 2018;
euro 841.723,59 quale cofinanziamento a carico dell'A.S.P. S.p.A. di Asti;

di autorizzare la liquidazione a favore dell'A.S.P. S.p.A. di Asti del saldo del finanziamento concesso per la realizzazione dell'intervento 10.01 per un importo di euro 279.933,40, a valere sulle risorse PAR FSC 2007-2013 impegnate con la D.D. n. 17/DB1014 del 31 gennaio 2014 sul cap. 288154/2014 (impegno 18/2014), oggetto di reimputazione sul capitolo 288154 (impegno 2998/2018), ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

di dare atto che la liquidazione del saldo del finanziamento è subordinata alla effettiva disponibilità di cassa.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.lgs 33/2013, in quanto trattasi di atto meramente contabile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Dott.ssa Paola Molina

Il funzionario istruttore
Anna Poma