

Codice XST024

D.D. 14 dicembre 2021, n. 846

Progetto di bonifica della falda - Fase II - Realizzazione di impianto di bonifica full scale - Area ex Fiat Avio via Nizza 312-326 Torino (Cod. Anagr. 1275) - ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE 12.32 del Comune di Torino. Approvazione del Certificato di Collaudo - CUP J12J13000010002 - CIG 83969251B8.



ATTO DD 846/XST024/2021

DEL 14/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT

OGGETTO: Progetto di bonifica della falda – Fase II – Realizzazione di impianto di bonifica full scale – Area ex Fiat Avio via Nizza 312-326 Torino (Cod. Anagr. 1275) - ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE 12.32 del Comune di Torino. Approvazione del Certificato di Collaudo - CUP J12J13000010002 – CIG 83969251B8.

Premesso che:

La Regione Piemonte è proprietaria dell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato “zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL” (denominata “ZUT”).

Con Determinazione della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio – Settore Attività Negoziabile e Contrattuale n. 397 in data 03/07/2014 venivano aggiudicati definitivamente i lavori per l'esecuzione delle “Opere di modifica viabile (Via Passo Buole / C.so Caio Plinio / Via Sette Comuni), realizzazione dell'attività integrativa di caratterizzazione della matrice suolo nel comprensorio 5 propedeutica alla bonifica della matrice acqua, e realizzazione del progetto operativo di bonifica della matrice suolo comprensori 1B e 3 nell'ambito della cosiddetta “ZONA DI TRASFORMAZIONE URBANA 12.32 - EX AREA FIAT AVIO – TORINO” (CUP J12J13000010002 – CIG 51380694AB) al Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa (P.IVA 01935981207), corrente in Via Marco Emilio Lepido 182/2 – 40132 Bologna, per l'importo di € 8.631.028,40 oneri sicurezza e fiscali (IVA 22%) compresi, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 35,89%.

Con note prot. n. 12468/STS102 - 23/09/2014 e prot. n. 13040/SB0900/PRE - 01/10/2014 veniva inoltrata istanza di interpello, ex art. 11 Legge 212/2000 s.m.i., in ordine all'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata del 10%, alla Direzione Regionale del Piemonte dell'Agenzia delle Entrate che, con nota prot. n. 17055/STS102 in data 02/12/2014, dava parere positivo.

Con Determinazione n. 82 del 20/06/2016, preso atto del subentro del CONSORZIO INTEGRA nella posizione soggettiva rivestita dal CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI nei confronti di Regione Piemonte, veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. a), c) ed e-bis) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., per una maggior spesa di €

2.549.572,43 per lavori, compresi oneri sicurezza e fiscali (IVA 10%).

Con Determinazione n. 460 del 18/09/2017 veniva approvato il progetto esecutivo, OPERA COMPLEMENTARE 1 “ATTIVITÀ ADDIZIONALI PROPEDEUTICHE ALLA BONIFICA DELLA MATRICE ACQUA NEL COMPENSORIO 5”, quale opera complementare, ex art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs 163/2006 s.m.i., all'appalto principale “Opere di modifica viabile (Via Passo Buole / C.so Caio Plinio / Via Sette Comuni), realizzazione dell'attività integrativa di caratterizzazione della matrice suolo nel comprensorio 5 propedeutica alla bonifica della matrice acqua, e realizzazione del progetto operativo di bonifica della matrice suolo comprensori 1B e 3 nell'ambito della cosiddetta “ZONA DI TRASFORMAZIONE URBANA 12.32 - EX AREA FIAT AVIO – TORINO”, affidandone l'esecuzione all'appaltatore aggiudicatario del contratto principale CONSORZIO INTEGRA Società cooperativa, per l'importo di € 639.659,07 oneri sicurezza e fiscali (IVA 10%) compresi, al netto del confermato ribasso del 35,89% offerto in sede di gara per l'affidamento dell'appalto principale.

Con Determinazione n. 190 del 28/03/2019, e successiva Determinazione 245 in data 09/04/2019, veniva approvato il progetto esecutivo OPERA COMPLEMENTARE 2 “PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PILOTA DI FASE I E DELLA MISE - MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA. ATTUAZIONE DELLA DETERMINAZIONE CITTÀ DI TORINO N. 43 DEL 12/02/2019”, quale opera complementare, ex art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs 163/2006 s.m.i., all'appalto principale “Opere di modifica viabile (Via Passo Buole / C.so Caio Plinio / Via Sette Comuni), realizzazione dell'attività integrativa di caratterizzazione della matrice suolo nel comprensorio 5 propedeutica alla bonifica della matrice acqua, e realizzazione del progetto operativo di bonifica della matrice suolo comprensori 1B e 3 nell'ambito della cosiddetta “ZONA DI TRASFORMAZIONE URBANA 12.32 - EX AREA FIAT AVIO – TORINO”, affidandone l'esecuzione all'appaltatore aggiudicatario del contratto principale CONSORZIO INTEGRA Società cooperativa per l'importo di € 631.446,92 oneri sicurezza e fiscali (IVA 10%) compresi, al netto del confermato ribasso del 35,89% offerto in sede di gara per l'affidamento dell'appalto principale.

L'esito della Conferenza di Servizi, svoltasi in data 06/02/2019 di cui al verbale redatto in pari data, e le conseguenti prescrizioni della già citata Determinazione Città di Torino, Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile, Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 43 del 12/02/2019, comportavano il mantenimento della messa in sicurezza d'emergenza e la prosecuzione di tutti gli interventi attualmente in atto, fino al nuovo Progetto di bonifica della falda – FASE II, la cui presentazione era richiesta entro il 30/09/2019, senza soluzione di continuità al fine di non compromettere i risultati ottenuti nella Fase I della bonifica della falda, garantendone il monitoraggio continuo, coerentemente con quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., assicurando la protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Considerate le prescrizioni di cui alla citata Determinazione della Città di Torino n. 43 del 12/02/2019, che fissava la presentazione del Piano Operativo di Bonifica (POB FASE2) entro il 30/09/2019, con Determinazione n. 643 del 29/07/2019 si stabiliva:

1. di approvare la relazione tecnica a firma del Dott. Geol. Massimo Calafiore contenente le specifiche relative all'incarico di redazione del Piano Operativo di Bonifica (POB FASE II), comprensivo di analisi idrogeochimiche e monitoraggio dei parametri chimico-fisici delle acque di falda c/o l'area Fiat Avio-Torino, conservata agli atti del procedimento;
2. di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., all'affidamento dell'incarico di redazione del Piano Operativo di Bonifica (POB FASE II), comprensivo di analisi idrogeochimiche e monitoraggio dei parametri chimico-fisici delle acque di falda c/o l'area Fiat Avio-Torino, all'ing. Tina Corleto, con studio in Via Cavour 21/1 - 10045 Piossasco (TO), al corrispettivo di € 9.500,00 oltre oneri previdenziali per € 380,00 e oltre IVA per €

2.173,60 (non soggetta a scissione dei pagamenti, in quanto compensi per prestazioni professionali) e così per € 12.053,60 complessivi.

Preso atto che l'Ing. Tina Corleto consegnava gli elaborati in data 23/09/2019, prot. n. 71578/XST010, e che l'Amministrazione regionale provvedeva, dopo un preliminare controllo, alla trasmissione degli stessi alla Città di Torino - Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile, Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali con nota prot. n. 72704/XST010 del 27/09/2019, richiedendo la convocazione di apposita Conferenza di Servizi per la disamina ed approvazione.

Dato atto che, a conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi, con Determinazione Dirigenziale n. 324 del 24/12/2019 la Città di Torino, Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile, Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, fra le diverse cose, disponeva:

- di approvare gli elaborati redatti dall'Ing. Tina Corleto relativi al Progetto Operativo di Bonifica delle acque di falda Fase II, redatto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., e le sue integrazioni;
- di autorizzare l'esecuzione degli interventi previsti nel POB Fase II e del piano di monitoraggio approvati;
- di proseguire la Fase I fino all'attuazione della Fase II.

Visto che con Determinazione n. 122 in data 02/04/2020, prendendo atto della situazione di straordinaria emergenza dovuta al contenimento del contagio da covid-19 sull'intero territorio nazionale e, richiamando il DPCM 22/03/2020, pur confermando la continuazione degli interventi di bonifica delle OC2, si autorizzava lo spostamento dei monitoraggi conclusivi al mese di aprile, fatte salve ulteriori disposizioni da parte degli organi competenti al fine di limitare l'epidemia in corso, concedendo all'Appaltatore Consorzio Integra Soc. Coop. proroga delle attività e portando al 30/04/2020 il termine di cui al contratto rep. n. 411 stipulato in data 08/11/2019 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 in data 15/11/2019 al n. 3990 serie 3, al fine di concludere la predisposizione dei report previsti nell'ambito dell'appalto degli interventi di bonifica delle OC2.

Dato atto che con Determinazione n. 169 del 30/04/2020, in considerazione della necessità espressa con i citati provvedimenti (D.D. n. 43 del 12/02/2019 e D.D. n. 324 del 24/12/2019 della Città di Torino) di proseguire l'attività di bonifica della falda e di monitoraggio ambientale senza soluzione di continuità fino all'attuazione del POB FASE II, nelle more della predisposizione del progetto e degli atti di gara per l'affidamento dei relativi lavori, veniva approvato il progetto di perizia di variante delle OC2, redatto dall'ufficio di D.L., per l'importo, al netto del ribasso del 35,89% offerto in sede di gara dell'appalto principale e confermato per le OC2, di € 420.041,16, oltre oneri per la sicurezza per € 9.433,34, così per un totale di € 429.474,50 oltre IVA al 10% per € 42.947,45 per complessivi € 472.421,95 oneri fiscali compresi, avente lo scopo di garantire quanto sopra, rideterminando in € 1.103.868,86 oneri sicurezza e fiscali compresi l'importo complessivo delle OC2.

Dato atto che i progettisti, Dott. Geol. Massimo Calafiore e Arch. Davide Leanza, funzionari tecnici regionali della Struttura XST024, in ottemperanza alle prescrizioni dei provvedimenti comunali, trasmettevano, a mezzo pec, il PROGETTO DI BONIFICA DELLA FALDA – FASE II – REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI BONIFICA FULL SCALE, con primo invio, nota prot. 12984/XST024 del 13/03/2020, i soli elaborati tecnici e con successivo invio, nota prot. 15727/XST024 del 10/04/2020, anche gli elaborati amministrativi Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di Contratto.

Atteso che, a seguito dell'emanazione del DPCM 26/04/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, Concernenti misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", i progettisti hanno dovuto adeguare alcune parti degli elaborati, che sono stati rinviati con nota prot. 17659/XST024 in data 04/05/2020.

Preso atto che, a seguito di ultima revisione per le osservazioni espresse dal RUP, il progetto esecutivo datato 30/06/2020 conservato agli atti del procedimento, relativo al Progetto di bonifica della falda – Fase II – Realizzazione di impianto di bonifica full scale, veniva trasmesso dai progettisti con nota prot. 46250/XST024 in data 01/07/2020 e validato dal RUP con apposito Verbale di Validazione in data 02/07/2020 conservato agli atti del procedimento.

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 331 in data 03/07/2020 veniva disposto:

- di approvare il *Progetto di bonifica della falda – Fase II – Realizzazione di impianto di bonifica full scale*, ed il relativo quadro economico di appalto;
- di dare avvio alla procedura per l'affidamento dei relativi lavori, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in ragione dell'importo dei lavori stessi;
- di procedere alla copertura del quadro economico di appalto, ammontante a € 148.860,35 complessivi, come segue:
 - per lavori pari € 118.330,95 oneri sicurezza compresi, oltre oneri fiscali (IVA 10%) per € 11.833,10 e così per complessivi € 130.164,05 oneri fiscali compresi, mediante prenotazione di impegno n. 9010/2020 sul capitolo 203450/2020 con beneficiario determinabile successivamente;
 - per fondo incentivi funzioni tecniche, ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., pari a € 2.129,96, mediante prenotazione di impegno n. 9012/2020 sul capitolo 203450/2020 a favore di dipendenti pubblici diversi;
 - per restanti somme a disposizione, pari a € 16.566,34 complessivi, mediante prenotazione di impegno n. 9013/2020 sul capitolo 203450/2020 con beneficiario determinabile successivamente.

Dato atto che la D.D. 331/2020 confermava come R.U.P. l'Ing. Anna Maria Facipieri, nominata con D.G.R. n. 15-941 del 24/01/2020 Responsabile della Struttura Regionale XST024, istituita con D.G.R. n. 4-439 del 29/10/2019 quale articolazione della direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio.

Dato atto che la stessa D.D. 331/2020, inoltre, individuava quali Direttore Lavori il Dott. Geol. Massimo Calafiore, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l'Arch. Davide Leanza, e Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera il Dott. Geol. Giuseppe Compagnone.

Preso atto che a seguito di esito negativo del confronto concorrenziale attivato per l'individuazione della ditta esecutrice dei lavori, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con Determinazione Dirigenziale n. 432 in data 07/08/2020 si stabiliva di procedere, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, avvalendosi di quanto disposto dal Decreto Legge 76/2020 "Decreto Semplificazione", ora Legge 120/2020, che prevede all'art. 1 comma 2 lettera a) la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro, in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., all'affidamento per la realizzazione dell'impianto di bonifica full scale alla Ditta Eurogeo S.r.l., con sede in Via Sentirone 10 - 20037 Paderno Dugnano (MI), per un importo complessivo dei lavori di € 114.740,27 inclusi oneri per la sicurezza pari a € 15.740,21, oltre oneri fiscali (IVA 10%) per € 11.474,03 e così per € 126.214,30 oneri fiscali compresi, come da offerta, prot. n. 77954/XST024 del 31/07/2020 conservata agli atti.

Atteso che con la stessa D.D. 432/2020 veniva dato atto dell'acquisizione del codice CIG 83969251B8 e veniva approvato il quadro economico dell'intervento, rideterminato come segue:

PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DELLE ACQUE DI FALDA - POB FASE II REALIZZAZIONE IMPIANTO FULL SCALE		
A	LAVORI	
A 1	OPERE A CORPO	99.000,06
A 2	ONERI PER LA SICUREZZA	15.740,21
	TOTALE LAVORI	114.740,27
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B 1	Imprevisti (10% di A) o.f.c. - IVA 10%	13.016,40
B 2	Fondo incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (1,8% di A)	2.129,96
B 3	Accantonamento per accordi bonari/contenziosi (3% di A)	3.549,94
B 4	IVA 10% su importo lavori A	11.474,03
B 5	Recupero ribasso d'asta o.f.c.	3.949,74
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	34.120,07
	TOTALE COMPLESSIVO APPALTO A+B	148.860,35

Dato atto che la copertura del quadro economico dell'intervento era definita dai fondi del capitolo 203450, come segue:

- **LAVORI:** € 126.214,30 inclusi oneri per la sicurezza pari a € 15.740,21 ed oneri fiscali (IVA 10%) per € 11.474,03 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) a favore della Ditta Eurogeo S.r.l., con sede in Via Sentirone 10 - 20037 Paderno Dugnano (MI), C.F. e P.IVA 02676190966 e codice beneficiario 351301, mediante impegno n. 9765/2020 assunto con D.D. 432/2020, poi impegno 8367/2021;
- **SOMME A DISPOSIZIONE:** € 22.646,05 suddivisi in
 - € 16.566,34 o.f.c. per imprevisti e per il fondo accantonato per accordi bonari/contenziosi mediante impegno 9013/2020 assunto con D.D. 331/2020, poi impegno 8223/2021
 - € 2.129,96 per fondo incentivi funzioni tecniche, ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a favore di dipendenti pubblici diversi, mediante impegno 9012/2020 assunto con D.D. 331/2020, poi impegno 8222/2021;
 - € 3.949,75 o.f.c. pari al recupero del ribasso d'asta, mediante impegno 9010/2020 assunto con D.D. 331/2020, poi impegno 8221/2021.

Visto il Contratto Rep. n. 87 stipulato in data 05/02/2021 mediante scrittura privata, in modalità

elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e registrato presso l'Agenzia dell'Entrate di Torino al n. 4774 serie 3 in data 06/08/2021.

Considerati i seguenti verbali predisposti dalla Direzione Lavori e sottoscritti dai soggetti interessati:

- verbale di consegna lavori in data 26/10/2020 con fine lavori in data 08/02/2021;
- verbale in data 11/11/2020 di sospensione dei lavori a far data dal 12/11/2020;
- verbale di ripresa lavori in data 23/11/2020 con fine lavori in data 19/02/2021.

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 77 del 22/02/2021 veniva autorizzata la proroga di giorni 30 (trenta) richiesta dalla Ditta Eurogeo S.r.l., ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., con nota prot. n. 7722/XST024 in data 05/02/2021, a causa dei ritardi, dovuti all'emergenza per la diffusione del virus "Sars COV 2", nella spedizione e nel reperimento dei materiali e delle forniture necessarie per le lavorazioni, che ha portato il termine per il completamento dell'appalto, di cui all'art. 3 del contratto Rep. n. 87/2021, alla data del 21/03/2021.

Visto il Certificato di Ultimazione Lavori predisposto dal Direttore Lavori e sottoscritto in data 24/03/2021 dalla Ditta Eurogeo S.r.l., che ha attestato l'ultimazione dei lavori in data 18/03/2021 ed assegnato ulteriori 60 giorni per il completamento di lavorazioni non precedentemente eseguite per indisponibilità delle aree a causa dell'interferenza con il cantiere di realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Atteso che in data 18/06/2021 il Direttore dei Lavori, Dott. Geol. Massimo Calafiore, ha redatto, ai sensi art. 14 comma 1 lettera e) D.M. 49/2018 e del D.P.R. 207/2010 s.m.i., normativa di riferimento per l'appalto in oggetto, il Conto Finale, trasmesso con nota prot. n. 74646/XST024 del 18/06/2021 e conservato agli atti del procedimento.

Considerato che la Relazione sul Conto Finale attesta:

- che i pagamenti effettuati all'Impresa (SAL 1 e 2) ammontano a € 94.263,97 oltre oneri fiscali IVA 10% pari a € 9.426,40 per € 103.690,37 complessivi;
 - che rimane da corrispondere all'Impresa, nell'ambito del saldo, il corrispettivo relativo alle lavorazioni per il cui completamento il Direttore dei Lavori ha assegnato il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di fine lavori del 18/03/2021, pari a € 3.875,92, compresi oneri di sicurezza per € 550,91 ed oltre oneri fiscali IVA 10% pari a € 387,59 per € 4.263,51 complessivi;
 - che rimangono da corrispondere all'Impresa la ritenuta dello 0,5% per infortuni pari a € 531,35 o.f.e., e la rata di saldo pari a € 11.474,03 o.f.e, per un totale di € 12.005,38 oltre oneri fiscali IVA 10% pari a € 1.200,54 per € 13.205,92 complessivi;
- e che risulta, pertanto, un credito a favore dell'Impresa pari a € 15.881,30 oltre oneri fiscali IVA 10% pari a € 1.588,13 per € 17.469,43 complessivi.

Visto e ritenuto ammissibile il Certificato di Collaudo, emesso in data 07/12/2021 e conservato agli atti del procedimento, redatto dal Collaudatore, Dott. Geol. Giuseppe Compagnone, attestante l'esecuzione regolare delle opere e la loro collaudabilità, trasmesso con nota prot. n. 141677/XST024 del 10/12/2021 con i relativi allegati, che conferma l'importo a credito dell'Impresa.

Preso atto che dal Conto Finale e relativi documenti contabili, ai quali si rimanda nel dettaglio, si evince uno scostamento fra la somma autorizzata e quella contabilizzata:

- importo autorizzato per i lavori compresi oneri sicurezza per 114.740,27 oltre oneri fiscali IVA 10% pari a € 11.474,03 per complessivi € 126.214,30

- importo totale lavori eseguiti compresi oneri sicurezza per 110.145,27 oltre oneri fiscali IVA 10% pari a € 11.014,53 per complessivi € 121.159,80 con una minor spesa, per l'Amministrazione, ammontante a € 5.054,50 complessivi (pari a € 4.595,00 oneri fiscali esclusi).

Dato atto che il credito ancora da corrispondere all'Impresa è pari a € 15.881,30 oltre oneri fiscali IVA 10% pari a € 1.588,13, e quindi € 17.469,43 complessivi, comprensivo della rata di saldo, ammontante a € 11.474,03 oneri fiscali esclusi, il cui riconoscimento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile e che il Certificato di Collaudo, emesso in data 07/12/2021 dal Dott. Geol. Giuseppe Compagnone, assumerà carattere definitivo decorsi due anni dal rilascio dello stesso.

Stabilito, pertanto, di autorizzare, subordinatamente alla presentazione della relativa garanzia fideiussoria prevista dall'art. 141 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., il pagamento a favore della Ditta Eurogeo S.r.l., con sede in Via Sentirone 10 - 20037 Paderno Dugnano (MI), C.F. e P.IVA 02676190966 e codice beneficiario 351301, del credito residuo di € 15.881,30 oltre oneri fiscali IVA 10% pari a € 1.588,13, e così per € 17.469,43 complessivi, facendovi fronte con l'impegno 8367/2021 - capitolo 203450/2021, pari a residui €22.523,93 (ex impegno 9765/2020 assunto con D.D. 432/2020 di aggiudicazione).

Considerato che la transazione elementare, di cui al movimento contabile sopra elencato, è rappresentata nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: capitolo 203450 - U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.04.2000" e della D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046".

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" s.m.i.;
- D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" s.m.i. e il Comunicato del Presidente dell'ANAC emesso in data 11/05/2016;
- L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006" s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" s.m.i.;
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" s.m.i.;

- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" s.m.i.;
- D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;
- Legge 77/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
- Legge 120/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.";
- D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte.";
- L.R. 7/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";
- L.R. 8/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.";
- D.G.R. n. 30-3111 del 16/04/2021 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni.";
- D.G.R. n. 1-3155 del 19/04/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, c. 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";
- D.G.R. n. 28-3386 in data 04/06/2021 Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023. ";
- D.G.R. n. 43 - 3529 in data 09/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R."

DETERMINA

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, il Certificato di Collaudo relativo ai lavori riguardanti il Progetto di bonifica della falda – Fase II – Realizzazione di impianto di bonifica full scale – Area ex Fiat Avio via Nizza 312-326 Torino (Cod. Anagr. 1275) - ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE 12.32 del Comune di Torino – CUP J12J13000010002 – CIG 83969251B8, emesso in data 07/12/2021 e conservato agli atti del procedimento, redatto dal Collaudatore Dott. Geol. Giuseppe Compagnone, attestante l'esecuzione regolare delle opere e la loro collaudabilità, trasmesso con nota prot. n. 141677/XST024 del 10/12/2021 con i relativi allegati, che conferma l'importo a credito dell'Impresa, così come riportato dalla Relazione sul Conto Finale, redatto in data 18/06/2021 dal Direttore dei Lavori Dott. Geol. Massimo Calafiore, ai sensi art. 14, comma 1, lettera e) del D.M. 49/2018 e del D.P.R. 207/2010 s.m.i., normativa di riferimento per l'appalto in oggetto, trasmesso con nota prot. n. 74646/XST024 del 18/06/2021 e conservato agli atti del procedimento, attestante che:
 - i pagamenti effettuati all'Impresa (SAL 1 e 2) ammontano a € 94.263,97 oltre oneri fiscali IVA 10% pari a € 9.426,40 per € 103.690,37 complessivi;
 - rimane da corrispondere all'Impresa, nell'ambito del saldo, il corrispettivo relativo alle lavorazioni per il cui completamento il Direttore dei Lavori ha assegnato il termine di 60

(sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di fine lavori del 18/03/2021, pari a € 3.875,92, compresi oneri di sicurezza per € 550,91 ed oltre oneri fiscali IVA 10% pari a € 387,59 per € 4.263,51 complessivi;

- rimangono da corrispondere all'Impresa la ritenuta dello 0,5% per infortuni pari a € 531,35 o.f.e., e la rata di saldo pari a € 11.474,03 o.f.e., per un totale di € 12.005,38 oltre oneri fiscali IVA 10% pari a € 1.200,54 per € 13.205,92 complessivi;

e che risulta, pertanto, un credito a favore dell'Impresa pari a € 15.881,30 oltre oneri fiscali IVA 10% pari a € 1.588,13 per € 17.469,43 complessivi

2. di dare atto che il credito ancora da corrispondere all'Impresa è, pertanto, pari a € 15.881,30 oltre oneri fiscali IVA 10% pari a € 1.588,13, e così pari a € 17.469,43 complessivi, comprensivo della rata di saldo, ammontante a € 11.474,03 oneri fiscali esclusi, il cui riconoscimento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile e che il Certificato di Collaudo, emesso in data 07/12/2021 dal Dott. Geol. Giuseppe Compagnone, assumerà carattere definitivo decorsi due anni dal rilascio dello stesso;

3. di autorizzare, subordinatamente alla presentazione della relativa garanzia fideiussoria prevista dall'art. 141 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., il pagamento a favore della Ditta Eurogeo S.r.l., con sede in Via Sentirone 10 - 20037 Paderno Dugnano (MI), C.F. e P.IVA 02676190966 e codice beneficiario 351301, del credito residuo di € 15.881,30 oltre oneri fiscali IVA 10% pari a € 1.588,13 e quindi € 17.469,43 complessivi, facendovi fronte con l'impegno 8367/2021 - capitolo 203450/2021, pari a residui € 22.523,93 (ex impegno 9765/2020 assunto con D.D. 432/2020 di aggiudicazione).

4. di dare atto che la transazione elementare, di cui al movimento contabile sopra elencato, è rappresentata nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: capitolo 203450 - U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

XST024/Paola Bertino

LA DIRIGENTE (XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT)

Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri