

Codice A1802B

D.D. 15 aprile 2022, n. 1013

Alluvione 2-3 Ottobre 2020. D.G.R. n. 8-3539 del 16 Luglio 2021. Lavori di ripristino della funzionalizzazione della caserma della Scuola Forestale Carabinieri - Centro Addestramento di Ceva (CN), codice CN_RP_710_20_09. Approvazione documentazione per liquidazione saldo all'impresa.



ATTO DD 1013/A1802B/2022

DEL 15/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: Alluvione 2-3 Ottobre 2020. D.G.R. n. 8-3539 del 16 Luglio 2021. Lavori di ripristino della funzionalizzazione della caserma della Scuola Forestale Carabinieri – Centro Addestramento di Ceva (CN), codice CN_RP_710_20_09. Approvazione documentazione per liquidazione saldo all'impresa.

Premesso che:

nei giorni 2-3 ottobre 2020 il territorio delle Province di Biella, di Cuneo, di Novara, del Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli è stato interessato da un evento meteorologico di eccezionale intensità che ha determinato importanti allagamenti, danni alle infrastrutture pubbliche e private, nonché ai servizi essenziali;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 Ottobre 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori delle province di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;

con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 710 del 09/11/2020 è stato nominato il Commissario delegato, il Presidente della Regione Piemonte;

con nota n. 141/7 del 04/12/2020 la Scuola Forestale Carabinieri- Centro addestramento di Ceva (CN) chiede il ristoro di tali danni dell'edificio ubicato in area immediatamente adiacente al fiume Tanaro, gravemente coinvolto nell'evento alluvionale, patendo ingenti danni agli impianti e alle attrezzature quali la centrale termica, il sistema antincendio, l'impianto elettrico e il servizio mensa e comportando la totale inagibilità dei locali utili all'addestramento;

con ordinanza commissariale n° 8/A18.000/710 del 02.07.2021 il Commissario delegato ha finanziato a Regione Piemonte l'intervento "Ripristino funzionalità Scuola dei Carabinieri Forestali

di Ceva a seguito dell'intervento alluvionale del 3 ottobre 2020" di importo di € 150.000,00 codice intervento CN_RP_710_20_09.

Dato atto che:

in data 31/08/2021 repertorio n. 330 è stata siglata la convenzione (d'ora in poi Convenzione) per i lavori di ripristino della funzionalità della scuola forestale carabinieri - centro addestramento di Ceva, di importo di € 150.000,00 tra il Provveditorato Interregionale alle OOPP per il Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria, (d'ora in poi Provveditorato) con sede in Corso Bolzano, 44 – Torino (C.F. 80093050013) rappresentato dal Provveditore Ing. Fabio Riva (provveditore) e la Regione Piemonte quale soggetto attuatore, rappresentata dal Presidente Alberto Cirio;

nella stessa Convenzione la gestione dell'intervento è stata assegnata al Settore Infrastrutture e Pronto Intervento e i relativi pagamenti al Settore Ragioneria;

l'art. 2 della Convenzione riconosce il costo complessivo dell'intervento in € 150.000,00 e trova copertura con le risorse del Fondo per le emergenze Nazionali assegnate alla Regione Piemonte con Ordinanza n. 8/A18.000/710 del 02 Luglio 2021, giusta contabilità speciale n. 6172;

con determina n. 2141 del 23.07.2021 i fondi di cui sopra sono stati accertati in entrata sul capitolo 24043 e prenotati sul capitolo di spesa 200180 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021;

il R.U.P. per il presente progetto è l'ing. Anna Monaco del Provveditorato.

la Convenzione ha individuato in capo alla Regione Piemonte quale soggetto attuatore una serie di obblighi di natura finanziaria, quali l'erogazione dell'anticipo, dell'acconto e degli atti di contabilità finale per l'erogazione del saldo e di perizie di varianti e lavori di completamento nel limite delle risorse stanziare,

In particolare l'allegato 1 della Convenzione contiene le disposizioni amministrativo-contabili per la trasmissione della rendicontazione degli interventi e prevede, tra le altre cose, la documentazione che il Provveditorato deve inviare per il pagamento del saldo alla ditta esecutrice;

In particolare l'art. 3, lettera i, della Convenzione prevede che il Provveditorato svolge le funzioni di direzione lavori, di contabilità dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 che trasmette alla Regione Piemonte per l'approvazione;

Il Provveditorato ha trasmesso con nota n° 3023 del 06.04.2022 la documentazione contabile finale che si riassume con il seguente quadro economico finale:

A	<u>Lavori e oneri per la sicurezza:</u>	
	Lavori a misura ribassati del 7 %	€ 116.323,23
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.057,87
	la somma delle voci sub A) corrisponde a	€ 119.381,10
B	<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</u>	
	Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00%)	€ 2.197,84

	IVA 22% su lavori e oneri per la sicurezza	€ 26.263,86
	La somma delle voci sub B) corrisponde a	€ 28.461,70
	<u>Totale generale di spesa A) + B) corrisponde a</u>	€ 147.842,80
	Economie	€ 2.157,20
	<u>Totale quadro economico</u>	<u>€ 150.000,00</u>

Acquisiti i seguenti documenti relativi ai lavori:

- a. relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- b. verbale di consegna lavori;
- c. verbale di constatazione dell'ultimazione;
- d. libretto delle misure n° 1;
- e. registro di contabilità n° 1;
- f. lista operai n° 1 - 2 - 3;
- g. stato finale dei lavori;
- h. dichiarazione di non cessione dei crediti;
- i. dichiarazione relativa agli avvisi ai creditori;
- j. DURC Impresa valido fino al 12 luglio 2022.

Acquisita la scheda di ripartizione fondo ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 con l'indicazione delle coordinate bancarie dei funzionari del Provveditorato che hanno svolto le funzioni di responsabile del procedimento, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione dei lavori e collaudo/regolare esecuzione.

Dato, inoltre, atto che:

con determinazione dirigenziale n. 750 del 23.03.2022 è stata approvata la perizia di variante n. 1363/CN del 28/08/2021 senza incremento di spesa e il relativo quadro economico per lavori di importo pari a € 119.381,10 e per somme a disposizione dell'Amministrazione di importo pari a € 30.618,90;

con determinazione dirigenziale n. 3547 del 30.11.2021 è stato impegnato l'importo complessivo di € 135.825,32 a favore della ditta SCF Costruzioni con sede in Beinasco (TO), Via Ganna 1, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Margherita ANTONACCI pari all'importo del contratto pari a € 111.332,23 oltre IVA del 22% a valere sulla prestazione n. 10461/2021, assunta sul Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021;

con la medesima determinazione dirigenziale n. 3547/2021 è stata liquidata la somma di € 40.747,60 quale anticipazione sul corrispettivo previsto da contratto.

Considerato che:

la documentazione presentata corrisponde a quanto richiesto nella forma e nella sostanza nella Convenzione tra la Regione Piemonte e il Provveditorato per la liquidazione del saldo alla ditta;

la somma da corrispondere alla ditta SCF Costruzioni con sede in Beinasco (TO), Via Ganna 1, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Margherita ANTONACCI è pari a netti € 85.981,43 oltre IVA al 22% di € 18.915,91 per un totale di € 104.897,34

per la complessità della liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 è necessario rinviare a successivo atto le liquidazioni dei corrispettivi ai singoli funzionari;

ritenuto di impegnare l'importo di € 9.819,63 a favore della ditta SCF Costruzioni per la corresponsione del saldo, a valere sulla prenotazione n. 8321/2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 17 L.R. n. 23/2008;
- D.lgs n. 50/2016;
- delibera del Consiglio dei Ministri del 22 Ottobre 2020;
- O.C.D.P.C. n. 710 del 09/11/2020;
- Ordinanza commissariale n. 8/A18.000/710 del 02 Luglio 2021;
- D.G.R. n. 8-3539 del 16 Luglio 2021;
- determinazione dirigenziale n. 2141 del 23.07.2021;
- la Convenzione repertorio n. 330 del 31/07/2021 stipulata tra la Regione Piemonte e il Provveditorato Interregionale alle OOPP per il Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria;
- determinazione dirigenziale n. 750 del 23.03.2022;
- determinazione dirigenziale n. 3547 del 30.11.2021;
- L.R. n. 35 del 27/12/2021 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio 2022;
- D.G.R. n. 12-4529 del 14/01/2022;
- D.G.R. n. 33-4848 del 31/03/2022.

determina

1) di dare atto della nomina quale R.U.P. per il presente progetto dell'ing. Anna Monaco del Provveditorato;

2) di approvare i documenti che il Provveditorato ha inviato a mezzo PEC come da Convenzione:

- a. relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- b. processo verbale di consegna lavori;
- c. certificato di ultimazione lavori;
- d. verbale di constatazione dell'ultimazione lavori;
- e. libretto delle misure n° 1;
- f. registro di contabilità n° 1;
- g. lista mensile degli operai e dei mezzi d'opera n° 1 - 2 - 3;
- h. stato finale dei lavori;

- i. dichiarazione di non cessione dei crediti;
- j. dichiarazione relativa agli avvisi ai creditori;
- k. DURC Impresa valido fino al 12 luglio 2022.

3) di impegnare l'importo complessivo di € 9.819,63 a favore della ditta SCF Costruzioni con sede in Beinasco (TO), Via Ganna 1, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Margherita ANTONACCI a valere sulla prenotazione n. 8321/2022, assunta sul cap. 200180 del Bilancio gestionale provvisorio 2022-2024 annualità 2022, la cui transazione elementare è indicata nell'Appendice A, parte integrante del presente provvedimento;

4) di liquidare la somma di euro 104.897,34 ofi, di cui alla fattura n. 12 del 08/04/2022, quale saldo sul corrispettivo previsto dal contratto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

L'estensore
Ing. Michela Enzo

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
DEL PIEMONTE, DELLA VALLE D'AOSTA E DELLA LIGURIA
UFFICIO 2 - TECNICO PER LE REGIONI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

OGGETTO: Lavori di adeguamento di murature e degli impianti a seguito dell'alluvione del 3/10/2020 presso la Caserma "G. GALLIANO" di Ceva (CN) sede del Centro Addestramento dei Carabinieri Forestale.

IMPRESA: SCF COSTRUZIONI di Antonacci Margherita con sede in Beinasco (TO), Via Costantino Ganna, n° 1

SCRITTURA PRIVATA n° 4738 in data 2/11/2021 dell'importo netto di € 111.332,23

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE**

Perizia n° 1363/CN del 28/08/2021 per l'importo complessivo di € 150.000,00 di cui:

- per lavori a misura soggetti a ribasso	€ 116.424,08	
- per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.057,87	
Sommano lavori ed oneri		€ 119.481,95
Somme a disposizione dell'Amm.ne		
- per Art. 113 (D.Lgs 50/2016)	€ 2.389,64	
- per I.V.A. al 22%	€ 26.295,07	
- per spese tecniche	€ 1.792,23	
- per imprevisti ed arrotondamento	€ 41,11	
Totale Somme a Dispos.ne		€ 30.518,05
TORNANO		€ 150.000,00

Perizia di variante senza aumento di spesa: per l'importo complessivo di € 150.000,00 di cui:

- per lavori al netto del ribasso del 7,00%	€ 116.323,23	
- per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.057,87	
Sommano lavori ed oneri		€ 119.381,10
Somme a disposizione dell'Amm.ne		
- per Art. 113 (D.Lgs 50/2016)	€ 2.562,73	
- per I.V.A. al 22%	€ 26.263,86	
- per spese tecniche	€ 1.792,23	
- per imprevisti ed arrotondamento	€ 0,08	
Totale Somme a Dispos.ne		€ 30.618,90
TORNANO		€ 150.000,00

Approvazione: Con Ordinanza di Finanziamento della Regione Piemonte n° CN_RP_710_20_09.

Aggiudicazione lavori: A seguito di affidamento diretto, i lavori furono affidati all'Impresa suddetta con il ribasso del 7,00 %.

Assuntore: Margherita ANTONACCI - Legale Rappresentante

Scrittura privata n° 4738 in data **2.11.2021** dell'importo complessivo netto di € **111.332,23** di cui € **108.274,40** per lavori a al netto del ribasso del **7,00%**; ed € **3.057,87** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Somme Autorizzate; In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto:

a) per il contratto principale	€	111.332,23
b) per importo del ribasso d'asta	€	8.149,69
c) per imprevisti ed arrotondamento	€	<u>41,11</u>
Totale somme autorizzate	€	119.523,03

Consegna dei lavori: I lavori vennero consegnati in data **13.10.2021** come risulta dal relativo verbale di consegna sotto le riserve di Legge redatto in pari data.

Termine di ultimazione lavori: A termine dell'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto, i lavori dovevano essere ultimati in **90** giorni, decorrenti dalla data di consegna e quindi entro il **10.01.2022**.

Sospensione e Ripresa dei lavori: Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse sospesi e riprese.

Proroghe concesse: Durante l'esecuzione dei lavori fu concessa la seguente proroga:

- Ordine di Servizio n° 1 in data **29.11.2021** per giorni **15 (quindici)**.

Scadenza definitiva del tempo utile: A causa delle sospensioni e delle proroghe il tempo utile è stato quindi complessivamente di giorni **105** a tutto il **25.01.2022**.

Ultimazione dei lavori: E' stata accertata il giorno **24.01.2022** come risulta dal certificato in pari data e quindi in tempo utile.

Constatazione dell'Ultimazione dei lavori: E' stata accertata il giorno **19.02.2022** come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.

Danni di forza maggiore: Durante il corso dei lavori non ebbero a verificarsi danni.

Ordini e disposizioni ed esito avuto: L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Assicurazione operai: L'Impresa ha assicurato gli operai presso l'I.N.A.I.L. di **Pinerolo (TO)** con Polizza n° **19107031/87**, continuativa.

Adempimenti dell'Impresa agli obblighi assicurativi: L'Ufficio ha acquisito agli atti dell'Ufficio il D.U.R.C. relativo alla regolarità contributiva degli Enti previdenziali ed assicurativi. Pertanto l'Impresa deve ritenersi in regola nei confronti di I.N.A.I.L. ed I.N.P.S. come da dichiarazione in atti rilasciata da questo Ufficio, ai sensi della Circolare del Ministero LL.PP. n° 1498 in data 15/02/1952.

Avvisi ai Creditori: Non sono stati richiesti e ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554..

Certificato di Pagamento:

- anticipazione in data **23/11/2021** per € **22.266,45**

Stato Finale dei lavori: redatto in data **/03/2022** dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di € **119.522,91**

da cui deducendo l'ammontare dell'anticipazione € **22.266,45**

resta il credito dell'Impresa in € **97.256,46**

(diconsi euro novantasettemiladuecentocinquantasei/46), accettate dall'Impresa senza riserve.

Cessioni di credito: Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, come risulta da dichiarazione di questo Ufficio allegata agli atti.

Raffronto fra le somme autorizzate e quelle spese:

- per lavori ed oneri	€	111.332,23
- per importo del ribasso d'asta	€	8.149,69
- per imprevisti ed arrotondamento	€	41,11
Totale somme autorizzate	€	119.523,03
Sono state spese: - Stato finale lavori	€	119.522,91
Economia realizzata	€	0,12

Termine contrattuale per il collaudo: La visita per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, a termine di quanto prescritto all'art. 30 del C.S.A., doveva avvenire entro tre mesi dalla data di ultimazione.

Andamento dei lavori: La posa in opera delle apparecchiature e dei materiali è avvenuta conformemente ai patti contrattuali ed alle disposizioni date dalla Direttore dei Lavori.

Direttore dei Lavori: I lavori sono stati diretti dall'Ing. **Anna MONACO**.

C O N S I D E R A T O

- ⇒ che a seguito del sopralluogo effettuato il giorno **5/04/2022**
- ⇒ che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- ⇒ che si trovano in buono stato di conservazione;
- ⇒ che sono stati regolarmente contabilizzati;
- ⇒ che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello Stato Finale.

C E R T I F I C A

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo di € **119.522,91** (diconsi euro centodiciannovemilacinquecentoventidue/91) da cui deducendo l'acconto corrisposto all'Impresa per l'importo complessivo di € **22.266,45** (diconsi lire ventiduemiladuecentosessantasei/45) **resta il credito residuo di € 97.256,46** (diconsi euro novantasettemiladuecentocinquantasei/46) che, salvo la superiore approvazione del presente certificato può pagarsi all'Impresa: **SCF COSTRUZIONI di Antonacci Margherita** con sede in **Beinasco (TO), Via Costantino Ganna, n° 1**, a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.

Torino, 6/04/2022

L'IMPRESA
SCF COSTRUZIONI di Antonacci Margherita

M. Margherita Antonacci
IL DIRETTORE OPERATIVO
Vinangelo Fusco

**IL DIRETTORE DEI LAVORI e
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
(Ing. Anna MONACO)

Anna Monaco



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL PIEMONTE, LA VALLE D'AOSTA E LA LIGURIA
Ufficio 2 Tecnico per le Regioni Piemonte e Valle d' Aosta

- OGGETTO:** Lavori di adeguamento di murature e degli impianti a seguito alluvione del 3/10/2020 presso la Caserma "G.GALLIANO" di Ceva (CN) sede del Centro Addestramento dei Carabinieri Forestali.
- IMPRESA:** SCF COSTRUZIONI di Margherita Antonacci con sede in Beinasco (TO), Via Costantino Ganna, n. 1

SCRITTURA PRIVATA: in corso di stipula

Perizia n. 1363 /CN del 28.08.2021

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

Art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016

L'anno **duemilaventuno** il giorno **13 (tredici)** del mese di **Ottobre** in **Ceva (CN)**.

La sottoscritta **ing. Anna MONACO**, Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento dei lavori di che trattasi, assistita da **Vitangelo PUOPOLO**, Direttore Operativo dei lavori suddetti;

VISTA la nota n. **9254** in data **07.10.2021** con la quale il Provveditore autorizzava la consegna dei lavori in via di urgenza;

VISTO l'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

Previo avviso all'Impresa sopraindicata, è convenuta sul luogo in cui devono essere eseguiti i lavori dove, alla presenza della Sig.ra **Margherita ANTONACCI**, Legale Rappresentante dell'Impresa stessa, ha proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi.

Ha altresì specificato che l'esecuzione dei lavori avviene nel rispetto della normativa vigente nonché del Foglio Patti e Condizioni e dello schema di Scrittura Privata in possesso dell' Impresa.

I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori, sono quelli dedotti dal prezziario della Regione Piemonte edizione 2020 in uso presso questo Ufficio.

La Sig.ra **Margherita ANTONACCI**, appaltatrice, nella qualità summenzionata, dichiara di essere perfettamente edotta di tutte le circostanze di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal precitato Foglio Patti e Condizioni e di accettare con il presente atto la formale consegna per i lavori in oggetto indicati.

Margherita Antonacci

Anna Monaco

Dovendosi la consegna, della quale è oggetto il presente verbale, intendersi effettuata sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà intraprendere nel più breve tempo possibile i seguenti lavori:

- esecuzione di pulizia da fanghiglia seccata e materiali vari
- demolizione di murature deformare
- rimozione di porte REI, infissi, serramenti e vetri rotti e rovinati
- rimozione di apparecchi sanitari
- fornitura e posa di lavello, lavabo, specchio e vaso
- rimozione di ventilconvettori non più funzionanti
- rimozione di interruttori e prese rovinati e non più funzionanti
- esecuzione di murature compreso la fornitura e posa di materiale isolante
- esecuzione di intonaci e rasature

Si stabilisce pure che la riserva di legge si intende automaticamente sciolta dopo la stipula della Scrittura Privata.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei lavori con il presente verbale


CONSEGNA I LAVORI

di adeguamento di murature e degli impianti a seguito alluvione del 03.10.2020 presso la Caserma "G.GALLIANO" di Ceva (CN) sede del Centro Addestramento dei Carabinieri Forestali.


La Sig.ra **Margherita ANTONACCI**, appaltatrice, nella qualità summenzionata, accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori in oggetto indicati, restando intesa che dalla data del presente verbale decorra il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni **novanta (90 gg.)**, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **10 Gennaio 2022**.

Il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA SCF COSTRUZIONI
(Sig.ra Margherita ANTONACCI)



IL DIRETTORE OPERATIVO

(Vitangelo PUOPOLO)


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Anna MONAGO)





**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
DEL PIEMONTE, DELLA VALLE D'AOSTA E DELLA LIGURIA
UFFICIO 2 - TECNICO PER LE REGIONI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

OGGETTO: Lavori di adeguamento di murature e degli impianti a seguito alluvione del 3/10/2020 presso la Caserma "G.GALLIANO" di Ceva (CN) sede del Centro Addestramento dei Carabinieri Forestali.

IMPRESA: SCF COSTRUZIONI di Margherita Antonacci con sede in Beinasco (TO), Via Costantino Ganna, n° 1

Scrittura Privata n° 4738 in data 2.11.2021

Perizia n° 1363 /CN del 28/08/2021

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno **duemilaventidue** il mese di **Gennaio** il giorno **28 (ventotto)** in **Ceva** a seguito di comunicazione per le vie brevi dell'Impresa in data **24/01/2022**

La sottoscritta **Ing. Anna MONACO**, Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento dei lavori di che trattasi, assistito dal Sig. **Vitangelo PUOPOLO**, Direttore Operativo dei lavori suddetti

Stante le attuali situazioni di difficoltà di approvvigionamento dei materiali a causa dell'emergenza COVID 19;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data **24/01/2024** a meno di piccole lavorazioni di completamento quali:

- Fornitura e posa di serramenti tagliafuoco.

I predetti serramenti tagliafuoco dovranno essere posati in opera entro 4 giorni dalla loro fornitura in cantiere attestata dalla documento di trasporto.

**L'IMPRESA
SCF COSTRUZIONI**

IL DIRETTORE OPERATIVO

**IL DIRETTORE DEI LAVORI e
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Anna MONACO)**



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
DEL PIEMONTE, DELLA VALLE D'AOSTA E DELLA LIGURIA
UFFICIO 2 - TECNICO PER LE REGIONI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

OGGETTO: Lavori di adeguamento di murature e degli impianti a seguito alluvione del 3/10/2020 presso la Caserma "G.GALLIANO" di Ceva (CN) sede del Centro Addestramento dei Carabinieri Forestali.

IMPRESA: SCF COSTRUZIONI di Margherita Antonacci con sede in Beinasco (TO), Via Costantino Ganna, n° 1

Scrittura Privata n° 4738 in data 2.11.2021

Perizia n° 1363 /CN del 28/08/2021

**VERBALE DI CONSTATAZIONE
DELL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Addì 19 (diciannove) del mese di **Febbraio** dell'anno **duemilaventidue (2022)** in **Ceva**

La sottoscritta **Ing. Anna MONACO** Direttore dei lavori e Responsabile del Procedimento, assistito da **Vitangelo PUOPOLO** Direttore Operativo dei lavori di cui trattasi;

Visto l'articolo 199 comma 2 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, che sono nell'ambito delle attribuzioni del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n° 207;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa

ACCERTA

che è stata ultimata la fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco in sospenso per le quali erano stati assegnati perentoriamente **4 (quattro)** giorni dalla data della bolla di accompagnamento delle porte e pertanto con termine previsto nel giorno **18 Febbraio 2021**.

Si accerta pertanto l'efficacia del Certificato di Ultimazione emesso in data **28 Gennaio 2022**.

L'IMPRESA SCF COSTRUZIONI

SCF Costruzioni
Costruzioni Edili Generali
Via Ganna, 1 - Beinasco (TO)
Partita IVA 10794610013
Cod. Fisc. NTNMGH71R60L219I

IL DIRETTORE OPERATIVO

Vitangelo PUOPOLO

**IL DIRETTORE DEI LAVORI e
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Ing. Anna MONACO)

Anna Monaco

B8 0 002197



abitare
materiali per costruire

idrocentro spa
Via G. Giolitti, 100, 12030 Torre san Giorgio CN.
Tel. 0172.9121 Fax 0172.96075 0172.96255
P.Iva 00539530048 www.idrocentro.com



B8 0 002197 2022



magazzini edili

Alba (CN) **interconcrete**
Via Industriale 9, Tel. 0173 160254-E

Biadene (CN)
Via Torre Accoglio 24, Tel. 0171 403306

Monforte (CN)
S.S. 28 Nord 114a, Tel. 0174 330511

Vignone (CN)
Via T. Maggno, Tel. 0171 409001

Ceva (CN)
Via Napoleone 3, Municipio casale

Audossola (TO-SI)
Tel. 0174 704655

Savigliano (CN)
Via del Fossato 16, Tel. 0172 1609654

Torre San Giorgio (CN)
Via Giolitti 21 bis, Tel. 0172 9121

Savona (SV)
Via Bartolè 1799, tel. +39 019 9489024
Cell. 340 0967244

Alba (SV)
Cao Torino 14, tel. +39 0162 540632

Asdi (AT)
Cao Torino, Tel. 0161 1762433

Torino (TO) **interconcrete**
Cao Leone 56, Tel. 011 8958077

Solduno Tornese (TO)
Via San Marco 43, Tel. 011 8958677

Borgaretto (TO)
Via Romolo Bernardino 22, Tel. 011 3580129

Carnate (TO)
Strada Sarmariva 14, Tel. 011 9114889

Pinerolo (TO)
Via Salevo 165, Tel. 0121 377576

Torre San Giorgio (CN)
lavorazione ferro per c.a.
Via Ghilini 100, Tel. 0172 912240

DOCUMENTO DI TRASPORTO Borgaretto

(D.L.R. 472 del 13 agosto 1996)

SCF COSTRUZIONI di ANTONACCI
VIA GANNA, 1
BEINASCIO (TO) 10092

telefono
011-19717872
3774967928

Destinatario/Esce
DITTA
Lunga di CONSEGNA
CEVA

data
14/02/2022

rispetto a cura di

Mittente Destinatario Vettore

VEETTORI - Data

Causale del Trasporto
 VENDITA

Inizio del Trasporto o Consegna
14/02/2022

ora 11:18:48

pagina 1

Y3

codice cliente
B25112

data

CODICE	DESCRIZIONE BENI	MODELLO	UnMis	QUANTITA	VALORE - Euro	% Iva
A0132625	PORTA NEW IDRA EI120 1200X2150 1200(800+400)X2150 C/FIN 300X400		PZ	1,00		
A0132626	PORTA NEW IDRA EI120 900X2150 900X2150 C/FIN 300X400		PZ	1,00		
A0132627	PORTA NEW IDRA EI120 900X2050 900X2050 C/FIN 300X400		PZ	1,00		
A0132628	PORTA NEW IDRA EI120 1000X2050 ** Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 si prega di ** prendere visione dell'informativa privacy al seguente ** indirizzo: www.idrocentro.com/privacy/clienti		PZ	1,00		
Totale Controllo 4,00						

Coopia *cliente*

Sai RESI NON DIPENDENTI da NS. CAUSA, se accettati, verrà applicata una svalutazione del 20%. NOMINATIVO DI CHI RITIRA LA MERCE: SPAGNOLO GIANCARLO

FIRMA DEL CONDUCENTE
FIRMA DEL DESTINATARIO, 1° RITIRO MERCE E ACCETTAZIONE
DELLE CONDIZIONI DI VENDITA

SE FIRMA NON LEGGIBILE NOME IN STAMPATELLO
ANNOTAZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Per ritardi nei pagamenti, resta espressamente pattuito tra le parti ed accettato incondizionatamente dal Acquirente, che la società applicherà gli interessi di mora sulla misura del tasso della BANCA CENTRALE EUROPEA aumentato del 7%
Trasporto effettuato in conto proprio (rif. Legge 298/1974, art 39 e dm 13 aprile 1979, articolo 1).
AVEC LA SIGNATURE LE CLIENT SOUS PROPRE RESPONSABILITE A TTESTE LE CONTROL DE LA QUANTITE ET DE LA QUALITE DU PRODUIT
IDROCENTRO S.p.A. Via Circ.G. Giolitti, 100 - 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) P.IVA/C.F. 00539530048

03569



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
DEL PIEMONTE, DELLA VALLE D'AOSTA E DELLA LIGURIA
UFFICIO 2 - TECNICO PER LE REGIONI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

OGGETTO: Lavori di adeguamento di murature e degli impianti a seguito dell'alluvione del 3/10/2020 presso la Caserma "G. GALLIANO" di Ceva (CN) sede del Centro Addestramento dei Carabinieri Forestale.

Impresa: SCF COSTRUZIONI di Antonacci Margherita con sede in Beinasco (TO), Via Costantino Ganna, n° 1

LIBRETTO DELLE MISURE N° 1

di fogli n° 11 (undici)

Consegnato in bianco al Sig. Vitangelo PUOPOLO
Torino, li 13/10/2021

Restituito all'Ufficio predetto
Torino li 6/04/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Anna MONACO)

IL DIRETTORE OPERATIVO
Vitangelo Puopolo

Visto: **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
(Ing. Anna MONACO)

DATA delle misure	Articolo di elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Numero	Lunghezza	Larghezza	Altezza o peso	Quantità	PRODOTTI	
									Negativi	Positivi
05/04/2022	1	Demolizione di tavolati interni in mattoni forati								
		parete mensa	mq	1		4,00	2,40	9,60		
		parete cucina	mq	1		4,00	1,50	6,00		
		pareta magazzino vestiario	mq	1		4,10	2,40	9,84		
		chiusura porta infermeria	mq	1		1,25	2,10	2,63		
		pareti garage caserma	mq	1		12,70	1,90	24,13		
			mq	1		3,80	4,35	16,53		
			mq	1		4,00	4,35	17,40		
			mq	1		4,00	2,10	8,40		
			mq	1		0,60	0,80	0,48		
		garage alloggi	mq	1		4,50	1,65	7,43		
		aperture porte ascensori alloggi garage	mq	1	2	0,70	0,80	1,12		
			mq	1	2	1,00	2,00	4,00		
			mq	1	2	1,00	1,20	2,40		
		Sommano	mq					109,95		109,95
05/04/2022	NP1	Spicconatura di intonaco								
		rappezzi lungo le nuove murature	mq	1	6	0,30	2,00	3,60		
			mq	1	4	4,00	0,30	4,80		
		rappezzi vari in vari locali	mq	1	3	2,00	0,80	4,80		
			mq	1	2	1,20	0,50	1,20		
			mq	1	1	3,00	0,60	1,80		
			mq	1	3	0,60	0,40	0,72		
		Sommano	mq					16,92		16,92
05/04/2022	2	Rimozione di infissi								
		porta tagliafuoco corpo di guardia	mq	1	2	0,90	2,10	3,78		
		porta tagliafuoco locale frigoriferi	mq	1	1	1,20	2,10	2,52		
			mq	1		0,90	2,10	1,89		
		porta tagliafuoco cucina	mq	1	1	0,90	2,10	1,89		
		porta interne corpo di guardia	mq	1	4	0,80	2,10	6,72		
		porte bagni infermeria	mq	1	4	0,80	2,10	6,72		
		porta armeria	mq	1	1	0,90	2,10	1,89		
		porta infermeria	mq	1	1	1,20	2,10	2,52		
		Sommano	mq					27,93		27,93
05/04/2022	3	Tramezzi in mattoni forati								
		parete mensa	mq	1		4,00	2,40	9,60		
		parete cucina	mq	1		4,00	1,50	6,00		
		pareta magazzino vestiario	mq	1		4,10	2,40	9,84		
		chiusura porta infermeria	mq	1		1,25	2,10	2,63		
		pareti garage caserma	mq	1		12,70	1,90	24,13		
			mq	1		3,80	4,35	16,53		
			mq	1		4,00	4,35	17,40		
			mq	1		4,00	2,20	8,80		
			mq	1		0,60	0,80	0,48		
		garage alloggi	mq	1		4,50	1,65	7,43		
		Sommano	mq					102,83		102,83
05/04/2022	4	Barre in acciaio per cemento armato								
		legatura pareti	Kg	10	0,50	75	0,22	82,50		
			Kg	16	0,60	84	0,22	177,41		
		Sommano	Kg					259,91		259,91
05/04/2022	5	Pannelli in lana di roccia rivestiti								
		parete mensa	mq	1		4,20	2,50	10,50		
		parete cucina	mq	1		4,20	1,80	7,56		
		pareta magazzino vestiario	mq	1		4,30	2,60	11,18		
		chiusura porta infermeria	mq	1		1,40	2,30	3,22		
		pareti garage caserma	mq	1		12,70	2,00	25,40		
			mq	1		3,80	4,35	16,53		
			mq	1		4,00	4,35	17,40		

DATA delle misure	Articolo di elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Numero	Lunghezza	Larghezza	Altezza o peso	Quantità	PRODOTTI	
									Negativi	Positivi
			mq	1		4,00	2,20	8,80		
			mq	1		0,60	0,80	0,48		
		garage alloggi	mq	1		4,50	1,80	8,10		
		Sommano	mq					109,17		109,17
05/04/2022	6	Posa in opera di materiali per isolamento termico								
		parete mensa	mq	1		4,20	2,50	10,50		
		parete cucina	mq	1		4,20	1,80	7,56		
		parete magazzino vestiario	mq	1		4,30	2,60	11,18		
		chiusura porta infermeria	mq	1		1,40	2,30	3,22		
		pareti garage caserma	mq	1		12,70	2,00	25,40		
			mq	1		3,80	4,35	16,53		
			mq	1		4,00	4,35	17,40		
			mq	1		4,00	2,20	8,80		
			mq	1		0,60	0,80	0,48		
		garage alloggi	mq	1		4,50	1,80	8,10		
		Sommano	mq					109,17		109,17
05/04/2022	9	Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti								
		parete mensa	mq	1		4,00	2,60	10,40		
		parete cucina	mq	1		4,20	1,65	6,93		
		parete magazzino vestiario	mq	1		4,30	2,60	11,18		
		chiusura porta infermeria	mq	2		1,40	2,30	6,44		
		pareti garage caserma	mq	1		12,70	1,90	24,13		
			mq	1		3,80	4,35	16,53		
			mq	1		4,00	4,35	17,40		
			mq	1		4,00	2,30	9,20		
			mq	1		0,60	0,80	0,48		
		garage alloggi	mq	1		4,50	1,80	8,10		
		Sommano	mq					110,79		110,79
05/04/2022	10	Intonaco in grassello di calce idraulica								
		parete mensa	mq	1		4,00	2,60	10,40		
		parete cucina	mq	1		4,20	1,65	6,93		
		parete magazzino vestiario	mq	1		4,30	2,60	11,18		
		chiusura porta infermeria	mq	2		1,40	2,30	6,44		
		pareti garage caserma	mq	1		12,70	1,90	24,13		
			mq	1		3,80	4,35	16,53		
			mq	1		4,00	4,35	17,40		
			mq	1		4,00	2,30	9,20		
			mq	1		0,60	0,80	0,48		
		garage alloggi	mq	1		4,50	1,80	8,10		
		Sommano	mq					110,79		110,79
05/04/2022	11	Lastre piene in gesso protetto								
		aperture porte ascensori alloggi garage	mq	1	2	0,75	0,80	1,20		
			mq	1	3	1,00	2,00	6,00		
			mq	1	2	1,00	1,20	2,40		
		Sommano	mq					9,60		9,60
05/04/2022	12	Posa di lastre in fibre vegetali								
		aperture porte ascensori alloggi garage	mq	1	2	0,75	0,80	1,20		
			mq	1	3	1,00	2,00	6,00		
			mq	1	2	1,00	1,20	2,40		
		Sommano	mq					9,60		9,60
05/04/2022	13	Rasatura con scagliola su lastre in gesso								
		aperture porte ascensori alloggi garage	mq	1	2	0,80	0,82	1,31		
			mq	1	2	1,00	2,00	4,00		
			mq	1	2	1,00	1,20	2,40		
		Sommano	mq					7,71		7,71
05/04/2022	14	Provvista di zoccolino battiscopa								

DATA delle misure	Articolo di elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Numero	Lunghezza	Larghezza	Altezza o peso	Quantità	PRODOTTI	
									Negativi	Positivi
		rappezzi area ristoro	ml	1	2,80		3	8,40		
		parete mensa	ml	1	10,00		1	10,00		
		rappezzi mensa	ml	1	2,40		2	4,80		
		parete saletta riservata	ml	1	4,50		2	9,00		
		parete cucina	ml	1	5,00		1	5,00		
		rappezzi altri locali	ml	1	3,20		5	16,00		
		chiusura porta infermeria	ml	1	1,50		2	3,00		
		magazzino vestiario	ml	1	4,80		2	9,60		
		corpo di guardia	ml	1	2,30		2	4,60		
			ml	1	3,10		2	6,20		
			ml	1	2,00		3	6,00		
		Sommano	ml					82,60		82,60
05/04/2022	15	Posa di zoccolino battiscopa								
		rappezzi area ristoro	ml	1	2,80		3	8,40		
		parete mensa	ml	1	10,00		1	10,00		
		rappezzi mensa	ml	1	2,40		2	4,80		
		parete saletta riservata	ml	1	4,50		2	9,00		
		parete cucina	ml	1	5,00		1	5,00		
		rappezzi altri locali	ml	1	3,20		5	16,00		
		chiusura porta infermeria	ml	1	1,50		2	3,00		
		magazzino vestiario	ml	1	4,80		2	9,60		
		corpo di guardia	ml	1	2,30		2	4,60		
			ml	1	3,10		2	6,20		
			ml	1	2,00		3	6,00		
		Sommano	ml					82,60		82,60
05/04/2022	16	Rimozione di vetri								
		vetri serramenti ingresso ex armeria	mq	1	1	0,80	1,00	0,80		
		vetri serramenti area benessere	mq	1	1	0,80	2,20	1,76		
			mq	1	2	1,95	1,15	4,49		
		vetri scala camerate	mq	1	1	0,50	2,20	1,10		
			mq	1	1	2,05	1,15	2,36		
		vetri mensa	mq	1	2	0,80	2,20	3,52		
			mq	1	6	1,95	1,15	13,46		
			mq	1	6	2,05	1,15	14,15		
		vetri saletta riservata	mq	1	2	1,95	1,15	4,49		
		vetri ingresso cucina	mq	1	1	0,80	2,20	1,76		
		vetri ingresso infermeria	mq	1	2	0,80	2,20	3,52		
		magazzino vestiario	mq	1	1	0,65	0,70	0,46		
			mq	1	1	0,35	0,70	0,25		
		Sommano	mq					52,09		52,09
05/04/2022	NP2	Riparazione serramenti in alluminio								
		vetrata area benessere	mq	1	1	2,00	3,15	6,30		
		porta area benessere	mq	1	1	1,40	2,30	3,22		
		porta ingresso camerate	mq	1	1	0,90	2,30	2,07		
		porta ingresso cucina	mq	1	1	1,20	2,30	2,76		
		porta ingresso cucina	mq	1	1	0,80	2,10	1,68		
		porta ingresso infermeria	mq	1	1	1,20	2,30	2,76		
		porta ingresso magazzino	mq	1	1	1,20	2,30	2,76		
		Sommano	mq					21,55		21,55
05/04/2022	NP3	Piccole riparazione serramenti in alluminio								
		porta mensa	mq	1	2	0,90	2,30	4,14		
		vetrata saletta riservata	mq	1	1	2,90	3,20	9,28		
		vetrata mensa	mq	1	3	1,95	1,20	7,02		
		Sommano	mq					20,44		20,44
05/04/2022	NP4	Fornitura e posa di pannellatura in lamiera								
		area benessere	mq	1	1	1,95	1,15	2,24		
		ingresso camerate	mq	1	1	2,05	1,15	2,36		
		mensa	mq	1	3	1,95	1,15	6,73		

DATA delle misure	Articolo di elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Numero	Lunghezza	Larghezza	Altezza o peso	Quantità	PRODOTTI	
									Negativi	Positivi
		saletta riservata	mq	1	2	1,95	1,15	4,49		
		Sommano	mq					15,81		15,81
05/04/2022	18	Porte in legno tamburate								
		corpo di guardia	mq	1	4	0,80	2,15	6,88		
		bagno area benessere	mq	1	1	0,80	2,15	1,72		
		bagni infermeria	mq	1	2	0,80	2,15	3,44		
		deposito	mq	1	1	0,80	2,15	1,72		
		Sommano	mq					13,76		13,76
05/04/2022	NP5	Riparazione porte in legno/metallo								
		porta bagno area benessere	mq	1	2	0,80	2,10	3,36		
		porte bagni mensa e sala ristoro	mq	1	4	0,90	2,10	7,56		
			mq	1	2	1,00	2,10	4,20		
		porte corridoio mensa e sala ristoro	mq	1	2	1,20	2,20	5,28		
		porta saletta	mq	1	1	1,20	2,10	2,52		
		porte corridoio infermeria/cucina	mq	1	1	0,80	2,10	1,68		
		porte bagno sala visite	mq	1	2	0,80	2,10	3,36		
		porte ingresso cucina	mq	1	1	0,80	2,10	1,68		
		porte corridoio cucina	mq	1	2	1,20	2,10	5,04		
		porte spogliatoio e bagno cucina	mq	1	2	0,80	2,10	3,36		
		porte sala attesa e bagno infermeria	mq	1	2	0,80	2,10	3,36		
		Sommano	mq					41,40		41,40
05/04/2022	20	Posa di porte in legno								
		porte corpo di guardia	mq	1	4	0,80	2,10	6,72		
		bagno area benessere	mq	1	1	0,80	2,10	1,68		
		bagni infermeria	mq	1	3	0,80	2,10	5,04		
		porta bagno area benessere	mq	1	2	0,80	2,10	3,36		
		porte bagni mensa e sala ristoro	mq	1	4	0,90	2,10	7,56		
			mq	1	2	1,00	2,10	4,20		
		porte corridoio mensa e sala ristoro	mq	1	2	1,20	2,20	5,28		
		porta saletta	mq	1	1	1,20	2,10	2,52		
		porte bagno infermeria	mq	1	1	0,80	2,10	1,68		
		porte bagno sala visite	mq	1	2	0,80	2,10	3,36		
		porte ingresso cucina	mq	1	1	0,80	2,10	1,68		
		porte corridoio cucina	mq	1	2	1,20	2,10	5,04		
		porte spogliatoio e bagno cucina	mq	1	2	0,80	2,10	3,36		
		porte sala attesa e bagno infermeria	mq	1	2	0,80	2,10	3,36		
		Sommano	mq					54,84		54,84
05/04/2022	21	Spostamento porta blindata armeria								
		armeria	n°	1			1,00	1,00		
		Sommano	n°					1,00		1,00
05/04/2022	22	Spostamento ed adeguamento griglie armeria								
		armeria	mq	1	1	3,25	3,10	10,08		
			mq	1	1	2,70	3,10	8,37		
		Sommano	mq					18,45		18,45
05/04/2022	23	Fornitura e posa opere in acciaio								
		scalette quadri	Kg	1	6		14,80	88,80		
		Sommano	Kg					88,80		88,80
05/04/2022	24	Porte tagliafuoco 120x210								
		locale frigoriferi	n°	1			1,00	1,00		
		Sommano	n°					1,00		1,00
05/04/2022	25	Porte tagliafuoco 90x210								
		locale frigoriferi	n°	1			1,00	1,00		
		posto di guardia	n°	1			2,00	2,00		
		Sommano	n°					3,00		3,00

DATA delle misure	Articolo di elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Numero	Lunghezza	Larghezza	Altezza o peso	Quantità	PRODOTTI	
									Negativi	Positivi
05/04/2022	26	Sovrapprezzo per obìo vetario								
		porte 120x210	n°	1			1,00	1,00		
		90x210	n°	1			2,00	2,00		
		Sommano	n°					3,00		3,00
05/04/2022	27	Posa di porte tagloafuoco								
		locale frigoriferi	mq	1		1,20	2,10	2,52		
			mq	1		0,90	2,10	1,89		
		posto di guardia	mq	1	2	0,90	2,10	3,78		
		Sommano	mq					8,19		8,19
05/04/2022	28	Maniglione antipanico								
		locale frigoriferi	n°	1			1,00	1,00		
			n°	1			1,00	1,00		
		posto di guardia	n°	1	2		1,00	2,00		
		Sommano	n°					4,00		4,00
05/04/2022	26	Posa di maniglione antipanico								
		locale frigoriferi	n°	1			1,00	1,00		
		locale frigoriferi	n°	1			1,00	1,00		
		posto di guardia	n°	1	2		1,00	2,00		
		Sommano	n°					4,00		4,00
05/04/2022	30	Vetrare tipo vetrocamera								
		vetri serramenti ingresso ex armeria	mq	1	1	0,80	1,00	0,80		
		vetri serramenti area benessere	mq	1	2	0,80	2,20	3,52		
			mq	1	1	1,95	1,15	2,24		
		vetri scala camerate	mq	1	1	0,50	2,20	1,10		
		vetri mensa	mq	1	2	0,80	2,20	3,52		
			mq	1	3	1,95	1,15	6,73		
		vetri saletta riservata	mq	1	2	1,95	1,15	4,49		
		vetri ingresso cucina	mq	1	1	0,80	2,20	1,76		
		vetri ingresso infermeria	mq	1	2	0,80	2,20	3,52		
		magazzino vestiario	mq	1	1	0,65	0,70	0,46		
			mq	1	1	0,65	1,00	0,65		
			mq	1	1	0,35	0,70	0,25		
			mq	1	1	0,35	1,00	0,35		
		Sommano	mq					29,38		29,38
05/04/2022	31	Posa di vetri di qualunque dimensione								
		vetri serramenti ingresso ex armeria	mq	1	1	0,80	1,00	0,80		
		vetri serramenti area benessere	mq	1	2	0,80	2,20	3,52		
			mq	1	1	1,95	1,15	2,24		
		vetri scala camerate	mq	1	1	0,50	2,20	1,10		
		vetri mensa	mq	1	2	0,80	2,20	3,52		
			mq	1	3	1,95	1,15	6,73		
		vetri saletta riservata	mq	1	1	1,95	1,15	2,24		
		vetri ingresso cucina	mq	1	1	0,80	2,20	1,76		
		vetri ingresso infermeria	mq	1	2	0,80	2,20	3,52		
		magazzino vestiario	mq	1	1	0,65	0,70	0,46		
			mq	1	1	0,35	0,70	0,25		
		Sommano	mq					26,13		26,13
05/04/2022	32	Rasatura per eliminazione disuguaglianze degli intonaci								
		parete mensa	mq	1	4,00	1	0,30	1,20		
			mq	1	2,20	0,30	2	1,32		
		parete cucina	mq	1	4,00	1	0,30	1,20		
			mq	1	2,40	0,30	2	1,44		
		parete magazzino vestiario	mq	1	4,00	1	0,30	1,20		
			mq	1	2,40	0,30	2	1,44		
		chiusura porta infermeria	mq	1	2,10	0,30	2	1,26		
			mq	1	1,40	1	0,30	0,42		
		nuove pareti	mq	1	4	4,00	0,30	4,80		




DATA delle misure	Articolo di elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Numero	Lunghezza	Larghezza	Altezza o peso	Quantità	PRODOTTI	
									Negativi	Positivi
			mq	1	5	0,30	2,50	3,75		
		Sommano	mq					18,03		18,03
05/04/2022	33	Raschiatura, stuccatura e scartavetr. su intonaci interni sala benessere/bar	mq	2	15,00		3,00	90,00		
			mq	1		8,70	3,00	26,10		
		a dedurre aperture	mq	-1	1	1,20	2,10	-2,52		
			mq	-1	1	0,80	2,10	-1,68		
			mq	-1	3	1,50	0,85	-3,83		
		corridoio bar/mensa	mq	2	5,30		3,00	31,80		
			mq	2		1,30	3,00	7,80		
		a dedurre aperture	mq	-1	3	1,00	2,10	-6,30		
			mq	-1	1	0,85	2,10	-1,79		
			mq	-1	1	1,50	0,85	-1,28		
		mensa	mq	1	17,60		3,00	52,80		
			mq	2		15,00	3,00	90,00		
		pilastrini	mq	1	6	1,20	3,00	21,60		
		a dedurre aperture	mq	-1	2	1,20	2,10	-5,04		
			mq	-1	2	0,90	2,10	-3,78		
			mq	-1	4	3,20	0,85	-10,88		
		saletta riservata	mq	2	6,40		3,00	38,40		
			mq	1		2,90	3,00	8,70		
		a dedurre aperture	mq	-1	1	1,20	2,10	-2,52		
		corridoio mensa/cucina	mq	2	1,60		3,00	9,60		
			mq	2		1,40	3,00	8,40		
		a dedurre aperture	mq	-1	2	1,20	2,10	-5,04		
			mq	-1	1	0,85	2,10	-1,79		
		locale frigoriferi	mq	2	6,15		3,00	36,90		
			mq	2		2,20	3,00	13,20		
		a dedurre aperture	mq	-1	1	1,20	2,10	-2,52		
			mq	-1	1	1,00	2,10	-2,10		
			mq	-1	1	2,00	0,85	-1,70		
		infermeria	mq	2	6,30		3,20	40,32		
			mq	2		3,00	3,20	19,20		
		a dedurre aperture	mq	-1	2	1,20	2,00	-4,80		
			mq	-1	1	0,85	2,00	-1,70		
		disimpegno sala visite	mq	2	2,30		3,00	13,80		
			mq	2		1,50	3,00	9,00		
		a dedurre aperture	mq	-1	2	0,85	2,00	-3,40		
		sala visita medica	mq	2	6,30		3,00	37,80		
			mq	2		3,15	3,00	18,90		
		a dedurre aperture	mq	-1	2	1,20	2,00	-4,80		
			mq	-1	1	0,85	2,00	-1,70		
		corridoio infermeria	mq	2	8,10		3,00	48,60		
			mq	2		2,25	3,00	13,50		
		a dedurre aperture	mq	-1		1,00	2,10	-2,10		
			mq	-1	1	2,00	0,85	-1,70		
		ingresso camerate lato autorimessa	mq	2	5,05		2,20	22,22		
			mq	2		3,00	2,20	13,20		
		soffitto	mq	1	5,05	3,00		15,15		
		a dedurre aperture	mq	-1	1	1,00	2,10	-2,10		
		ingresso camerate lato area benessere	mq	2	4,75		3,41	32,40		
			mq	1		4,90	3,41	16,71		
		tromba scensore	mq	1	3	2,12	3,41	21,69		
		soffitto	mq		2,08	4,56		9,48		
		a dedurre aperture	mq	-1	1	0,85	2,10	-1,79		
		Sommano	mq					690,43		690,43
05/04/2022	34	Applicazione fissativo: Su soffitti e pareti interne. sala benessere/bar	mq	2	15,00		3,00	90,00		
			mq	1		8,70	3,00	26,10		
		a dedurre aperture	mq	-1	1	1,20	2,10	-2,52		
			mq	-1	1	0,80	2,10	-1,68		

DATA delle misure	Articolo di elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Numero	Lunghezza	Larghezza	Altezza o peso	Quantità	PRODOTTI	
									Negativi	Positivi
			mq	-1	3	1,50	0,85	-3,83		
		corridoio bar/mensa	mq	2	5,30		3,00	31,80		
			mq	2		1,30	3,00	7,80		
		a dedurre aperture	mq	-1	3	1,00	2,10	-6,30		
			mq	-1	1	0,85	2,10	-1,79		
			mq	-1	1	1,50	0,85	-1,28		
		mensa	mq	1	17,60		3,00	52,80		
			mq	2		15,00	3,00	90,00		
		pilastrini	mq	1	6	1,20	3,00	21,60		
		a dedurre aperture	mq	-1	2	1,20	2,10	-5,04		
			mq	-1	2	0,90	2,10	-3,78		
			mq	-1	4	3,20	0,85	-10,88		
		saletta riservata	mq	2	6,40		3,00	38,40		
			mq	1		2,90	3,00	8,70		
		a dedurre aperture	mq	-1	1	1,20	2,10	-2,52		
		corridoio mensa/cucina	mq	2	1,60		3,00	9,60		
			mq	2		1,40	3,00	8,40		
		a dedurre aperture	mq	-1	2	1,20	2,10	-5,04		
			mq	-1	1	0,85	2,10	-1,79		
		locale frigoriferi	mq	2	6,15		3,00	36,90		
			mq	2		2,20	3,00	13,20		
		a dedurre aperture	mq	-1	1	1,20	2,10	-2,52		
			mq	-1	1	1,00	2,10	-2,10		
			mq	-1	1	2,00	0,85	-1,70		
		infermeria	mq	2	6,30		3,20	40,32		
			mq	2		3,00	3,20	19,20		
		a dedurre aperture	mq	-1	2	1,20	2,00	-4,80		
			mq	-1	1	0,85	2,00	-1,70		
		disimpegno sala visite	mq	2	2,30		3,00	13,80		
			mq	2		1,50	3,00	9,00		
		a dedurre aperture	mq	-1	2	0,85	2,00	-3,40		
		sala visita medica	mq	2	6,30		3,00	37,80		
			mq	2		3,15	3,00	18,90		
		a dedurre aperture	mq	-1	2	1,20	2,00	-4,80		
			mq	-1	1	0,85	2,00	-1,70		
		corridoio infermeria	mq	2	8,10		3,00	48,60		
			mq	2		2,25	3,00	13,50		
		a dedurre aperture	mq	-1		1,00	2,10	-2,10		
			mq	-1	1	2,00	0,85	-1,70		
		ingresso camerate lato autorimessa	mq	2	5,05		2,20	22,22		
			mq	2		3,00	2,20	13,20		
		soffitto	mq	1	5,05	3,00		15,15		
		a dedurre aperture	mq	-1	1	1,00	2,10	-2,10		
		ingresso camerate lato area benessere	mq	2	4,75		3,41	32,40		
			mq	1		4,90	3,41	16,71		
		tromba scensore	mq	1	3	2,12	3,41	21,69		
		soffitto	mq		2,08	4,56		9,48		
		a dedurre aperture	mq	-1	1	0,85	2,10	-1,79		
		Sommano	mq					690,43		690,43
05/04/2022	35	Tinta all'acqua (idropittura) su intonaci interni								
		sala benessere/bar	mq	2	15,00		3,00	90,00		
			mq	1		8,70	3,00	26,10		
		a dedurre aperture	mq	-1	1	1,20	2,10	-2,52		
			mq	-1	1	0,80	2,10	-1,68		
			mq	-1	3	1,50	0,85	-3,83		
		corridoio bar/mensa	mq	2	5,30		3,00	31,80		
			mq	2		1,30	3,00	7,80		
		a dedurre aperture	mq	-1	3	1,00	2,10	-6,30		
			mq	-1	1	0,85	2,10	-1,79		
			mq	-1	1	1,50	0,85	-1,28		
		mensa	mq	1	17,60		3,00	52,80		
			mq	2		15,00	3,00	90,00		

DATA delle misure	Articolo di elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Numero	Lunghezza	Larghezza	Altezza o peso	Quantità	PRODOTTI	
									Negativi	Positivi
		pilastr	mq	1	6	1,20	3,00	21,60		
		a dedurre aperture	mq	-1	2	1,20	2,10	-5,04		
			mq	-1	2	0,90	2,10	-3,78		
			mq	-1	4	3,20	0,85	-10,88		
		saletta riservata	mq	2	6,40		3,00	38,40		
			mq	1		2,90	3,00	8,70		
		a dedurre aperture	mq	-1	1	1,20	2,10	-2,52		
		corridoio mensa/cucina	mq	2	1,60		3,00	9,60		
			mq	2		1,40	3,00	8,40		
		a dedurre aperture	mq	-1	2	1,20	2,10	-5,04		
			mq	-1	1	0,85	2,10	-1,79		
		locale frigoriferi	mq	2	6,15		3,00	36,90		
			mq	2		2,20	3,00	13,20		
		a dedurre aperture	mq	-1	1	1,20	2,10	-2,52		
			mq	-1	1	1,00	2,10	-2,10		
			mq	-1	1	2,00	0,85	-1,70		
		infermeria	mq	2	6,30		3,20	40,32		
			mq	2		3,00	3,20	19,20		
		a dedurre aperture	mq	-1	2	1,20	2,00	-4,80		
			mq	-1	1	0,85	2,00	-1,70		
		disimpegno sala visite	mq	2	2,30		3,00	13,80		
			mq	2		1,50	3,00	9,00		
		a dedurre aperture	mq	-1	2	0,85	2,00	-3,40		
		sala visita medica	mq	2	6,30		3,00	37,80		
			mq	2		3,15	3,00	18,90		
		a dedurre aperture	mq	-1	2	1,20	2,00	-4,80		
			mq	-1	1	0,85	2,00	-1,70		
		corridoio infermeria	mq	2	8,10		3,00	48,60		
			mq	2		2,25	3,00	13,50		
		a dedurre aperture	mq	-1		1,00	2,10	-2,10		
			mq	-1	1	2,00	0,85	-1,70		
		ingresso camerate lato autorimessa	mq	2	5,05		2,20	22,22		
			mq	2		3,00	2,20	13,20		
		soffitto	mq	1	5,05	3,00		15,15		
		a dedurre aperture	mq	-1	1	1,00	2,10	-2,10		
		ingresso camerate lato area benessere	mq	2	4,75		3,41	32,40		
			mq	1		4,90	3,41	16,71		
		tromba scensore	mq	1	3	2,12	3,41	21,69		
		soffitto	mq		2,08	4,56		9,48		
		a dedurre aperture	mq	-1	1	0,85	2,10	-1,79		
		Sommano	mq					690,43		690,43
05/04/2022	36	Rivestimento murale per interni ed esterni								
		sala benessere/bar	mq	2	15,00		2,00	60,00		
			mq	1		8,70	2,00	17,40		
		a dedurre aperture	mq	-1	1	1,20	2,00	-2,40		
			mq	-1	1	0,80	2,00	-1,60		
		corridoio bar/mensa	mq	2	5,30		2,00	21,20		
			mq	2		1,30	2,00	5,20		
		a dedurre aperture	mq	-1	2	1,00	2,00	-4,00		
			mq	-1	2	1,20	2,00	-4,80		
		mensa	mq	1	17,60		2,00	35,20		
			mq	2		15,00	2,00	60,00		
		a dedurre aperture	mq	-1	1	1,20	2,00	-2,40		
			mq	-1	1	0,90	2,00	-1,80		
		saletta riservata	mq	2	6,40		2,00	25,60		
			mq	1		2,90	2,00	5,80		
		a dedurre aperture	mq	-1	1	0,90	2,00	-1,80		
		cucina	mq	2	8,10		2,00	32,40		
			mq	2		4,50	2,00	18,00		
		a dedurre aperture	mq	-1	1	1,20	2,00	-2,40		
			mq	-1	2	0,90	2,00	-3,60		
		locale frigoriferi	mq	1	6,15		2,00	12,30		

DATA delle misure	Articolo di elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Numero	Lunghezza	Larghezza	Altezza o peso	Quantità	PRODOTTI	
									Negativi	Positivi
			mq	2		2,25	2,00	9,00		
		a dedurre aperture	mq	-1	1	1,20	2,00	-2,40		
			mq	-1	1	0,90	2,00	-1,80		
		Sommano	mq					273,10		273,10
05/04/2022	40	Rimozione di apparecchi sanitari								
		lavello bagno	n°	1			1	1,00		
		vaso	n°	1			1	1,00		
		Sommano	n°					2,00		2,00
05/04/2022	41	Fornitura e posa di lavello								
		lavello	n°	1			1	1,00		
		Sommano	n°					1,00		1,00
05/04/2022	42	Fornitura e posa di specchio								
		specchio	n°	1			1	1,00		
		Sommano	n°					1,00		1,00
05/04/2022	43	Fornitura e posa di vaso a sedere								
		vaso	n°	1			1	1,00		
		Sommano	n°					1,00		1,00
05/04/2022	44	Distacco dall'impianto di corpi scaldanti								
		ventilconvettori sala benessere	n°	1			4	4,00		
		ventilconvettori mensa	n°	1			8	8,00		
		ventilconvettori saletta riservata	n°	1			2	2,00		
		ventilconvettori infermeria	n°	1			1	1,00		
		ventilconvettori sala visite	n°	1			1	1,00		
		Sommano	n°					16,00		16,00
05/04/2022	45	Fornitura in opera ventilconvettore								
		ventilconvettori sala benessere	n°	1			4	4,00		
		ventilconvettori mensa	n°	1			8	8,00		
		ventilconvettori saletta riservata	n°	1			2	2,00		
		ventilconvettori infermeria	n°	1			1	1,00		
		ventilconvettori sala visite	n°	1			1	1,00		
		Sommano	n°					16,00		16,00
05/04/2022	NP7	Smontaggio e rimontaggio radiatori in ghisa								
		cucina	n°	1			10,00	10,00		
		ingresso cucina	n°	1			9,00	9,00		
		magazzino vestiario	n°	1			15,00	15,00		
		ingresso infermeria	n°	1			10,00	10,00		
		locale frigoriferi	n°	1			9,00	9,00		
		locale lavaggio	n°	1			8,00	8,00		
		sala attesa infermeria	n°	1			8,00	8,00		
		bagni	n°	1	3		5,00	15,00		
			n°	1	6		4,00	24,00		
		Sommano	n°					108,00		108,00
05/04/2022	NP8	Fornitura in opera valvole termostatiche								
		cucina	n°	1			1,00	1,00		
		ingresso cucina	n°	1			1,00	1,00		
		magazzino vestiario	n°	1			1,00	1,00		
		cucina	n°	1			1,00	1,00		
		locale frigoriferi	n°	1			1,00	1,00		
		locale lavaggio	n°	1			1,00	1,00		
		ingresso infermeria	n°	1			1,00	1,00		
		sala attesa infermeria	n°	1			1,00	1,00		
		Sommano	n°					8,00		8,00
05/04/2022	46	Rimozione di presa tipo CEE 17								
		cucina	n°	1			10	10,00		
		locale lavastoviglie	n°	1			2	2,00		

DATA delle misure	Articolo di elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Numero	Lunghezza	Larghezza	Altezza o peso	Quantità	PRODOTTI	
									Negativi	Positivi
		locale frigoriferi	n°	1			1	1,00		
		sala ristoro	n°	1			2	2,00		
		Sommano	n°					15,00		15,00
05/04/2022	47	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 3p+t, 16 A								
		cucina	n°	1			10	10,00		
		locale lavastoviglie	n°	1			2	2,00		
		locale frigoriferi	n°	1			1	1,00		
		sala ristoro	n°	1			2	2,00		
		Sommano	n°					15,00		15,00
05/04/2022	NP9	Rimozione di corpi illuminanti								
		bagno infermeria	n°	1			1	1,00		
		emergenza infermeria	n°	1			2	2,00		
		Sommano	n°					3,00		3,00
05/04/2022	NP10	Pannello LED das controsoffitto								
		bagno infermeria	n°	1			1	1,00		
		Sommano	n°					1,00		1,00
05/04/2022	NP11	Apparecchio illuminazione emergenza								
		emergenza bagno infermeria	n°	1			1	1,00		
		corpi emergenza	n°	1			2	2,00		
		Sommano	n°					3,00		3,00
05/04/2022	NP12	Posa di corpi illuminanti								
		bagno infermeria	n°	1			1	1,00		
		emergenza bagno infermeria	n°	1			1	1,00		
		corpi emergenza	n°	1			2	2,00		
		Sommano	n°					4,00		4,00
05/04/2022	48	Spostamento e rifacimento quadro elettrico sala benessere								
		quadro area benessere	n°	1			1	1,00		
		Sommano	n°					1,00		1,00
05/04/2022	NP13	F.O. quadro elettrico per cucina, locali di servizio e termoreg.								
		quadro locale frigo	n°	1			1	1,00		
		Sommano	n°					1,00		1,00
05/04/2022	50	Spostamento e rifacimento quadro elettrico bagno infermeria								
		quadro infermeria	n°	1			1	1,00		
		Sommano	n°					1,00		1,00
05/04/2022	51	Spostamento e rifacimento quadro elettrico dispenda								
		quadrodispensa	n°	1			1	1,00		
		Sommano	n°					1,00		1,00
05/04/2022	52	Spostamento e rifacimento quadro elettrico bagno infermeria								
		quadro bagno infermeria	n°	1			1	1,00		
		Sommano	n°					1,00		1,00
05/04/2022	53	Centralina rilevazione fughe gas								
		centralina gas	n°	1			1	1,00		
		Sommano	n°					1,00		1,00
05/04/2022	NP14	Demolizione di controsoffitto								
		bagno sala visite infermeria	n°	1	1,90	1,50	2	5,70		
		rappezzati vari	n°	1	1,20	1,80	5	10,80		
			n°	1	1,20	1,20	8	11,52		
			n°	1	0,60	0,60	32	11,52		
		Sommano	n°					39,54		39,54
05/04/2022	NP15	Controsoffitto in pannelli								

DATA delle misure	Articolo di elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Numero	Lunghezza	Larghezza	Altezza o peso	Quantità	PRODOTTI	
									Negativi	Positivi
		bagno sala visite infermeria	n°	1	1,90	1,50	2	5,70		
		rappezzi vari	n°	1	1,20	1,80	5	10,80		
			n°	1	1,20	1,20	8	11,52		
			n°	1	0,60	0,60	32	11,52		
		Sommano	n°					39,54		39,54
05/04/2022	NPI6	Posa di controsoffitto in pannelli								
		bagno sala visite infermeria	n°	1	1,90	1,50	2	5,70		
		rappezzi vari	n°	1	1,20	1,80	5	10,80		
			n°	1	1,20	1,20	8	11,52		
			n°	1	0,60	0,60	32	11,52		
		Sommano	n°					39,54		39,54
05/04/2022	54	Nolo di idrolavatrice elettrica ad alta pressione								
		pulizia locali da fanghiglia	h	8	2		6	96,00		
			h	7			2	14,00		
		pulizia a fine lavori	h	3			3	9,00		
		Sommano	h					119,00		119,00
05/04/2022	55	Nolo di autocarro ribaltabile								
		trasporto materiale di risulta	h	8			6	48,00		
			h	4			6	24,00		
		Sommano	h					72,00		72,00
05/04/2022	56	Operaio specializzato: Ore normali.								
		pulizia locali da fanghiglia	h	8			6	48,00		
		spostamento arredi e materiali	h	6			6	36,00		
		lavori non quantificabili a misura comprensivi di materiali	h	6			5	30,00		
		pulizia locali	h	4			5	20,00		
		Sommano	h					134,00		134,00
05/04/2022	57	Operaio qualificato: Ore normali.								
		pulizia locali da fanghiglia	h	8			6	48,00		
		spostamento arredi e materiali	h	6			6	36,00		
		lavori non quantificabili a misura comprensivi di materiali	h	6			5	30,00		
		pulizia locali	h	4			5	20,00		
		Sommano	h					134,00		134,00
05/04/2022	58	Operaio comune: Ore normali.								
		pulizia locali da fanghiglia	h	8			6	48,00		
		spostamento arredi e materiali	h	6			6	36,00		
		lavori non quantificabili a misura comprensivi di materiali	h	6			5	30,00		
		pulizia locali	h	4			5	20,00		
		Sommano	h					134,00		134,00
	Ceva, li	05/04/2022								
		L'IMPRESA								
										
		IL DIRETTORE OPERATIVO								
										
		IL DIRETTORE DEI LAVORI								
		Ing. Anna MONACO								
										



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
DEL PIEMONTE, DELLA VALLE D'AOSTA E DELLA LIGURIA
UFFICIO 2 - TECNICO PER LE REGIONI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

OGGETTO: Lavori di adeguamento di murature e degli impianti a seguito dell'alluvione del 3/10/2020 presso la Caserma "G. GALLIANO" di Ceva (CN)
sede del Centro Addestramento dei Carabinieri Forestale

Impresa: SCF COSTRUZIONI di Antonacci Margherita con sede in Beinasco (TO)

Scrittura Privata n° 4738 in data 2/11/2021

dell'importo netto di € 111.332,23

REGISTRO DI CONTABILITA' N° 1

Il presente registro di contabilità consta di n° **3 (tre)**
fogli numerati e firmati in bianco
Torino, li **13/10/2021**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Anna MONACO)

Numero d'ordine	Articolo di elenco	Data delle misure	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni	Libretto		Unità di Misura	PRODOTTI		Prezzo Unitario	IMPORTO		Annotazioni
				Num.	Pag.		Negativi	Positivi		Liquidato	Pagato	
1	1	05/04/2022	Demolizione tavolati n mattoni forati	1	1	mq		109,95	13,27	1.459,04		
2	NP1	05/04/2022	Spucconatura di intonaci	1	1	mq		16,92	11,41	193,06		
3	2	05/04/2022	Rimozione di infissi	1	1	mq		27,93	13,00	363,09		
4	3	05/04/2022	Tramezzi in mattoni forati	1	1	mq		102,83	50,97	5.241,25		
5	4	05/04/2022	Barre in acciaio per cemento armato	1	1	Kg		259,91	1,53	397,66		
6	5	05/04/2022	Pannelli in lana di roccia rivestiti	1	1/2	mq		109,17	7,59	828,60		
7	6	05/04/2022	Posa materiali per isolamento termico	1	2	mq		109,17	10,50	1.146,29		
8	9	05/04/2022	Rinzaffo in malta di calce dolce	1	2	mq		110,79	22,35	2.476,16		
9	10	05/04/2022	Intonaco in grassello di calce idraulica	1	2	mq		110,79	8,34	923,99		
10	11	05/04/2022	Lastre piene in gesso protetto	1	2	mq		9,60	4,95	47,52		
11	12	05/04/2022	Posa di lastre in fibre vegetali	1	2	mq		9,60	26,44	253,82		
12	13	05/04/2022	Rasatura con scagliola su lastre in gesso	1	2/3	mq		7,72	5,29	40,82		
13	14	05/04/2022	Provvista di zoccolino battiscopa	1	3	mq		82,60	9,32	769,83		
14	15	05/04/2022	Posa di zoccolino battiscopa	1	3	mq		82,60	6,72	555,07		
15	16	05/04/2022	Rimozione di vetri	1	3	mq		52,09	9,23	480,79		
16	NP2	05/04/2022	Riparazione serramenti in alluminio	1	3	mq		21,55	206,89	4.458,48		
17	NP3	05/04/2022	Piccole riparaz. serramenti alluminio	1	3	mq		20,44	64,37	1.315,72		
18	NP4	05/04/2022	Fornitura e posa pannellatura lamiera	1	3/4	mq		15,81	323,15	5.109,00		
19	18	05/04/2022	Porte interne in legno	1	4	mq		13,76	391,74	5.390,34		
20	NP5	05/04/2022	Riparazione porte in legno/metallo	1	4	mq		41,40	156,70	6.487,38		
21	20	05/04/2022	Posa di porte in legno	1	4	mq		54,84	44,50	2.440,38		
22	21	05/04/2022	Spostamento porta blindata armeria	1	4	n°		1,00	1.261,08	1.261,08		
23	22	05/04/2022	Spostamento ed adeguamento griglie	1	4	mq		18,45	76,91	1.418,99		
24	23	05/04/2022	Fornitura e posa opere in acciaio	1	4	Kg		88,80	18,62	1.653,46		
25	24	05/04/2022	Porte tagliafuoco 120/210	1	4	n°		1,00	583,38	583,38		
26	25	05/04/2022	Porte tagliafuoco 90/210	1	4	n°		3,00	276,42	829,26		
27	26	05/04/2022	Sovrapprezzo per oblo vetrato	1	5	n°		3,00	732,09	2.196,27		
28	27	05/04/2022	Posa di porte tagliafuoco	1	5	mq		8,19	48,46	396,89		
29	28	05/04/2022	Mangiellone antipanico	1	5	n°		4,00	153,43	613,72		
30	29	05/04/2022	Posa di mangiglione antipanico	1	5	n°		4,00	70,58	282,32		
31	30	05/04/2022	Vetrata tipo vetrocamera	1	55	mq		29,38	91,93	2.700,90		
32	31	05/04/2022	Posa di vetri	1	5	mq		26,13	48,00	1.254,24		
33	32	05/04/2022	Rasatura eliminazione disuguaglianze	1	5/6	mq		18,03	17,01	306,69		
34	33	05/04/2022	Raschiatura, stuccatura e scartavetr.	1	6	mq		690,43	2,13	1.470,62		
35	34	05/04/2022	Applicazione fissativo interno A riportare	1	6/7	mq		690,43	1,78	1.228,97		
						€				56.575,06		

L'APPALTATORE

Mephus Ance


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Numero d'ordine	Articolo di elenco	Data delle misure	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni	Libretto		Unità di Misura	PRODOTTI		Prezzo Unitario	IMPORTO		Annotazioni
				Num.	Pag.		Negativi	Positivi		Liquidato	Pagato	
			Riparto			€						
36	35	05/04/2022	Tinta all'acqua (idropittura) interni	1	78	mq		690,43	4,61	56.575,06		
37	36	05/04/2022	Rivestimento murale interni	1	89	mq		273,10	16,59	3.182,88		
38	40	05/04/2022	Rimozione di apparecchiosanitario	1	9	n°		2,00	23,02	4.530,73		
39	41	05/04/2022	Fornitura e posa di lavello	1	9	n°		1,00	286,28	46,04		
40	42	05/04/2022	Fornitura e posa di specchio	1	9	n°		1,00	222,40	286,28		
41	43	05/04/2022	Fornitura e posa di vaso a sedere	1	9	n°		1,00	301,27	222,40		
42	44	05/04/2022	Distacco di corpi scaldanti	1	9	n°		16,00	11,69	301,27		
43	45	05/04/2022	Fornitura in opera ventilconvettore	1	9	n°		16,00	411,82	187,04		
44	NP7	05/04/2022	Smontaggio e rimontaggio radiatori	1	9	n°		108,00	6,44	6.589,12		
45	NP8	05/04/2022	Fornitura in opera valvole termostatiche	1	9	n°		7,00	22,89	695,52		
46	46	05/04/2022	Rimozione di presa tipo CEE 17	1	9\10	n°		15,00	2,66	160,23		
47	47	05/04/2022	F.O. di presa tipo CEE 17	1	10	n°		15,00	60,91	39,90		
48	NP9	05/04/2022	Rimozione corpi illuminanti	1	10	n°		3,00	4,44	913,65		
49	NP10	05/04/2022	Pannello LED per controsoffitto	1	10	n°		1,00	120,12	13,32		
50	NP11	05/04/2022	Apparecchio illuminazione emergenza	1	10	n°		3,00	72,19	120,12		
51	NP12	05/04/2022	Posa corpi illuminanti	1	10	n°		4,00	34,77	216,57		
52	48	05/04/2022	Quadro elettrico sala benessere	1	10	n°		1,00	1.958,95	139,08		
53	NP13	05/04/2022	Quadro elettrico cucina, frigoriferi e lavaggio	1	10	n°		1,00	18.804,49	1.958,95		
54	50	05/04/2022	Quadro elettrico infermeria	1	10	n°		1,00	2.357,88	18.804,49		
55	51	05/04/2022	Quadro elettrico dispensa	1	10	n°		1,00	2.623,23	2.357,88		
56	52	05/04/2022	Quadro elettrico bagno infermeria	1	10	n°		1,00	2.292,96	2.623,23		
57	53	05/04/2022	Centralina rilevazione fughe gas	1	10	n°		1,00	902,21	2.292,96		
58	NP14	05/04/2022	Demolizione di controsoffitto in pannelli	1	10	mq		39,54	20,29	902,21		
59	NP15	05/04/2022	Controsoffitto in pannelli	1	10\11	n°		39,54	31,71	802,27		
60	NP16	05/04/2022	Posa di controsoffitto in pannelli	1	11	n°		39,54	35,17	1.253,81		
61	54	05/04/2022	Nolo di idrolavatrice elettrica	1	11	h		119,00	6,59	1.390,62		
62	55	05/04/2022	Nolo di autocarro ribaltabile	1	11	h		72,00	58,28	784,21		
63	56	05/04/2022	Operaio specializzato	1	11	h		134,00	36,91	4.196,16		
64	57	05/04/2022	Operaio qualificato	1	11	h		134,00	34,21	4.945,94		
65	58	05/04/2022	Operaio comune	1	11	h		134,00	30,71	4.584,14		
			Sommario lavori al lordo			€				125.231,23		
			Torino, li									
			L'IMPRESA									
			<i>M. Caputo Am</i>									
			A riportare									
			IL DIRETTORE OPERATIVO									
			Vitangelo Puopolo			€				125.231,23		
			IL DIRETTORE DEI LAVORI									
			(Ing. Anna MONACO)									
			<i>Am</i>									

L'APPALTATORE

M. Caputo Am

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Numero d'ordine	Articolo di elenco	Data delle misure	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni	Libretto		Unità di Misura	PRODOTTI		Prezzo Unitario	IMPORTO		Annotazioni
				Num.	Pag.		Negativi	Positivi		Liquidato	Pagato	
			Riporto			€				125.231,23		
Emesso il 1° certificato di pagamento nell'importo netto di												
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO												
(Ing. Anna MONACCO)												
												

L'APPALTATORE
Mercuria On

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO





**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
DEL PIEMONTE, DELLA VALLE D'AOSTA E DELLA LIGURIA
UFFICIO 2 - TECNICO PER LE REGIONI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

OGGETTO: Lavori di adeguamento di murature e degli impianti a seguito dell'alluvione del 3/10/2020 presso la Caserma "G. GALLIANO" di Ceva (CN) sede del Centro Addestramento dei Carabinieri Forestale.

Impresa: SCF COSTRUZIONI di Antonacci Margherita con sede in Beinasco (TO), Via Costantino Ganna, n° 1

LISTA MENSILE N° 1 DEGLI OPERAI E DEI MEZZI D'OPERA

Mezzi d'opera (*) forniti dall'Impresa
Dal giorno 19/10/2021
A tutto il giorno 27/10/2021
Torino, li 05/11/2021

L'IMPRESA

SCF COSTRUZIONI
di M. Antonacci
Via Garibaldi, 1 - Beinasco (TO)
Partita IVA 10794610013
Cod. Fisc. NTNMGH71R60L2191


visto: **IL DIRETTORE DEI LAVORI**

Ing. Anna MONACCO

IL DIRETTORE OPERATIVO
Vittorio Propolo
Giuseppe Inglese

(*) si indica se forniti dall'Impresa o acquistati dall'Amministrazione

ANNO	2021	MESE DI	OTTOBRE	DAL	19-ott	AL	27-ott
------	------	---------	---------	-----	--------	----	--------

Articolo di Elenco	Operai o conducenti	Qualifica	Ore o loro frazioni																															Numero	Prezzo Unitario	Totale €	Indicazione dell'impiego degli operai			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
56	Giancarlo SPAGNOLO	Oper. Special.																																			42,00	36,91	1.550,22	Spostamento degli arredi e materiali presenti nei locali e pulizia dei locali dal fango e residui dell'alluvione con idropulitrice e trasporto a discarica
57	Pasquale LIPERATI	Oper. Qualif.																																		42,00	34,21	1.436,82		
58	Giovanni BOTOLA	Oper. Comune																																		42,00	30,71	1.289,82		
54	Nolo di idrolavatrice																																			42,00	6,59	276,78		
55	Nolo di autocarro rib.																																			10,00	58,28	582,80		



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
DEL PIEMONTE, DELLA VALLE D'AOSTA E DELLA LIGURIA
UFFICIO 2 - TECNICO PER LE REGIONI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

OGGETTO: Lavori di adeguamento di murature e degli impianti a seguito dell'alluvione del 3/10/2020 presso la Caserma "G. GALLIANO" di Ceva (CN) sede del Centro Addestramento dei Carabinieri Forestale.

Impresa: SCF COSTRUZIONI di Antonacci Margherita con sede in Beinasco (TO), Via Costantino Ganna, n° 1

LISTA MENSILE N° 2 DEGLI OPERAI E DEI MEZZI D'OPERA

Mezzi d'opera (*) forniti dall'Impresa
Dal giorno 03/11/2021
A tutto il giorno 17/11/2021
Torino, li 06/12/2021

L'IMPRESA

SCF COSTRUZIONI
CANTIERI
di M. Antonacci
Via Ganna, 1 Beinasco (TO)
Partita IVA 10794610013
Cod. Fisc. NTNMGH71R80L219I

visto: **IL DIRETTORE DEI LAVORI**
Ing. Anna MONACO

IL DIRETTORE OPERATIVO
Vittangelo Quopè

(*) si indica se forniti dall'Impresa o acquistati dall'Amministrazione

ANNO	2021	MESE DI	NOVEMBRE	DAL	03-nov	AL	17-nov
------	------	---------	----------	-----	--------	----	--------

Articolo di Elenco	Cognome e nome	Qualifica	Ore o loro frazioni																															Numero	Prezzo Unitario	Totale €	Indicazione dell'impiego degli operai
			ORE																																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
56	Giancarlo SPAGNOLO	Oper. Special.																															60,00	36,91	2.214,60	Pulizia dei locali dal fanco e residui dell'alluvione con idropulitrice e trasporto a discarica	
57	Pasquale LIPERATI	Oper. Qualif.																															60,00	34,21	2.052,60		
58	Giovanni BOTOLA	Oper. Comune																																60,00	30,71		1.842,60
54	Nolo di idrolavatrice																																	64,00	6,59	421,76	
55	Nolo di autocarro rib.																																	46,00	58,28	2.680,88	






**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
DEL PIEMONTE, DELLA VALLE D'AOSTA E DELLA LIGURIA
UFFICIO 2 - TECNICO PER LE REGIONI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

OGGETTO: Lavori di adeguamento di murature e degli impianti a seguito dell'alluvione del 3/10/2020 presso la Caserma "G. GALLIANO" di Ceva (CN) sede del Centro Addestramento dei Carabinieri Forestale.

Impresa: SCF COSTRUZIONI di Antonacci Margherita con sede in Beinasco (TO), Via Costantino Ganna, n° 1

LISTA MENSILE N° 3 DEGLI OPERAI E DEI MEZZI D'OPERA

Mezzi d'opera (*)	forniti dall'Impresa
Dal giorno	18/01/2022
A tutto il giorno	27/01/2022
Torino, li 02/03/2022	


SCF COSTRUZIONI L'IMPRESA
Costituita in Torino il 10/01/2000
Via Ganne, 1 Beinasco (TO)
Partita IVA 10794610013
Cod. Fisc. NTNMGH71R60L219I

visto: **IL DIRETTORE DEI LAVORI**
Ing. Anna MONACO

IL DIRETTORE OPERATIVO
Vittorio Di Pietro
Vittorio Di Pietro

(*) si indica se forniti dall'Impresa o acquistati dall'Amministrazione

ANNO	2022	MESE DI	GENNAIO	DAL	18-gen	AL	27-gen
------	------	---------	---------	-----	--------	----	--------

Articolo di Elenco	Cognome e nome	Qualifica	Ore o loro frazioni																															Numero	Prezzo Unitario	Totale €	Indicazione dell'impiego degli operai	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
56	Giancarlo SPAGNOLO	Oper. Special.																																	32,00	36,91	1.181,12	Pulizia dei locali a fine lavori compreso il trasporto a discarica e verifica dei quadri elettrici, delle altre apparecchiature fornite e montate e degli impianti dei locali interessati dai lavori.
57	Pasquale LIPERATI	Oper. Qualif.																																32,00	34,21	1.094,72		
58	Giovanni BOTOLA	Oper. Comune																																32,00	30,71	982,72		
54	Nolo di idrolavatrice																																	13,00	6,59	85,67		
55	Nolo di autocarro rib.																																16,00	58,28	932,48			



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
DEL PIEMONTE, DELLA VALLE D'AOSTA E DELLA LIGURIA
UFFICIO 2 - TECNICO PER LE REGIONI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

OGGETTO: Lavori di adeguamento di murature e degli impianti a seguito dell'alluvione del 3/10/2020 presso la Caserma "G. GALLIANO" di Ceva (CN) sede del Centro Addestramento dei Carabinieri Forestale.

CUP D84E21001330001

CIG n° 88985557E2.

IMPRESA: **SCF COSTRUZIONI di Margherita Antonacci** con sede in **Beinasco (TO)**




STATO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL **24/02/2021**

Scrittura Privata in data **02/11/2021** n° **4738** registrato fiscalmente il n° **Vol.**
Autorizzato-approvato con D.P. n° **del** vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato il
al n° **del** registro impegni.

ATTO DI SOTTOMISSIONE in data n° **di Repertorio Autorizzato-approvato con D. P.**
n° **registrato ala Corte dei Conti il** Reg. **Foglio**

Importo netto del Progetto	€	116.424,08	Data della consegna	13/10/2021
Importo del contratto depurato del ribasso del 7,00%	€	108.274,40	Data di inizio dei lavori	13/10/2021
Importo _____ atto di sottomissione	€		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	10/01/2022
Costi della mano d'opera	€		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	15
Oneri per la sicurezza	€	3.057,87	per cui la nuova scadenza del tempo	25/01/2022
IMPORTO totale netto appaltato	€	111.332,27		
Fondo a disposizione della Amministrazione	€	26.295,07	Giorni impiegati in meno	1
I.V.A. al 22%	€	2.389,64		
Per Art. 92 D. L.gs	€	1.792,23		
Spese tecniche	€	41,11	Giorni impiegati in più	
Imprevisti ed arrot.	€	30.518,05		
Totale	€			

Numero d'ordine	Articolo di elenco	Indicazione dei Lavori e delle Somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTI	
						Liquidato	Pagato
1	1	Demolizione tavolati n mattoni forati	mq	109,95	13,27	1.459,04	
2	NP1	Spucconatura di intonaci	mq	16,92	11,41	193,06	
3	2	Rimozione di infissi	mq	27,93	13,00	363,09	
4	3	Tramezzi in mattoni forati	mq	102,83	50,97	5.241,25	
5	4	Barre in acciaio per cemento armato	Kg	259,91	1,53	397,66	
6	5	Pannelli in lana di roccia rivestiti	mq	109,17	7,59	828,60	
7	6	Posa materiali per isolamento termico	mq	109,17	10,50	1.146,29	
8	9	Rinzaffo in malta di calce dolce	mq	110,79	22,35	2.476,16	
9	10	Intonaco in grassello di calce idraulica	mq	110,79	8,34	923,99	
10	11	Lastre piene in gesso protetto	mq	9,60	4,95	47,52	
11	12	Posa di lastre in fibre vegetali	mq	9,60	26,44	253,82	
12	13	Rasatura con scagliola su lastre in gesso	mq	7,72	5,29	40,82	
13	14	Provvista di zoccolino battiscopa	mq	82,60	9,32	769,83	
14	15	Posa di zoccolino battiscopa	mq	82,60	6,72	555,07	
15	16	Rimozione di vetri	mq	52,09	9,23	480,79	
16	NP2	Riparazione serramenti in alluminio	mq	21,55	206,89	4.458,48	
17	NP3	Piccole riparaz. serramenti alluminio	mq	20,44	64,37	1.315,72	
18	NP4	Fornitura e posa pannellatura lamiera	mq	15,81	323,15	5.109,00	
19	18	Porte interne in legno	mq	13,76	391,74	5.390,34	
20	NP5	Riparazione porte in legno/metallo	mq	41,40	156,70	6.487,38	
21	20	Posa di porte in legno	mq	54,84	44,50	2.440,38	
22	21	Spostamento porta blindata armeria	n°	1,00	1.261,08	1.261,08	
23	22	Spostamento ed adeguamento griglie	mq	18,45	76,91	1.418,99	
24	23	Fornitura e posa opere in acciaio	Kg	88,80	18,62	1.653,46	
25	24	Porte tagliafuoco 120/210	n°	1,00	583,38	583,38	
26	25	Porte tagliafuoco 90/210	n°	3,00	276,42	829,26	
27	26	Sovrapprezzo per oblò vetrato	n°	3,00	732,09	2.196,27	
28	27	Posa di porte tagliafuoco	mq	8,19	48,46	396,89	
29	28	Maniglione antipanico	n°	4,00	153,43	613,72	
30	29	Posa di maniglione antipanico	n°	4,00	70,58	282,32	
31	30	Vetrato tipo vetrocamera	mq	29,38	91,93	2.700,90	
32	31	Posa di vetri	mq	26,13	48,00	1.254,24	
33	32	Rasatura eliminazione disuguaglianze	mq	18,03	17,01	306,69	
34	33	Raschiatura, stuccatura e scartavetr.	mq	690,43	2,13	1.470,62	
35	34	Applicazione fissativo interno	mq	690,43	1,78	1.228,97	
36	35	Tinta all'acqua (idropittura) interni	mq	690,43	4,61	3.182,88	
37	36	Rivestimento murale interni	mq	273,10	16,59	4.530,73	
38	40	Rimozione di apparecchi sanitario	n°	2,00	23,02	46,04	
39	41	Fornitura e posa di lavello	n°	1,00	286,28	286,28	
40	42	Fornitura e posa di specchio	n°	1,00	222,40	222,40	
41	41	Fornitura e posa di vaso a sedere	n°	1,00	301,27	301,27	
42	44	Distacco di corpi scaldanti	n°	16,00	11,69	187,04	
43	45	Fornitura in opera ventilconvettore	n°	16,00	411,82	6.589,12	
44	NP7	Smontaggio e rimontaggio radiatori	n°	108,00	6,44	695,52	
45	NP8	Fornitura in opera valvole termostatiche	n°	7,00	22,89	160,23	
46	42	Rimozione di presa tipo CEE 17	n°	15,00	2,66	39,90	
47	47	F.O. di presa tipo CEE 17	n°	15,00	60,91	913,65	
48	NP9	Rimozione corpi illuminanti	n°	3,00	4,44	13,32	
49	NP10	Pannello LED per controsoffitto	n°	1,00	120,12	120,12	
50	NP11	Apparecchio illuminazione emergenza	n°	3,00	72,19	216,57	
51	NP12	Posa corpi illuminanti	n°	4,00	34,77	139,08	
52	48	Quadro elettrico sala benessere	n°	1,00	1.958,95	1.958,95	
53	NP13	Quadro elettrico cucina, frigoriferi e lavaggio	n°	1,00	18.804,49	18.804,49	
54	50	Quadro elettrico infermeria	n°	1,00	2.357,88	2.357,88	
55	51	Quadro elettrico dispensa	n°	1,00	2.623,23	2.623,23	
56	52	Quadro elettrico bagno infermeria	n°	1,00	2.292,96	2.292,96	
57	53	Centralina rilevazione fughe gas	n°	1,00	902,21	902,21	

Numero d'ordine	Articolo di elenco	Indicazione dei Lavori e delle Somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTI	
						Liquidato	Pagato
58	NP14	Demolizione di controsoffitto in pannelli	mq	39,54	20,29	802,27	
59	NP15	Controsoffitto in pannelli	n°	39,54	31,71	1.253,81	
60	NP16	Posa di controsoffitto in pannelli	n°	39,54	35,17	1.390,62	
61	54	Nolo di idrolavatrice elettrica	h	119,00	6,59	784,21	
62	55	Nolo di autocarro ribaltabile	h	72,00	58,28	4.196,16	
63	56	Operaio specializzato	h	134,00	36,91	4.945,94	
64	57	Operaio qualificato	h	134,00	34,21	4.584,14	
65	58	Operaio comune	h	134,00	30,71	4.115,14	
		Sommano lavori al lordo	€			125.231,23	
		a dedurre il ribasso del 5,00%	€	125231,23	7,00%	8.766,19	
		Importo netto lavori	€			116.465,04	
		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	3057,87	100,00%	3.057,87	
		Importo totale lavori ed oneri	€			119.522,91	
		a dedurre l'anticipazione	€			22.266,45	
		Importo netto stato finale	€			97.256,46	
Torino, li	6/04/2022						
	L'IMPRESA SCF COSTRUZIONI						
							
	IL DIRETTORE OPERATIVO						
							
	IL DIRETTORE DEI LAVORI e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO						
	(Ing. Anna MONACO)						
							



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
DEL PIEMONTE, DELLA VALLE D'AOSTA E DELLA LIGURIA
UFFICIO 2 - TECNICO PER LE REGIONI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

OGGETTO: Lavori di adeguamento di murature e degli impianti a seguito dell'alluvione del 3/10/2020 presso la Caserma "G. GALLIANO" di Ceva (CN) sede del Centro Addestramento dei Carabinieri Forestale.

IMPRESA: SCF COSTRUZIONI di Antonacci Margherita con sede in Beinasco (TO), Via Costantino Ganna, n° 1

SCRITTURA PRIVATA n° 4738 in data 2/11/2021 dell'importo netto di € 111.332,23

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento dei lavori suddetti:

Visto la Scrittura Privata in data 2/11/2021 n° 4738 di Repertorio con cui venne affidata all'Impresa suddetta la esecuzione dei lavori suindicati;

Visti gli atti in possesso dell'Ufficio;

Viste le circolari Ministeriali n. 16721129, Div. 1° del 12 Gennaio 1929 e n. 32268 Div 1° del 15 Dicembre 1937

DICHIARA

che a tutt'oggi dagli atti esistenti presso questo Ufficio non risulta che l'impresa suddetta abbia ceduto l'importo del credito che essa vanta verso l'Amministrazione in dipendenza dei lavori in oggetto, né risulta delega o procura a favore di terzi, né sussistono a carico della suddetta Impresa legali impedimenti al pagamento della rata di saldo di € 97.256,46 (diconsi euro novantasettemiladuecentocinquantasei/46) dovuta all'Impresa stessa in dipendenza dello Stato Finale dei lavori.

Torino, li 6/04/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Anna MONACO)



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
DEL PIEMONTE, DELLA VALLE D'AOSTA E DELLA LIGURIA
UFFICIO 2 - TECNICO PER LE REGIONI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

OGGETTO: Lavori di adeguamento di murature e degli impianti a seguito dell'alluvione del 3/10/2020 presso la Caserma "G. GALLIANO" di Ceva (CN) sede del Centro Addestramento dei Carabinieri Forestale.

IMPRESA: SCF COSTRUZIONI di Antonacci Margherita con sede in Beinasco (TO), Via Costantino Ganna, n° 1

SCRITTURA PRIVATA n° 4738 in data 2/11/2021 dell'importo netto di € 111.332,23

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CREDITORI

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

D I C H I A R A

che durante l'esecuzione dei lavori non occorsero indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Torino, li 6/04/2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Anna MONACO)

Visto: **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_30369379	Data richiesta	14/03/2022	Scadenza validità	12/07/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MARGHERITA ANTONACCI
Codice fiscale	NTNMGH71R60L219I
Sede legale	VIA COSTANTINO GANNA N 1 BEINASCO TO 10092

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.