

Codice DB1903

D.D. 15 luglio 2010, n. 256

**L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R.n.31-6180 del 18 giugno 2007 - Comune di Bibiana (TO) - Lavori di "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di micro-nido - lotto di completamento per 10 posti aggiuntivi" - Presa d'atto del termine di ultimazione dei lavori.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di prendere atto che in base al certificato di ultimazione lavori trasmesso con nota del 3 maggio 2010, i lavori di "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di micro-nido – Lotto di completamento per 10 posti aggiuntivi" del comune di Bibiana (TO) sono stati ultimati con centonovantadue (192) giorni oltre il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 387 del 15 ottobre 2008, vale a dire in data 27 novembre 2009.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.16 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

Il Dirigente

Eriberio Naddeo