

Codice A15110

D.D. 13 luglio 2015, n. 543

L.R.23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R. n. 31 - 6180 del 18 giugno 2007 - Comune di Caselle T.se (TO) - Lavori di "nuova costruzione asilo nido comunale in frazione Mappano" - Presa d'atto del termine di ultimazione lavori.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 165 del 20 giugno 2008 con la quale veniva, tra l'altro, assegnato al Comune di Caselle T.se un contributo in conto capitale di € 520.000,00 per i lavori in oggetto indicati formalizzando l'impegno di spesa al Cap. 225066/2008 (I. 1931).

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 245 del 15/07/2009 veniva concesso il contributo in conto capitale per l'esecuzione dei lavori per un totale di € 520.000,00.

Visto che la suddetta Determinazione conteneva l'indicazione del termine di inizio e ultimazione lavori.

Considerato che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 272 del 07/10/2011 si prorogava il termine di inizio lavori al 29 febbraio 2012 .

Riscontrato che i lavori sono iniziati come da verbale di consegna in data 16/02/2012 e che pertanto dovevano terminare in data 22/03/2013.

Preso atto che il comune di Caselle T.se con nota n.29563 del 25/06/2015 trasmetteva tra l'altro il certificato di ultimazione lavori e la Relazione del Direttore Lavori sul conto finale, attestanti che gli stessi erano terminati in data 15/05/2014.

Riscontrato che l'intervento è terminato con quattrocentodiciannove (419) giorni oltre il termine fissato con D.D. 245/2009.

Ritenuto ai sensi della D.G.R. n. 31- 6180 del 18 giugno 2007 di procedere alla presa d'atto del termine di ultimazione lavori oltre il termine prescritto in relazione agli atti prodotti e per le motivazioni addotte dall'Amministrazione interessata.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i;

vista la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 e il relativo regolamento di cui al D.P.G.R. 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento contabile della Regione Piemonte" e sue successive modificazioni;

Visto l'art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

Vista la Legge Regionale 14 maggio 2015, n. 9 "Legge finanziaria per l'anno 2015";

Vista la Legge Regionale 15 maggio 2015, n. 10 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017".

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. n. 31 - 6180 del 18 giugno 2007 e con D.G.R. n.37 –10141 del 24 novembre 2008.

determina

Di prendere atto che in base al certificato di ultimazione lavori e alla Relazione del Direttore Lavori sul conto finale , i lavori di “nuova costruzione di asilo-nido comunale in Frazione Mappano” del comune di Caselle T.se (TO) sono stati ultimati con quattrocentodiciannove giorni (**419**) giorni oltre il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 245 del 15 luglio 2009, vale a dire in data 15 maggio 2014.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R.22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs.n.33/2013, in quanto concernente una proroga di ultimazione lavori e non l'attribuzione di beneficio economico.

Il Dirigente di Settore
Ing. Eriberto Naddeo