

Codice A1903A

D.D. 13 gennaio 2016, n. 8

D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013 - D.D. n. 610 del 18/09/2014 - Programmazione 2013-14 - Misura 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali. Rideterminazione del finanziamento ed autorizzazione all'erogazione della seconda quota a rimborso a favore del Comune di Canale (CN).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda "1" relativa al Comune di Canale (CN) allegata al presente atto;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della seconda quota a rimborso pari al 40% dell'importo complessivo rideterminato in seguito alla gara d'appalto e sulla base della presentazione del primo stato di avanzamento dei lavori superiore al 40% dell'importo contrattuale, per un importo di Euro 147.007,34 a favore del Comune di Canale (CN), utilizzando le risorse assegnate alla Misura 1, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013, con la D.D. n. 704/2014 e con il presente atto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Dott. Claudio Marocco

Allegato

MISURA 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali - COMUNI POLO, SUBPOLO, INTERMEDI

Comune di Canale (CN)

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa						TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	
Dati approvati con D.D. n. 610 del 18/09/2014	piazza Martiri della Libertà e piazza della Vittoria	€ 315.250,00	€ -	€ 19.750,00	€ 33.500,00	€ 31.410,56	€ 89,44	€ 400.000,00

	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	TOTALE SPESA CONCESSA
Verifica progetto esecutivo	piazza Martiri della Libertà e piazza della Vittoria	€ 172.380,40	€ 142.869,60	€ 19.750,00	€ 33.500,00	€ 31.410,56	€ 89,44	€ 400.000,00

riquantificazione spesa ammessa

Imp. lavori a base d'asta concesso	€	172.380,40
ribasso d'asta		17,130%
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	142.869,60
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	19.750,00
IMPORTO CONTRATTUALE	€	305.471,24
I.V.A. sui lavori	€	30.547,12
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	€	31.410,56
somme a disposizione	€	89,44
totale contributo ammissibile post-contratto	€	367.518,36
quota 1° acconto 40%	€	147.007,34

(nota 1)

verifica spese tecniche	€	36.656,55
-------------------------	---	-----------

1° economia € 32.481,64

(nota 1) : contratto n° rep. 2096 del 16/09/2015 con Ditta Tecnoedil Lavori s.c.a.r.l. di Alba (ausiliata) in avvalimento con ditta Italfrese s.r.l. di Torino (ausiliaria). Verbale inizio lavori in data 09/09/2015

Comune di Canale (CN)

Verifica stato avanzamento lavori	VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale	importo lavori 1° stato d'avanzamento nota 2	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza				TOTALE STATO AVANZAMENTO
stato d'avanzamento a tutto il 21/10/2015	€ 122.188,49	€ 71.857,83	€ 67.279,18	€ 3.900,00				€ 143.037,01

quota 2° acconto 40% € 147.007,34

importo superiore al 40% dell'importo contrattuale

quota a rimborso pari all'80%del finanziamento rideterminato

€ 294.014,69

(nota 2) : approvazione 1° stato avanzamento lavori con determinazione del responsabile del servizio edilizia pubblica n. 266 del 5/11/2015 e certificato di pagamento n°1 in data 21/10/2015