

Codice A1903A

D.D. 12 febbraio 2016, n. 75

D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013 - D.D. n. 610 del 18/09/2014 - Programmazione 2013-14 - Misura 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali. Autorizzazione all'erogazione del saldo a fondo perduto a favore del Comune di Racconigi (CN).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda “1” relativa al Comune di Racconigi (CN) allegata al presente atto, riportante il quadro economico finale;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento del saldo a fondo perduto pari a Euro 34.310,66 a favore del Comune di Racconigi (CN), utilizzando le risorse assegnate alla Misura 1, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata “Valorizzazione dei luoghi del commercio”, secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013, con la D.D. n. 704/2014 e con il presente atto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Responsabile del Settore
Dott. Claudio Marocco

Allegato

MISURA 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali - COMUNI POLO, SUBPOLO, INTERMEDI**Comune di Racconigi (CN)**

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa						TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 22%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	
Dati approvati con D.D. n. 610 del 18/09/2014	parte di via San Giovanni	€ 165.000,00	€ -	€ 2.200,00	€ 36.784,00	€ 20.064,00	€ 5.610,40	€ 229.658,40

	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 22%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	TOTALE SPESA CONCESSA
Verifica progetto esecutivo								
notifica del 04/12/2014	parte di via San Giovanni	€ 165.000,00	€ -	€ 2.200,00	€ 36.784,00	€ 20.064,00	€ 5.610,40	€ 229.658,40

riquantificazione spesa ammessa

Imp. lavori a base d'asta concesso € 165.000,00

ribasso d'asta 26,280%

importo manodopera non soggetto a ribasso € -

oneri di sicurezza non soggetto a ribasso € 2.200,00

IMPORTO CONTRATTUALE € 123.838,00

I.V.A. sui lavori € 27.244,36

Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri) € 14.860,56

somme a disposizione € 5.610,40

**totale contributo ammissibile
post-contratto** € 171.553,32

1° economia € 58.105,08

quota 1° acconto 40% € 68.621,33**(nota 1)****(nota 1)** : contratto rep. 6558 del 05/06/2015 con Ditta SICAS ASFALTI s.r.l. di Monasterolo di Savigliano - consegna ed inizio lavori in data 25/05/2015

Comune di Racconigi (CN)

Verifica stato avanzamento lavori	VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale	importo lavori 1° stato d'avanzamento - nota 2	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza				TOTALE STATO AVANZAMENTO
stato d'avanzamento a tutto il 31/07/2015	€ 49.535,20	€ 49.725,99		€ 1.290,30				€ 51.016,29
quota 2° acconto 40%		€ 68.621,33	importo superiore al 40% dell'importo contrattuale					

quota a rimborso pari all'80% del finanziamento rideterminato

€ 137.242,66

(nota 2) : approvazione 1° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento n°1 con determinazione dirigenziale del responsabile del settore attività economiche e produttive - gestione del territorio e dell'ambiente n. 99 del 7/08/2015

,

Quadro economico Finale

Importo lavori concesso	€	165.000,00
ribasso d'asta		26,280%
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	-
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	2.200,00

€ 123.838,00 **(nota 3)**

I.V.A. sui lavori effettuati € 27.244,36

Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri) € 14.860,56 **(nota 4)**

somme a disposizione € 5.610,40 **(nota 5)**

totale post-Contabilità Finale € 171.553,32

2° economia € -

a dedurre 1° acconto del 40% € 68.621,33

a dedurre 2° acconto del 40% € 68.621,33

somma da liquidare a saldo € 34.310,66

Comune di Racconigi (CN)

(nota 3) : Certificato di ultimazione lavori in data 29/09/2015. L'importo dei **lavori concesso** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con delibera della Giunta Comunale n. 217 del 10/11/2015.

(nota 4) : L'importo delle **spese tecniche** sono liquidate nella determinazione dirigenziale del responsabile del settore Attività Economiche e Produttive - gestione del Territorio e dell'Ambientei n. 136 del 11/11/2015 .

(nota 5) : L'importo delle **somme a disposizione** sono liquidate come segue: per contributo gara A.N.A.C.con determinazione dirigenziale del responsabile del settore Attività Economiche e Produttive - gestione del Territorio e dell'Ambientei n. 18 del 19/02/2015, per assistenza agli scavi archeologici affidati dal responsabile del settore già citato con D.D. 142 del 14/10/2014 e D.D. n. 68 del 16/06/2015 per un totale di euro 6.685,60 e vistate dal dirigente responsabile che ne attesta la regolarità così come previsto dall'art. 22 del regolamento comunale.

dichiarazione di vincolo di destinazione d'uso per 5 anni a firma del sindaco in data 11/01/2016

dichiarazione di avvio dell'attività a firma del sindaco in data 11/01/2016