

Codice A1903A

D.D. 4 agosto 2016, n. 476

D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013 - D.D. n. 610 del 18/09/2014 - Programmazione 2013-14 - Misura 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali. Rideterminazione del finanziamento ed autorizzazione all'erogazione della quota a saldo a favore del Comune di Bra (CN).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda “1” relativa al Comune di Bra (CN) allegata al presente atto, riportante il quadro economico finale;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della quota a saldo pari ad Euro 43.980,01 a favore del Comune di Bra (CN), utilizzando le risorse assegnate alla Misura 1, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata “Valorizzazione dei luoghi del commercio”, secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013, con la D.D. n. 704/2014 e con il presente atto;
3. di destinare la quota rimanente e non utilizzata a favore del Comune di Bra pari ad Euro 1.156,64 alle programmazioni successive come disposto dalla D.D. n. 610/2014.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Responsabile del Settore
Dott. Claudio Marocco

Allegato

VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - programmazione 2013-14

MISURA 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali - COMUNI POLO, SUBPOLO, INTERMEDI**Comune di Bra (CN)**

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa						TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 22%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	
Dati approvati con D.D. n. 610 del 18/09/2014	corso Garibaldi	€ 272.100,00	€ -	€ 4.324,00	€ 60.813,28	€ 33.170,88	€ 14.720,77	€ 385.128,93

	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 22%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	TOTALE SPESA CONCESSA
Verifica progetto esecutivo								
notifica del 21/01/2015	corso Garibaldi	€ 272.100,00	€ -	€ 4.324,00	€ 60.813,28	€ 33.170,88	€ 14.720,77	€ 385.128,93

riquantificazione spesa ammessa

Imp. lavori a base d'asta concesso € 272.100,00

ribasso d'asta 43,730%

importo manodopera non soggetto a ribasso € -

oneri di sicurezza non soggetto a ribasso € 4.324,00

IMPORTO CONTRATTUALE

€ 157.434,67

(nota 1)

I.V.A. sui lavori € 34.635,63

Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri) € 18.892,16

somme a disposizione € 14.720,77

**totale contributo ammissibile
post-contratto**

€ 225.683,23

1° economia € 159.445,70

quota 1° acconto 40% € 90.273,29**(nota 1)** : contratto rep.n.18569 del 12/05/2015 con Ditta CAUDA STRADE s.r.l di Montà (CN) - verbale consegna ed inizio lavori in data 31/03/2015

Comune di Bra (CN)

Verifica stato avanzamento lavori	VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale	importo lavori 1° stato d'avanzamento - nota 2		oneri di sicurezza				TOTALE STATO AVANZAMENTO
stato d'avanzamento a tutto il 07/05/2015	€ 62.973,87	€ 61.547,24		€ 1.797,05				€ 63.344,29
quota 2° acconto 40%		€ 90.273,29						

**quota a rimborso pari all'80%del
finanziamento rideterminato**

€ 180.546,58

(nota 2) : approvazione 1° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento n°1 con determinazione dirigenziale del responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 382 del 30/07/2015

Quadro economico Finale

Importo lavori concesso	€ 284.784,28	(nota 3)	
ribasso d'asta	43,730%		
importo manodopera non soggetto a ribasso	€ -		
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€ 4.324,00		
	€ 164.572,08	(nota 4)	
I.V.A. sui lavori effettuati	€ 36.205,86		
Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)	€ 19.748,65	(nota 5)	
somme a disposizione	€ 4.000,00	(nota 6)	
totale post-Contabilità Finale	€ 224.526,59		
		2° economia	€ 1.156,64

Comune di Bra (CN)

a dedurre 1° acconto del 40%	€	90.273,29
a dedurre 2° acconto del 40%	€	90.273,29
somma da liquidare a saldo		€ 43.980,01

(nota 3) : Importo lavori con inserimento nel contratto originario opere di convenienza economica a fronte di ordini alternativi, come da dichiarazione del Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici 7/07/2016

(nota 4) : Certificato di ultimazione lavori in data 25/09/2015. Approvazione perizia di variante con determinazione dirigenziale n. 316 del 11/06/2015 - se ne prende atto. L'importo dei **lavori** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determinazione dirigenziale del responsabile della Ripartizione Lavori Pubblici n. 494 del 13/10/2015.

(nota 5) : L'importo delle **spese tecniche** è stato liquidato con determinazione dirigenziale del responsabile della Ripartizione Lavori Pubblici n. 124 del 06/04/2016.

(nota 6) : L'importo delle opere di ripristino marciapiede area mercatale di cui alla fattura 35/PA del 16/10/2016 - Affidamento con determinazione dirigenziale n. 746 del 17/12/2014 e rendicontazione con certificato di regolare esecuzione approvato con determinazione dirigenziale del responsabile della Ripartizione Lavori Pubblici n. 151 del 15/04/2016.

dichiarazione di vincolo di destinazione d'uso per 5 anni con determinazione dirigenziale del responsabile della Ripartizione Lavori Pubblici n. 494 del 13/10/2015.

dichiarazione del Sindaco di avvio dell'attività in data 26/06/2015.
