

Codice A1903A

D.D. 9 settembre 2016, n. 514

**D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013 - D.D. n. 610 del 18/09/2014 - Programmazione 2013-14 - Misura 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali. Rideterminazione del finanziamento ed autorizzazione all'erogazione della quota a saldo a favore del Comune di Corneliano d'Alba (CN).**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda n. "1" relativa al Comune di Corneliano d'Alba (CN) allegata al presente atto, riportante il quadro economico finale;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della quota a saldo pari ad Euro 11.905,38 a favore del Comune di Corneliano d'Alba (CN), utilizzando le risorse assegnate alla Misura 1, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013, con la D.D. n. 704/2014 e con il presente atto;
3. di destinare la quota rimanente e non utilizzata a favore del Comune di Corneliano d'Alba pari ad Euro 658,09 alle programmazioni successive come disposto dalla D.D. n. 610/2014.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore  
Dott. Claudio Marocco

Allegato

## VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - programmazione 2013-14

## MISURA 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali - AMBITO PRIORITARIO - Comuni ammessi e finanziabili.

## Comune di Corneliano d'Alba (CN)

|   | Luoghi di intervento | quadro economico di spesa ammessa |                                   |                    |            |   |                      | TOTALE SPESA AMMESSA  |
|---|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|---|----------------------|-----------------------|
|   |                      | lavori a base d'asta              | manodopera non soggetto a ribasso | oneri di sicurezza | IVA        | Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi) | somme a disposizione |                       |
| Dati approvati con D.D. n. 610 del 18/09/2014 | piazza Cottolengo    | € 63.500,00                       | € -                               | € 1.500,00         | 6.858,08   | € 7.800,00                                    | € 1.322,50           | € 80.980,58           |
| <b>6858,00</b>                                |                      |                                   |                                   |                    |            |   |                      |                       |
|   | Luogo di intervento  | lavori a base d'asta              | manodopera non soggetto a ribasso | oneri di sicurezza | IVA        | Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi) | somme a disposizione | TOTALE SPESA CONCESSA |
| Verifica progetto esecutivo                   | piazza Cottolengo    | € 38.151,90                       | € 25.348,10                       | € 1.500,00         | € 6.500,00 | € 7.800,00                                    | € 1.322,50           | € 80.622,50           |

## riquantificazione spesa ammessa

Imp. lavori a base d'asta concesso € 38.151,90

ribasso d'asta 42,100%

importo manodopera non soggetto a ribasso € 25.348,10

oneri di sicurezza non soggetto a ribasso € 1.500,00

**IMPORTO CONTRATTUALE** € 48.938,05

I.V.A. sui lavori € 4.893,81

Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri) € 5.872,57

somme a disposizione € 1.322,50

**totale contributo ammissibile post-contratto** € 61.026,93

1° economia € 19.595,57

**quota 1° acconto 40%** € 24.410,77**(nota 1)** : contratto rep. n 1485 del 23/07/2015 con Ditta CAUDA STRADE s.r.l di Montà (CN) - verbale di inizio lavori in data 01/09/2015

## Comune di Corneliano d'Alba (CN)

| Verifica stato avanzamento lavori            | VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale | importo lavori 1°e 2° stato d'avanzamento RIBASSATO - <b>nota 2</b> | manodopera non soggetto a ribasso | oneri di sicurezza max 4% |  |  |  | TOTALE STATO AVANZAMENTO |
|--|---|---|-----------------------------------|---------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 1° stato d'avanzamento a tutto il 19/10/2015 | € 19.575,22                                     | € 20.254,38   | € 23.241,80                       | € 1.375,35                |  |  |  | € 44.871,53              |

**quota 2° acconto 40% € 24.410,77**

**quota a rimborso pari all'80%del finanziamento rideterminato**

**€ 48.821,54**

**(nota 2)** : 1° stato avanzamento lavori approvato con determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici n°18 del 18/11/2015-

**Quadro economico Finale**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Importo lavori lordo stato finale         | € 38.151,90        |
| ribasso d'asta                            | 42,100%            |
| importo manodopera non soggetto a ribasso | € 25.348,10        |
| oneri di sicurezza non soggetto a ribasso | € 1.500,00         |
|   | € 48.938,05        |
| I.V.A. sui lavori effettuati              | € 4.893,81         |
| Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)  | € 5.872,57         |
| somme a disposizione                      | € 1.022,50         |
| <b>totale post-Contabilità Finale</b>     | <b>€ 60.726,92</b> |
| a dedurre 1° acconto del 40%              | € 24.410,77        |
| a dedurre 2° acconto del 40%              | € 24.410,77        |
| <b>somma da liquidare a saldo</b>         | <b>€ 11.905,38</b> |

**(nota 3)**

**(nota 4)**

**(nota 5)**

2° economia € 658,09

## Comune di Corneliano d'Alba (CN)

---

**(nota 3)** : Certificato di ultimazione lavori in data 03/02/2016. L'importo dei **lavori ammessi** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determinazione del Responsabile dell'Servizio Lavori Pubblici n.11 del 13/07/2016

---

**(nota 4)** : L'importo delle **spese tecniche** ammissibili trova capienza nelle somme erogate con quota parte con mandato di pagamento n. 23 del 14/01/2014, nonchè liquidate al professionista con determinazioni del responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 18 del 18//11/2015, e n. 11 del 13/07/2016 ed inoltre al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 1963/06 con Determinazione del Responsabile dell'Servizio Lavori Pubblici n.11 del 13/07/2016.

---

**(nota 5)** : L'importo delle **somme a disposizione** relative al punto di consegna ENEL è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determinazione del Responsabile dell'Servizio Lavori Pubblici n.11 del 13/07/2016

---

deliberazione della giunta comunale n.49/GC del 14/07/2016 di vincolo di destinazione d'uso per 5 anni e di avvio mercato dal 10/03/2016