

Codice A1903A

D.D. 20 ottobre 2016, n. 631

D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013 - D.D. n. 610 del 18/09/2014 - Programmazione 2013-14 - Misura 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali. Rideterminazione del finanziamento ed autorizzazione all'erogazione della quota a saldo a fondo perduto a favore del Comune di Varallo (VC).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda "1" relativa al Comune di Varallo (VC) allegata al presente atto, riportante il quadro economico finale;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della quota a saldo pari ad Euro 67.920,87 a favore del Comune di Varallo (VC), utilizzando le risorse assegnate alla Misura 1, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013, con la D.D. n. 704/2014 e con il presente atto;
3. di destinare la quota rimanente e non utilizzata a favore del Comune di Varallo pari ad Euro 9.143,52 alle programmazioni successive come disposto dalla D.D. n. 610/2014.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Dott. Claudio Marocco

Allegato

VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - programmazione 2013-14

MISURA 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali - COMUNI POLO, SUBPOLO, INTERMEDI**Comune di Varallo (VC)**

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa						TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 22%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	
nell'ammissione hanno presentato il progetto esecutivo - Dati approvati con D.D. n. 610 del 18/09/2014	area mercatale del centro storico	€ 277.000,00	€ -	€ 8.000,00	€ 62.700,00	€ 34.200,00	€ 9.467,20	€ 391.367,20

riquantificazione spesa ammessa

Imp. lavori a base d'asta concesso € 272.571,23

importo manodopera non soggetto a ribasso € -

oneri di sicurezza non soggetto a ribasso € 8.000,00

IMPORTO CONTRATTUALE € 280.571,23

I.V.A. sui lavori € 61.725,67

Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri) € 33.668,55

somme a disposizione € 9.356,48

totale contributo ammissibile post-contratto € 385.321,93

1° economia € 6.045,27

quota 1° acconto 40% € 154.128,77**(nota 1)** : contratto rep n. 6564 del 01/12/2014 con Ditta Defabiani s.r.l. di Varallo (VC) - verbale consegna lavori in data 1/12/2014 - inizio lavori in data 11/12/2014

Comune di Varallo (VC)

Verifica stato avanzamento lavori	VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale	importo lavori 1° stato d'avanzamento - nota 2	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza				TOTALE STATO AVANZAMENTO
stato d'avanzamento a tutto il 31/07/2015	€ 112.228,49	€ 168.420,74		€ 4.960,00				€ 173.380,74

quota 2° acconto 40% € **154.128,77**

importo superiore al 40% dell'importo contrattuale

quota a rimborso pari all'80% del finanziamento rideterminato

€ **308.257,54**

(nota 2) : approvazione 1° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento n°1 con determinazione del responsabile del servizio 4° ripartizione "pianificazione-gestione territorio" n. 284 del 9/06/2015

Quadro economico Finale

Importo lavori da c.r.e	€	272.561,36	
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	-	
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	8.000,00	
	€	280.561,36	(nota 3)
I.V.A. sui lavori effettuati	€	61.723,50	
Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)	€	33.668,55	(nota 4)
somme a disposizione	€	225,00	(nota 5)

totale post-Contabilità Finale € **376.178,41**

2° economia € 9.143,52

Comune di Varallo (VC)

a dedurre 1° acconto del 40% € 154.128,77

a dedurre 2° acconto del 40% € 154.128,77

somma da liquidare a saldo € 67.920,87

(nota 3) : Certificato di ultimazione lavori in data 26/08/2016.. L'importo dei **lavori ammessi** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico - 4° Ripartizione n. 462 del 01/09/2016.

(nota 4) : L'importo delle spese tecniche ammissibili trova capienza nelle somme erogate al professionista con mandati di pagamento nn. 2059 e 2060 del 15/05/2015, nn. 239 e 240 del 18/01/2016, nn. 3869 e 3870 e 3871 del 30/08/2016.

(nota 5) : L'importo delle **somme a disposizione** sono erogate per il contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui al mandato di pagamento n. 2495 del 22/06/2015

deliberazione della giunta comunale n. 108 del 6/09/2016 di avvio mercato ie di vincolo di destinazione d'uso per 5 anni