

Codice A1903A

D.D. 2 novembre 2016, n. 660

**D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014 - D.D. n. 467 del 14/07/2015 - Programmazione 2014-15 - Misura 5: sostegno ai Comuni per la realizzazione di "Programmi di Qualificazione Urbana - Percorsi Urbani del Commercio". Autorizzazione all'erogazione della seconda quota a rimborso a favore del Comune di Costigliole Saluzzo (CN).**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda "1" relativa al Comune di Costigliole Saluzzo allegata al presente atto, riportante il quadro economico complessivo;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della seconda quota a rimborso pari al 40% dell'importo complessivo rideterminato in seguito alla gara d'appalto e sulla base della presentazione del primo stato di avanzamento lavori superiore al 40% dell'importo contrattuale, pari ad Euro 164.277,65 a favore del Comune di Costigliole Saluzzo, utilizzando le risorse assegnate alla Misura 5, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014, con la D.D. n. 814/2014 e con il presente atto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore  
**Dott. Claudio Marocco**

Allegato

## VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - programmazione 2014-15

**MISURA 5: Programmi di Qualificazione Urbana - "Percorsi urbani del commercio" - Comuni ammessi e finanziati ai sensi della D.D. n. 814/2014****Comune di Costigliole Saluzzo (CN)**

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa						TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	
Dati approvati con D.D. n. 467 del 14/07/2015	riqualificazione di via Vittorio Veneto	€ 400.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 40.500,00	€ 48.600,00	€ 5.900,00	€ 500.000,00

	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	TOTALE SPESA CONCESSA
Verifica progetto esecutivo								
notifica del 13/01/2016	riqualificazione di via Vittorio Veneto	€ 399.191,35	€ -	€ 5.000,00	€ 40.419,14	€ 48.502,96	€ 5.900,00	€ 499.013,45

**riquantificazione spesa ammessa**

Imp. lavori a base d'asta concesso € 357.495,79

ribasso d'asta 20,250%

importo manodopera non soggetto a ribasso € 41.695,56

oneri di sicurezza non soggetto a ribasso € 5.000,00

**IMPORTO CONTRATTUALE** € 331.798,45

I.V.A. sui lavori € 33.179,85

Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri) € 39.815,81

somme a disposizione € 5.900,00

**totale contributo ammissibile post-contratto** € 410.694,11

1° economia € 89.305,89

**quota 1° acconto 40%** € 164.277,64*(nota 1)***(nota 1)** : contratto rep. N. 2626 del 20/07/2016 con Ditta COGIBIT s.r.l. di Scarnafigi (CN) - consegna dei lavori in data 26/05/2016 - inizio lavori in data 26/05/2016 come anche comunicato nella nota di chiarimenti del sindaco in data 31/05/2016.

## Comune di Costigliole Saluzzo (CN)

Verifica stato avanzamento lavori	VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale	importo lavori 1° stato d'avanzamento - <b>nota 2</b>	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza				<b>TOTALE STATO AVANZAMENTO</b>
stato d'avanzamento a tutto il 29/07/2016	€ 132.719,38	€ 240.753,45		€ 3.678,29				€ 244.431,74

**quota 2° acconto 40%** € 164.277,65

importo superiore al 40% dell'importo contrattuale

**quota a rimborso pari all'80% del finanziamento rideterminato**

€ 328.555,29

**(nota 2)** : approvazione 1° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento n° 1 con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 328 del 22/09/2016.