

Codice A1903A

D.D. 27 marzo 2017, n. 135

D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013 - D.D. n. 610 del 18/09/2014 - Programmazione 2013-14 - Misura 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali. Autorizzazione all'erogazione della quota a saldo a fondo perduto a favore del Comune di Alpette (TO).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda n. "1" relativa al Comune di Alpette (TO) allegata al presente atto, riportante il quadro economico finale;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della quota a saldo a fondo perduto pari ad Euro 12.915,34 a favore del Comune di Alpette (TO), utilizzando le risorse assegnate alla Misura 1, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013, con la D.D. n. 704/2014 e con il presente atto;
3. di destinare la quota rimanente e non utilizzata a favore del Comune di Alpette pari ad Euro 1.099,75 a favore delle successive programmazioni ai sensi della D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Dott. Claudio Marocco

Allegato

MISURA 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali - AMBITO PRIORITARIO - Comuni ammessi e finanziabili.**Comune di Alpette (TO)**

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa						TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	
Dati approvati con D.D. n. 610 del 18/09/2014	piazza Forno	€ 74.490,87	€ -	€ 2.979,63	€ 7.747,05	€ 9.296,46	€ 1.099,75	€ 95.613,76

	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	TOTALE SPESA CONCESSA
Verifica progetto esecutivo	piazza Forno	€ 59.431,67	€ 15.059,20	€ 2.979,63	€ 7.747,05	€ 9.296,46	€ 1.099,75	€ 95.613,76
notifica del 1/04/2015 e del 30/07/2015	piazza Forno	€ 59.431,67	€ 15.059,20	€ 2.979,63	€ 7.747,05	€ 9.296,46	€ 1.099,75	€ 95.613,76

riquantificazione spesa ammessa

Imp. lavori a base d'asta concesso	€	59.431,67	
ribasso d'asta		35,222%	
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	15.059,20	
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	2.979,63	
IMPORTO CONTRATTUALE	€	56.537,48	(nota 1)
I.V.A. sui lavori	€	5.653,75	
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	€	6.784,50	
somme a disposizione	€	1.099,75	
totale contributo ammissibile post-contratto	€	70.075,47	1° economia € 25.538,29
quota 1° acconto 40%	€	28.030,19	

(nota 1) : contratto rep.825 del5/02/2016 con Ditta NORDEX s.r.l di Ozegna - verbale di consegna ed inizio lavori in data 14/03/2016

Comune di Alpette (TO)

Verifica stato avanzamento lavori	VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale	importo lavori 1° stato d'avanzamento <i>nota 2</i>	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza				TOTALE STATO AVANZAMENTO
stato d'avanzamento a tutto il 08/07/2016	€ 22.614,99	€ 45.406,42		€ 2.526,13				€ 47.932,55

quota 2° acconto 40% € **28.030,19**

importo superiore al 40% dell'importo contrattuale

quota a rimborso pari all'80%del finanziamento rideterminato

€ **56.060,38**

(nota 2) : approvazione 1° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento n°1 con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 43/T del 05/08/2016

Quadro economico Finale

Importo lavori netto da stato finale € 53.557,85

oneri di sicurezza non soggetto a ribasso € 2.979,63

€ 56.537,48 **(nota 3)**

I.V.A. sui lavori effettuati € 5.653,75

Spese Tec. consuntivo (+ i.v.a + oneri) € 6.784,50 **(nota 4)**

somme a disposizione € -

totale post-Contabilità Finale € **68.975,72**

2° economia € 1.099,75

a dedurre 1° acconto del 40% € 28.030,19

a dedurre 2° acconto del 40% € 28.030,19

somma da liquidare a saldo € **12.915,34**

(nota 3) : Certificato di ultimazione lavori in data 07/11/2016 L'importo dei **lavori concesso** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con delibera della Giunta Comunale n. 66 del 18/11/2016

(nota 4) : L'importo delle **spese tecniche** sono liquidate con mandati di pagamento n. 471 del 19/11/2015 e n. 774 del 21/11/2016

delibera della Giunta Comunale n. 10 del 10/02/2017 di vincolo di destinazione d'uso per 5 anni

determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 5/T del 13/01/2017