

Codice XST030

D.D. 1 giugno 2023, n. 496

**Esecuzione dei lavori di connessione del piazzale est del grattacielo della Regione Piemonte con la viabilità esistente di Via Nizza. A.T.I. C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (capogruppo) e IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (mandante). CUP J15B22000370002 - CIG 9340213B97. Determinazioni in merito al Certificato di regolare esecuzione.**



**ATTO DD 496/XST030/2023**

**DEL 01/06/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione"**

**OGGETTO:** Esecuzione dei lavori di connessione del piazzale est del grattacielo della Regione Piemonte con la viabilità esistente di Via Nizza. A.T.I. C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (capogruppo) e IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (mandante). CUP J15B22000370002 – CIG 9340213B97. Determinazioni in merito al Certificato di regolare esecuzione.

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 508/XST030 del 09.08.2022, per le motivazioni esposte e richiamate nel provvedimento cui si fa integrale rinvio *per relationem*, veniva, tra le altre cose, disposto:

«1. di approvare il progetto, conservato agli atti del procedimento, dei lavori di connessione del piazzale est di accesso al grattacielo della Regione Piemonte con la viabilità esistente di via Nizza e con i camminamenti e attraversamenti pedonali esistenti, oltre alla predisposizione impiantistica per l'impianto semaforico all'incrocio con la Via Farigliano, redatto dai funzionari tecnici della Struttura XST030 – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Ing. Luca Franzi e Arch. Davide Leanza;

2. di procedere, ..., all'affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., così come modificato dall'art. 1 del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, come in ultimo modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, dei lavori di connessione del piazzale est del grattacielo della Regione Piemonte con la viabilità esistente di via Nizza, all'A.T.I. C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Mandataria), corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA 00154410369) e IDROTERMICA Società Cooperativa (Mandante), con sede in Forlì, Via Vanzetti n. 1 (P. IVA 00336810403) Classe A.T.I. Costruttrici Palazzo Unico, per l'importo, al netto del ribasso, di € 88.714,63 oltre oneri di sicurezza per € 8.285,37 ed oltre IVA al 22% per € 21.340,00, e così per € 118.340,00 complessivi;

3. di dare atto che il quadro economico di progetto dei lavori di che trattasi viene così rideterminato:

a) Lavori	€88.714,63	
b) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€8.285,37	
c) Totale a)+b)		€97.000,00
d) Somme a disposizione		
d.1) IVA 22% su c)	€21.340,00	
d.2) Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 smi	€1.590,64	
d.3) Imprevisti e varie o.f.c.	€9.941,47	
d.4) Fondo per contenzioso o.f.c.	€2.982,44	
d.5) Recupero ribasso d'asta	€2.945,95	
e) Totale d)		€38.800,50
<b>Totale complessivo o.f.c.</b>		<b>€135.800,50</b>

4. ...omissis...

5. di dare atto che alla copertura del quadro economico di appalto ammontante a € 135.800,50 si farà fronte come segue:

- per i lavori pari € 88.714,63 esclusi oneri sicurezza per € 8.285,37 ed oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 21.340,00 e così per € 118.340,00 complessivi a favore dell'A.T.I. C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Mandataria), corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA 00154410369) e IDROTERMICA Società Cooperativa (Mandante), con sede in Forlì, Via Vanzetti n. 1 (P. IVA 00336810403) Classe A.T.I. Costruttrici Palazzo Unico, mediante apposito impegno sul capitolo 203450/2022;
- per fondo incentivi funzioni tecniche, ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., pari a € 1.590,64 mediante impegni di spesa separati sul capitolo 203450/2022, il primo pari all'80% per € 1.275,51 a favore di dipendenti pubblici diversi (codice benef. 2477) ex comma 3 del citato articolo, il secondo pari al 20% per € 318,13 relativo al fondo per beni strumentali ex comma 4 del citato articolo (beneficiari da individuare);
- per restanti somme a disposizione pari a € 15.869,86 o.f.c., mediante impegno prenotazione sul capitolo 203450/2022 con beneficiario determinabile successivamente;

...omissis...

8. di nominare Direttore Lavori l'Ing. Luca Franzi e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l'Arch. Davide Leanza.»;

con Determinazione Dirigenziale n. 519/XST030 del 24.08.2022, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. il R.U.P. disponeva l'efficacia dell'affidamento autorizzato con la predetta Determinazione Dirigenziale n. 508/XST030 del 09.08.2022;

in data 31.08.2022 il Direttore dei Lavori, Ing. Luca Franzi, procedeva alla consegna definitiva dei lavori in argomento;

in data 28.10.2022 veniva stipulato il contratto al REP. n. 412/2022;

durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse le seguenti proroghe:

- dalla Direzione Lavori con

. ordine di servizio OdS n.1 - 03.10.2022, a causa della realizzazione dell'approdo presso l'intersezione semaforica, della connessione del percorso LOGES e della posa di barriere a croce di Sant'Andrea a doppio montante, prorogava il termine dei lavori alla data del 20.10.2022;

. con ordine di servizio OdS n.2 - 20.10.2022, per la riconsegna dei cordoli di Luserna presso i magazzini dell'Amministrazione Comunale di Torino, prorogava il termine dei lavori alla data del 21.10.2022;

- dal Responsabile del Procedimento, con disposizione di servizio (prot. 69256/XST030 del 26.10.2022) a causa della preparazione dell'evento della visita del Presidente della Regione Piemonte e della Autorità presso il grattacielo della Regione Piemonte, prorogava, in ultimo il termine dei lavori alla data del 4.11.2022.

Preso atto dell'ultimazione dei lavori avvenuta in data 04.11.2022, come attestato dal Certificato di Ultimazione Lavori redatto dal Direttore Lavori Ing. Luca Franzi e sottoscritto dall'Impresa in data 08.11.2022, acclarato al prot. n. 71903/XST030 - 09.11.2022, con il quale si assegnava il termine di 28 giorni per il completamento o l'esecuzione di alcune lavorazioni.

Preso atto, altresì, dell'effettiva ultimazione dei lavori avvenuta in data 09.12.2022, come attestato dal Certificato di Ultimazione Lavori del Direttore Lavori, Ing. Luca Franzi, in data 12.12.2022 e sottoscritto dall'Impresa, acclarato al prot. n. 80100/XST030 del 20.12.2022;

Atteso che il Direttore Lavori, Ing. Luca Franzi, ha redatto il Conto Finale in data 10.01.2023, conservato agli atti del procedimento, e trasmesso con nota prot. 1470/XST030 in pari data.

Considerato che la Relazione sul Conto Finale, agli atti, attesta:

- che è stato effettuato (SAL 1 emesso in data 03/11/2022) un solo pagamento all'Impresa, ammontante a € 65.387,01 oltre oneri fiscali pari a € 14.385,14 (IVA 22%) per € 79.772,15 complessivi;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 96.695,02 oltre oneri fiscali pari a € 21.272,90 (IVA 22%) per € 117.967,92 complessivi;

con un credito a favore dell'Impresa, comprensivo della rata di saldo (10%) pari a € 9.700,00 o.f.e., di € 30.979,43 o.f.e.

Atteso che tale importo, per mero errore di calcolo, non tiene conto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, applicata nel SAL 1, ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., pari a € 328,58 e che, pertanto, il credito a favore dell'Impresa risulta rideterminato correttamente in € 31.308,01 oltre oneri fiscali pari a € 6.887,76 (IVA 22%) per € 38.195,77 complessivi.

Preso atto che dal Conto Finale e relativi documenti contabili, ai quali si rimanda nel dettaglio, si evince un discostamento fra la somma autorizzata a copertura dei lavori e quella contabilizzata:

- importo autorizzato compresi oneri sicurezza ed oneri fiscali IVA 22% € 118.340,00
- importo lavori eseguiti compresi oneri sicurezza ed oneri fiscali IVA 22%, risultante dallo stato finale € 117.967,92

con una minor spesa per l'Amministrazione ammontante a € 372,08 complessivi.

Considerato, ancora, che la Relazione sul Conto Finale attesta che rimane da corrispondere all'impresa, a seguito dei citati OdS:

- OdS n.1 - 03.10.2022 lavori per € 3.125,50 o.f.e.
- OdS n.2 - 20.10.2022 lavori per € 317,64 o.f.e.

la somma totale di € 3.443,14, oltre oneri fiscali pari a € 757,49 (IVA 22%), per € 4.200,63 complessivi, che trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico d'appalto nella voce

imprevisti.

Visto e ritenuto ammissibile il CRE - Certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 17.01.2023 e conservato agli atti del procedimento, redatto dal Direttore Lavori, Ing. Luca Franzì, attestante l'esecuzione regolare delle opere e la loro collaudabilità, trasmesso con nota prot. n. 12116/XST030 del 21/02/2023 che conferma l'importo a credito dell'Impresa, come determinato nel Conto Finale:

- € 31.308,01 oltre oneri fiscali pari a € 6.887,76 IVA 22%) per € 38.195,77 complessivi
- € 3.443,14 oltre oneri fiscali pari a € 757,49 (IVA22%) per € 4.200,63 complessivi, a seguito degli OdS 1 e 2 emessi dal Direttore Lavori.

Dato atto che il credito ancora da corrispondere all'Appaltatore ammontante a 31.308,01, oltre oneri fiscali pari a € 6.887,76 (IVA 22%) per € 38.195,77 complessivi, il cui riconoscimento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile e che il CRE - Certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 17.01.2023 dal Direttore Lavori, Ing. Luca Franzì, assumerà carattere definitivo decorsi due anni dal rilascio dello stesso, ai sensi dell'art. 102, comma 3 del D.Lgs 50/2016 s.m.i..

Stabilito di autorizzare il pagamento a favore dell'ATI C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Mandataria), corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA 00154410369) e IDROTERMICA Società Cooperativa (Mandante), con sede in Forlì, Via Vanzetti n. 1 (P. IVA 00336810403) - Classe A.T.I. Costruttrici Palazzo Unico - del credito residuo, come di seguito in dettaglio:

- € 31.308,01 oltre oneri fiscali pari a € 6.887,76 IVA 22%) soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 38.195,77 complessivi, subordinatamente alla presentazione della garanzia fidejussoria, prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., da calcolarsi sull'importo della rata di saldo pari a € 9.700,00 o.f.e., con i fondi dell'impegno 10604/2023 – capitolo 203450 ammontante a € 38.567,85 (ex imp. 11809/2022 assunto con DD 508/XST030/2022) individuando un'economia pari a € 372,08 sul citato impegno.
- € 3.443,14 oltre oneri fiscali pari a € 757,49 (IVA22%) soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 4.200,63 complessivi, con i fondi dell'impegno 10608/2023– capitolo 203450 ammontante a € 15.869,86 (ex imp. 11813/2022 assunto con DD 508/XST030/2022) individuando un'economia pari a € 11.669,23 sul citato impegno.

Verificata la pertinenza rispetto alla tipologia di spesa, la capienza dello stanziamento di competenza e la sufficiente iscrizione contabile di cassa, alla data del presente provvedimento, del capitolo 203450 - bilancio 2023, nonché la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i., secondo il principio applicato della contabilità finanziaria.

Dato atto dell'inesistenza di oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti al bilancio (oneri indiretti).

Considerato che le transazioni elementari, di cui ai movimenti contabili sopra citati, sono rappresentate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Capitolo 203450 - U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria Facipieri, nominata con D.G.R. n. 15-941 del 24/01/2020 Responsabile della Struttura Regionale XST024, ora XST030 - Gestione

del progetto “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione” a seguito di riorganizzazione di cui alla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 articolazione della direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, incarico confermato con D.G.R. n. 1-6429 del 23/01/2023 ed in ultimo prorogato con D.G.R. n. 9-6771 del 27/04/2023.

Stabilito che saranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i.

Atteso che saranno rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.04.2000” e della D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021 “Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046”.

Tutto ciò premesso,

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" s.m.i.;
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" s.m.i.;
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" s.m.i.;
- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" s.m.i.;
- D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;
- D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" s.m.i.;
- Legge 77/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
- Legge 120/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)";
- Legge 106/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio

2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.";

- Legge 108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.";
- D.G.R. n. 43-3529 in data 09/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.";
- D.G.R. n. 38-6152 in data 02/12/2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017.";
- D.G.R. n. 3-64471 del 30/01/2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023. che disciplina altresì le misure di prevenzione della corruzione nell'apposita sezione";
- L.R. 5 del 24 aprile 2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023);
- L.R. 6 del 24 aprile 2023 "Bilancio annuale di previsione finanziario 2023-2025";
- D.G. R. 1-6763 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025";

## **DETERMINA**

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il CRE - Certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 17.01.2023 e conservato agli atti del procedimento, del Direttore Lavori Ing. Luca Franzì, attestante l'esecuzione regolare delle opere e la loro collaudabilità, trasmesso con nota prot. n. 12116/XST030 del 21.02.2023;

2. di dare atto che nel CRE - Certificato di Regolare Esecuzione, viene confermato l'importo a credito dell'A.T.I. Affidataria, come determinato nel Conto Finale:

- € 31.308,01 oltre oneri fiscali pari a € 6.887,76 (IVA 22%) per € 38.195,77 complessivi;
- € 3.443,14 oltre oneri fiscali pari a € 757,49 (IVA 22%) per € 4.200,63 complessivi, a seguito degli OdS 1 e 2 emessi dal Direttore Lavori;

3. di dare atto che il credito ancora da corrispondere all'Impresa ammontante a 31.308,01 oltre oneri fiscali pari a € 6.887,76 (IVA 22%) per € 38.195,77 complessivi, il cui riconoscimento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile e che il CRE - Certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 17.01.2023 dal Direttore Lavori Ing. Luca Franzì, assumerà carattere definitivo decorsi due anni dal rilascio dello stesso, ai sensi dell'art. 102, comma 3 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;

4. di autorizzare il pagamento a favore dell'ATI C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Mandataria), corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA 00154410369) e IDROTERMICA Società Cooperativa (Mandante), con sede in Forlì, Via Vanzetti n. 1 (P. IVA 00336810403) - Classe A.T.I. Costruttrici Palazzo Unico - del credito residuo, come di seguito in dettaglio:

- € 31.308,01 oltre oneri fiscali pari a € 6.887,76 IVA 22%) soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 38.195,77 complessivi, subordinatamente alla presentazione della garanzia fideiussoria, prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., da calcolarsi sull'importo della rata di saldo pari a € 9.700,00 o.f.e., con i fondi dell'impegno 10604/2023 – capitolo 203450 ammontante a € 38.567,85 (ex imp. 11809/2022 assunto con DD 508/XST030/2022) individuando un'economia pari a € 372,08 sul citato impegno;
- € 3.443,14 oltre oneri fiscali pari a € 757,49 (IVA22%) soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 4.200,63 complessivi, con i fondi dell'impegno 10608/2023– capitolo 203450 ammontante a € 15.869,86 (ex imp. 11813/2022 assunto con DD 508/XST030/2022) individuando un'economia pari a € 11.669,23 sul citato impegno;

5. di dare atto che le transazioni elementari, di cui ai movimenti contabili sopra citati, sono rappresentate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  
Capitolo 203450 - U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria Facipieri, nominata con D.G.R. n. 15-941 del 24/01/2020 Responsabile della Struttura Regionale XST024, ora XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione" a seguito di riorganizzazione di cui alla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 articolazione della direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, incarico confermato con D.G.R. n. 1-6429 del 23/01/2023 ed in ultimo prorogato con D.G.R. n. 9-6771 del 27/04/2023;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 s.m.i. (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE (XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione")  
Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri