

Codice A1111C

D.D. 27 ottobre 2023, n. 1003

Appalto della fornitura e posa in opera di sistemi di movimentazione di classificazione (U.D.C.) destinati ad archivio di taluni locali ai piani denominati -1 e -2 dell'organismo denominato Corte Interrata della nuova "Sede Unica" della Regione Piemonte (codice CUP J16D15001770002 - Codice CIG n. 6569554775). Determinazione in merito al Certificato di verifica di conformità della fornitura e posa ai sensi del D.P.R



ATTO DD 1003/A1111C/2023

DEL 27/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale

OGGETTO: Appalto della fornitura e posa in opera di sistemi di movimentazione di classificazione (U.D.C.) destinati ad archivio di taluni locali ai piani denominati -1 e -2 dell'organismo denominato Corte Interrata della nuova "Sede Unica" della Regione Piemonte (codice CUP J16D15001770002 – Codice CIG n. 6569554775). Determinazione in merito al Certificato di verifica di conformità della fornitura e posa ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Premesso che:

Regione Piemonte è proprietaria dell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312 – via Passo Buole n. 22, ricadente nel più vasto ambito denominato "*zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL*" ed identificato, per brevità, come ZUT;

- con D.P.G.R. n. 8 del 1.2.2010 è stato adottato l'Accordo di Programma, sottoscritto in data 5.11.2009 tra Regione Piemonte, Città di Torino, RFI s.p.a., FS Sistemi Urbani s.r.l. finalizzato alla definizione di un programma di interventi nella Zona Urbana di trasformazione per la realizzazione del Palazzo Uffici regionali, dei nuovi comparti edilizi e delle opere infrastrutturali connesse;

- presso detta area in data 29.7.2022 sono stati ultimati (a meno del fabbricato denominato "Ex Asilo") i lavori, mediante locazione finanziaria di opera pubblica, per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente e le opere infrastrutturali connesse come da relativo Certificato di ultimazione dei lavori emesso dal Direttore lavori in data 26.8.2022 con l'assegnazione di termine ai sensi dell'art. 172, co. 2 del D.P.R. n. 554/1099 s.m.i.;

dato atto che, dovendo garantire la piena funzionalità del nuovo complesso amministrativo istituzionale per il trasferimento degli uffici regionali, si é reso necessario dar corso alla realizzazione di progetto della fornitura e posa in opera di sistemi di movimentazione di classificazione (U.D.C.) destinati ad archivio di taluni locali della nuova "Sede Unica" della Regione Piemonte;

dato atto che a riguardo del suddetto progetto di fornitura e posa:

- con Determinazione dirigenziale n. 807 del 30.12.2015 del Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale veniva approvato il progetto, poi rettificato con Determinazione n. 166 del 4 aprile 2016, per la fornitura e posa di sistemi di movimentazione di classificazione (U.D.C.) destinati ad archivio di taluni locali della nuova Sede Unica della Regione Piemonte in Torino, Via Passo Buole n. 22 (ora ridenominata Piazza Piemonte, 1) (codice CUP J16D15001770002), agli atti dell'Amministrazione Appaltante, per l'importo a base di gara, fissato in € 1.512.165,19 oltre I.V.A., (di cui € 12.165,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) e veniva disposto di porre lo stesso a base di gara mediante l'esperimento di procedura aperta, ex art. 3, comma 37, ed art. 54, comma 2 e 55, commi 1 e 5 del medesimo decreto;

- con il suddetto provvedimento dirigenziale veniva altresì disposto di approvare il relativo quadro economico di spesa del progetto dell'appalto che risultava indicativamente definito come segue:

TIPOLOGIA APPALTO	DESCRIZIONE	IMPORTO [€]
<i>A - FORNITURE</i>	A1. Archivi compattabili mediante di sistemi di movimentazione per unità di classificazione a corpo (trasporto e montaggio inclusi) soggetti a ribasso	1.500.000,00
	A.2. Oneri di sicurezza non soggetti ribasso (D.U.V.R.I.)	12.165,19
TOTALE FORNITURE A.1 + A.2		€ 1.512.165,19
<i>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</i>	B.1. Spese per commissioni di gara	5.000,00
	B.2. Imprevisti 5% (riferita alla voce A)	75.000,00
	B.3. Forniture, opere e servizi in economia	30.000,00
	B.4. Recupero del ribasso d'asta	0,00
	B.5. Iva 22% (riferita alla voce A)	332.676,34
	B.6. Fondo per gestione precontenzioso	50.000,00
	B.7. contributo a carico Stazione Appaltante ex Delibera 9 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2015, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP)	600,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7		493.276,34
TOTALE GENERALE A+B		2.005.441,53

- con la suddetta determinazione dirigenziale veniva disposto il finanziamento della spesa complessiva di € **2.005.441,53** (diconsi euro duemilionicinquemilaquattrocentoquarantuno/53) di cui al quadro economico di spesa dell'intervento secondo le indicazioni sotto riportate:

- **spesa di € 600,00** per contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (già A.V.C.P.), ex L. 23.12.2005 e correlata delibera n. CP del 9 dicembre 2014 – codice beneficiario 297876 - con i fondi del Cap. 210391 (assegnazione n 100396/2015) mediante adozione di specifico impegno (I. 4681/2015);

- **spesa complessiva di € 2.004.841,53** o.f.c. si fa fronte con i fondi del Cap. 210391 - assegnazione n. 100396/2015 mediante specifiche prenotazioni di impegno per beneficiari successivamente

determinabili come di seguito evidenziato:

- **spesa Forniture a base di gara: €1.844.841,53** (Cod. beneficiario da individuare 167964), di cui € 332.676,34 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii. (prenotazione di I. 4682/2015 in seguito P.I. ricl. 2393/2016);

- **Spese per commissioni di gara: € 5.000,00** (Cod. beneficiario da individuare 167964) (prenotazione di I. 4683/2015 in seguito P.I. ricl. 2394/2016);

- **Spese per imprevisti: € 75.000,00** (Cod. beneficiario da individuare 167964) (prenotazione di I. 4684/2015 in seguito P.I. ricl. 2395/2016);

- **Forniture, opere e servizi in economia: € 30.000,00** (Cod. beneficiario da individuare 167964); (prenotazione di I. 4685/2015. in seguito P.I. ricl. 2396/2016);

- **Fondo per gestione precontenzioso: € 50.000,00** (Cod. beneficiario da individuare 167964) (prenotazione di I. 4686/2015 in seguito P.I. ricl. 2397/2016);

- con Determinazione n. 13 del 28.01.2016, e successivi avvisi di rettifica approvati con determinazioni n. 37 del 26.02.2016 e n. 67 del 05.04.2016, il Dirigente dell'allora Settore Contratti – Persone Giuridiche – Espropri – Usi Civici in seguito Settore A1012B - Contratti, polizia locale e sicurezza integrata, competente alla gestione delle procedure di acquisizione sopra soglia comunitaria, procedeva all'approvazione dei restanti atti di gara (CIG n. 6569554775), costituiti dal bando integrale, dal relativo estratto e dal documento complementare "Disciplinare di gara", disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell'affidatario del Progetto della fornitura all'uopo predisposto dal Settore Patrimonio;

- il bando di gara veniva pubblicato nelle forme di legge e nei termini prescritti pervenivano n. 6 offerte e nella seduta pubblica del giorno 24.5.2016, di cui a verbale reg. n. 18/2016, l'Autorità di gara verificava la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa presentata a corredo delle offerte da parte dei concorrenti partecipanti;

- i lavori del cantiere adibito alla realizzazione della nuova sede per uffici della Regione Piemonte venivano di fatto interrotti nel corso dell'anno 2016 a causa dell'intercorsa liquidazione coatta amministrativa in data 30.10.2015 della Società Capogruppo del Raggruppamento affidatario dei lavori comportando la conseguente sospensione di tutte le procedure di gara correlate, avviate nel medesimo periodo, ivi compresa quella relativa all'affidamento della fornitura e posa degli archivi di cui trattasi;

- nel mese di giugno 2017 veniva disposto il riavvio del cantiere con l'obiettivo di ultimare i lavori ad opera della neo ricostituita A.T.I. Appaltatrice, composta da alcune delle restanti Imprese dell'originaria A.T.I. aggiudicataria, e delle conseguenti procedure di gara;

- il Settore Contratti dava pertanto corso alle attività di valutazione delle offerte pervenute in merito alla fornitura in oggetto, rinnovate nella loro validità dai concorrenti, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., agli atti dell'Amministrazione appaltante;

- con Determinazione n. 227 del 23.7.2018, il suddetto Settore Contratti, richiamata la nota pervenuta al Settore Contratti in data 2.2.2018 prot. n. 1347/A1305A dall'allora Dirigente del Settore Patrimonio Responsabile del Procedimento dell'appalto in argomento in merito, fra l'altro, alla positiva disamina delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta con il supporto della Commissione Giudicatrice, per le motivazioni esposte e richiamate nel provvedimento disponeva fra le diverse cose:

di approvare i verbali di gara e di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura e posa in opera di sistemi di movimentazione di classificazione (U.D.C.) destinati ad archivio di taluni locali della "Nuova Sede Unica" della Regione Piemonte all'Operatore Economico TEMREX S.r.l. – corrente in Altavilla Vicentina (VI) – Via Lago Maggiore 7/9, per l'importo offerto di € 780.000,00 o.f.e., oltre € 12.165,19 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. per € 174.276,34e così per complessivi € 966.441,53 o.f.i.;

preso atto che con appositi provvedimenti della Struttura regionale Struttura Temporanea Gestione

del Progetto Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione XST024 con riguardo all'appalto, mediante locazione finanziaria di opera pubblica ex art. 160 del D.lgs. n. 163/2006, dei lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale della Regione Piemonte venivano approvate apposite varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. per l'esecuzione di lavorazioni suppletive e di variante con conseguente assegnazione di giorni suppletivi e differimento del termine previsto per l'ultimazione dell'opera; atteso che con nota 125946 del 5.10.2021 la suddetta Struttura Temporanea regionale comunicava al Settore Patrimonio che, alla luce del cronoprogramma dei lavori attuale per la realizzazione della Nuova Sede Unica, è presumibile che la fornitura e posa di sistemi di movimentazione di classificazione (U.D.C.) destinati ad archivio di taluni locali della nuova Sede Unica possa aver luogo nell'autunno 2022, così come confermato al Settore Patrimonio nell'estate 2022 dalla suddetta Struttura in seguito Struttura temporanea Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione" XST030;

atteso che con Determinazione n. 505/A1111C del 9.8.2022 per le motivazioni riportate nel provvedimento veniva disposto di nominare l'Arch. Alberta Torrenco, dipendente regionale del Settore regionale Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, quale D.E.C. (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) e Verificatore della conformità del suddetto appalto per lo svolgimento di funzioni e compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile del suddetto appalto;

dato atto che la normativa in vigore durante l'espletamento della procedura di gara dell'appalto in oggetto era, tra l'altro, costituita dal D.Lgs. 12.4. 2006, n. 163: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE, e ss.mm.ii. e dal relativo Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

visto l'art. 216. (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 209 del 19.4.2016 ed entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione) il quale recita che: *"Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso (leggasi D.lgs. n. 50/2016) si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte."*;

preso atto che l'appalto in oggetto risulta assoggettato alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e al relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.;

considerato che l'art. 11, co. 6 del suddetto Codice prevede che l'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione e che la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. Il successivo comma 9 del medesimo articolo di legge stabilisce che, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo. All'aggiudicatario non spetta in tal caso alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate;

atteso che, come risulta dagli atti del procedimento, in esito a quanto richiesto dal Settore Patrimonio, l'Impresa aggiudicataria con comunicazione via PEC del 22.9.2022, acquisita in pari data al prot. n. 62586/A11000, confermava di voler dare seguito a quanto contenuto nell'offerta di gara a suo tempo presentata, viste le previsioni dell'art. 11, commi 6 e 9 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. applicabile all'appalto di cui trattasi;

atteso altresì che, nelle more delle attività prodromiche alla stipulazione del contratto, con Determinazione dirigenziale n. 631/A1111C del 10.10.2022 avente ad oggetto "Provvedimenti in ordine alla spesa della fornitura e posa in opera di sistemi di movimentazione di classificazione (U.D.C.) destinati ad archivio di taluni locali della nuova "Sede Unica" della Regione Piemonte (codice CUP J16D15001770002 – Codice CIG n. 6569554775) aggiudicato dal Settore Contratti con Determinazione n. 227 del 23.7.2018 all'Impresa TEMREX s.r.l. e del relativo Quadro Economico dell'intervento", per le motivazioni riportate e richiamate nel provvedimento a cui si fa integrale rinvio, veniva disposto:

"- di procedere al finanziamento della spesa derivante dall'aggiudicazione del suddetto appalto in favore della predetta Impresa Aggiudicataria TEMREX s.r.l. disposta dal Settore Contratti con Determinazione n. 227 del 23.7.2018 per l'importo di € 780.000,00 o.f.e., oltre € 12.165,19 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 792.165,19, oltre I.V.A. per € 174.276,35 e così per complessivi € 966.441,54 o.f.c.;

- di approvare il quadro economico di spesa del suddetto intervento di fornitura e posa (codice CUP J16D15001770002 – Codice CIG n. 6569554775) ammontante a complessivi € 1.127.41,53 o.f.c. con ridefinizione delle voci presunte di spesa come sotto ripartite:

TIPOLOGIA APPALTO	DESCRIZIONE	IMPORTO [€]
<i>A - FORNITURE</i>	A1. Archivi compattabili mediante di sistemi di movimentazione per unità di classificazione a corpo (trasporto e montaggio inclusi) soggetti a ribasso	780.000,00
	A.2. Oneri di sicurezza non soggetti ribasso (D.U.V.R.I.)	12.165,19
TOTALE FORNITURE A.1 + A.2		792.165,19
<i>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</i>	B.1. Spese per commissioni di gara	0.000,00
	B.2. Imprevisti	100.000,00
	B.3. Forniture, opere e servizi in economia	10.000,00
	B.4. Recupero del ribasso d'asta o.f.e	0,00
	B.5. Iva 22% (riferita alla voce A)	174.276,34
	B.6. Fondo per gestione precontenzioso e contenzioso	50.000,00
	B.7. contributo a carico Stazione Appaltante ex Delibera 9 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2015, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP)	600,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7		334.876,34
TOTALE GENERALE A+B		1.127.041,53

- di dare atto che l'art. 93 comma 7-ter del succitato Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. stabilisce che le risorse da accantonare nel suddetto fondo per la progettazione e l'innovazione si riferiscono agli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro e non ai casi di appalti di servizi e forniture (come da conforme il parere in materia di compensi incentivanti reso dal Settore Attività Legislativa e Consulenza giuridica della Direzione della Giunta regionale agli Uffici della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio come acquisito al prot. n. 58280 del 18.10.2021) e pertanto di confermare che il quadro economico di spesa del suddetto appalto che si riapprova ridefinito in alcune voci di spesa delle Somme a disposizione della S.A. con il presente provvedimento, in conformità con quanto disposto con la determinazione dirigenziale di indizione della gara n. 807/A1111C del 30.12.2015, non contempla l'accantonamento di risorse per il fondo ai sensi del citato art. 93 del D.lgs. n.163/2006 s.m.i.;

- di dare atto che alla spesa complessiva presunta di € **1.127.041,53** o.f.c. (di cui € 174.276,34 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.) di cui al suddetto quadro economico di spesa si fa fronte come di seguito riportato:

- spesa di € 600,00 per contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (già A.V.C.P.), ex L. 23.12.2005 e correlata delibera n. CP del 9 dicembre 2014 – codice beneficiario 297876 - con i fondi del Cap. 210391 mediante l'Impegno n. 4681/2015;

- restante spesa complessiva di € 1.126.441,53 o.f.c. si fa fronte mediante l'assunzione con il presente provvedimento di impegni e prenotazioni di impegni con i fondi del Cap. 210391 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 (annualità 2022-2023) come di seguito evidenziato:

- spesa Forniture e posa di gara: € 966.441,53 o.f.c. (di cui € 174.276,34 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.) (codice CUP J16D15001770002 – Codice CIG n. 6569554775): mediante l'assunzione di appositi impegni a favore dell'impresa aggiudicataria TEMREX s.r.l. (P. IVA omissis - Cod. beneficiario 376295) – con sede in Altavilla Vicentina (VI) – Via Lago Maggiore 7/9 sui fondi del Cap. 210391 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 (annualità 2022-2023) come di seguito indicato:

- . per € 579.864,92: impegno di spesa con i fondi del capitolo del Cap. 210391/2022 (Cod. beneficiario 376295); (I. n. 12997/2022 in seguito I. ricl n. 10763/2023)

- . per € 386.576,61 o.f.c.: impegno di spesa con i fondi del capitolo del Cap. 210391/2023 (Cod. beneficiario 376295); I. 1316/2023

- Spese per imprevisti € 100.000,00: prenotazione di impegno con i fondi del Cap. 210391/2022 a favore di beneficiari da individuare; (P.I. n. 12998/2022 in seguito I. ricl P.I. n. 10764/2023)

- Spesa per Forniture, opere e servizi in economia € 10.000,00: prenotazione di impegno con i fondi del Cap. 210391/2022 a favore di beneficiari da individuare; (P.I. n. 12999/2022 in seguito P.I. ricl n. 10765/2023)

- Spesa per Fondo per gestione precontenzioso e contenzioso € 50.000,00 o.f.c.: prenotazione di impegno con i fondi del Cap. 210391/2022 a favore di beneficiari da individuare; (P. I. n. 13000/2022 in seguito P.I. ricl n. 10766/2023)

- di dare atto che la transazione elementare, di cui ai suddetti Impegni e prenotazioni di Impegni è rappresentata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Transazione elementare Cap. 210391/2022-2023;

P.d.C. finanziario U 2.02.01.05.999;

- di dare atto che gli impegni di spesa e le prenotazioni di impegno di cui sopra sono assunti/e secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2), che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza e che sul predetto capitolo 210391/2022 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;

- di dare atto che la procedura si perfezionerà con un contratto di appalto rientrante nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.;

- di dare atto che il contratto di appalto, facendo riferimento al progetto posto a base di gara, è ricondotto alla forma di cui all'art. 3, comma 9, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i., ed alla modalità di cui all'art. 14, comma 2, lettera a), del medesimo decreto, riguardando la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto è il Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale Ing. Alberto SILETTO.”.

atteso che, riscontrata l'urgenza delle prestazioni d'appalto in oggetto al fine di garantire la piena fruibilità della Nuova Sede Unica onde evitare ulteriori costi a carico della Regione Piemonte in conseguenza dei canoni per fitti passivi delle sedi regionali in Torino delle quali era prevista la dismissione per effetto del progressivo trasferimento del personale regionale presso il nuovo complesso amministrativo istituzionale, il R.U.P. con nota prot 80761 del 22/12/2022 disponeva l'avvio in via d'urgenza parziale dell'appalto, nelle more delle formalità di legge, a cura del Settore regionale Contratti, previste per la stipulazione del contratto;

atteso altresì che in data 20.3.2023 veniva stipulato digitalmente, fra l'Impresa Appaltatrice e il Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, il contratto d'appalto della fornitura e posa di cui trattasi al rep. reg. n. 144/2023 del 22.03.2023;

vista la Determinazione dirigenziale n. 565/A1111C del 22/06/2023 con la quale, per le motivazioni riportate nel provvedimento cui si fa rinvio *per relationem*, è stato disposto:

“1. di approvare, ai sensi degli artt. 114 e 132, co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e 311, comma 2 lett. b) del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., gli elaborati della perizia suppletiva e di variante, agli atti del procedimento riportati in premessa, dell'appalto per la fornitura e posa di archivi compatibili presso il Palazzo Unico della Regione Piemonte di cui trattasi (codice CUP J16D15001770002 - Codice CIG 6569554775) e il relativo schema di atto di sottomissione, da stipularsi mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica ex art. 11, comma 13 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., sottoscritto unitamente ai vari documenti di perizia per preventiva accettazione dall'Appaltatrice TEMREX s.r.l. (P. IVA...omissis) che si impegna ad eseguire le prestazioni della perizia suppletiva e di variante agli stessi patti e condizioni del contratto principale per un maggior importo al netto del ribasso d'asta di € 74.855,95 o.f.e. oltre oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso per € 976,71 o.f.e. pari a totali € 75.832,66 o.f.e. per una maggiore spesa complessiva pari a € 92.515,85 o.f.c. (di cui € 16.683,19 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti) con conseguente rideterminazione dell'importo contrattuale in € 854.855,95 o.f.e. (al netto del ribasso) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 13.141,90 o.f.e. e così per complessivi netti € 867.997,85 o.f.e. pari a totali € 1.058.957,38 o.f.c.;

2. di approvare, per effetto della suddetta perizia di variante, il relativo nuovo quadro economico di spesa dell'appalto ammontante a complessivi € **1.127.041,53** o.f.c. così come ripartiti:

TIPOLOGIA APPALTO	DESCRIZIONE	IMPORTI €
<i>A FORNITURE</i>	A1. ARCHIVI COMPATTABILI MEDIANTE SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE PER UNITA' DI CLASSIFICAZIONE – IMPORTO A SEGUITO DI VARIANTE	854.855,95
	A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI aggiornato)	13.141,90
TOTALE A1 +A2		867.997,85

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	B1. Spese per commissioni di gara	0,00
	B2. Imprevisti	7.484,15
	B3. Forniture e opere e servizi in economia	10 000,00
	B.4 recupero ribasso d'asta	0,00
	B.5 IVA 22% (riferita voce A)	190.959,53
	B.6 Fondo per gestione contenzioso precontenzioso	50 000,00
	B.7 contributo a carico stazione appaltante ex Delibera 9 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2015, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVC pass)	€ 600,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7		259.043,68
TOTALE GENERALE A+B		1.127.041,53

.....omissis;

3. di dare atto che alla maggior spesa complessiva derivante dalla suddetta perizia suppletiva e di variante di € 74.855,95 o.f.e. oltre oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso per € 976,71 o.f.e. pari a totali € 75.832,66 o.f.e. per una maggiore spesa complessiva pari a € 92.515,85 o.f.c. (di cui € 16.683,19 per

IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.) si può far fronte mediante i fondi stanziati nel quadro economico di spesa dell'appalto fra le Somme a disposizione per Imprevisti prenotate a favore di beneficiari da individuare per € 100.000,00 di cui alla P.I. n. 10764/2023 (ROR P.I. n. 12998/2022) sul cap. 210391/2023 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 mediante movimento contabile di riduzione della P.I. 10764/2023 che viene ridotta di € 92.515,85 e rideterminata in € 7.484,15 e contestuale impegno di € 92.515,85 o.f.c. a favore della suddetta Società TEMREX s.r.l. con sede in Altavilla Vicentina (VI) – Via Lago Maggiore 7/9 (P. IVA omissis - cod. beneficiario 376295) (codice CUP J16D15001770002 - Codice CIG 6569554775);

4. di dare atto che il suddetto movimento contabile con riduzione della P.I. n. 10764/2023 e contestuale Impegno di spesa in favore della succitata Impresa è rappresentata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del provvedimento: (nдр: I. n. 14385/2023)

.....omissis;

5. di dare atto che l'impegno di spesa di cui sopra é assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2), che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza e che sul predetto capitolo 210391/2023 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;

6. di dare atto dell'inesistenza di oneri indiretti non compresi nello stanziamento;

7. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

8. di dare comunicazione dei contenuti del presente provvedimento all'Appaltatrice, al D.E.C. per gli atti conseguenti secondo le rispettive attribuzioni;

9. di dare atto che, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., disciplinanti il suddetto appalto, la Regione Piemonte Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale provvederà a dare

comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici;

10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto è il Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale Ing. Alberto SILETTO”.

visto l'Atto contrattuale di sottomissione relativo alla suddetta perizia suppletiva e di variante firmato digitalmente fra le parti in data 7.7.2023 rep. n. 351/2023;

vista la comunicazione dell'appaltatore di avvenuto completamento della fornitura oggetto d'appalto secondo quanto riportato nella perizia tecnica di variante, completa di allegati, trasmessa tramite PEC in data 07/07/2023;

visto l'attestato di completamento di fornitura/attestazione di fine fornitura e allestimento dell'arredo oggetto d'appalto emesso dal DEC il 10/07/2023;

visto il Certificato di verifica della conformità della fornitura e posa di cui trattasi rilasciato dal DEC in data 26.10.2023 il quale, fra le diverse cose, certifica che:

“... - l'appalto è stato eseguito, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, nel rispetto del capitolato, del contratto e del successivo atto di sottomissione di cui alla perizia suppletiva e di variante approvata.

considerato:

- che l'importo del contratto, regolarmente eseguito, come rideterminato a tutta la perizia approvata con D.D. n. 565/A1111C del 22/06/2023, ammonta ad € 854.855,95 o.f.e. oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 13.141,90 o.f.e. e così per complessivi netti € 867.997,85 o.f.e.;

- che ai termini del C.S.A. sono state corrisposte somme all'Appaltatore per totali € 518.194,72 o.f.e. (€ 237.649,56 o.f.e. per anticipazione del prezzo contrattuale + € 280.545,16 o.f.e. per rata al netto della ritenuta di € 2.603,99 o.f.e. dello 0,50%, ex art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, computata sul 60% (€ 520.798,71 o.f.e.) del corrispettivo rideterminato a seguito della perizia di variante approvata);

- viene ad essere quantificato conseguentemente il relativo credito del saldo finale del corrispettivo dell'Appaltatore in netti € 349.803,13 o.f.e. (importo comprensivo delle ritenute di legge di € 2.603,99 o.f.e. svincolabili a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del presente Certificato) oltre IVA pari a omissis 76.956,69 e così per totali € 426.759,82 o.f.c.;

*- viene ad essere quantificato conseguentemente il relativo credito del saldo finale del corrispettivo dell'Appaltatore in netti € **349.803,13 o.f.e.** (importo comprensivo delle ritenute di legge di € 2.603,99 o.f.e. svincolabili a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del presente Certificato) oltre IVA pari a € 76.956,69 e così per totali € 426.759,82 o.f.c.;*

visto il “DURC online” ,messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, in capo all'Impresa TEMREX S.r.l., di cui al certificato_INPS__37758221 del 26.09.2023, con scadenza di validità prevista per la data del 24.01.2024;

considerato tutto quanto sopra riportato in premessa, la sottoscritta in qualità di soggetto incaricato, con D.D. n. 505/A1111C del 9.8.2023, delle attività di DEC e di verifica di conformità dell'appalto della fornitura e posa in oggetto nonché la documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo prevista per il presente Certificato trasmessa dall'Appaltatrice in data 26/10/2023

CERTIFICA

- che le prestazioni indicate in oggetto e sopra descritte sono state eseguite dall'Impresa Appaltatrice, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, nel rispetto del C.S.A., del contratto e del successivo atto di sottomissione di cui alla perizia suppletiva e di variante approvata per l'importo di € 867.997,85 o.f.e.;

QUANTIFICA

in conseguenza dei pagamenti già effettuati in premessa riportati per totali € 518.194,72 o.f.e, il credito del saldo finale dell'Appaltatrice nella somma di **€ 349.803,13 o.f.e.** (comprensiva delle ritenute di legge di € 2.603,99 o.f.e. svincolabili a seguito dell'approvazione del presente Certificato).

Propone pertanto il pagamento del suddetto residuo credito di **€ 349.803,13 o.f.e.** (comprensivo delle suddette ritenute di legge pari a € 2.603,99 o.f.e.) all'Impresa Appaltatrice per le prestazioni eseguite a tacitazione di ogni suo diritto e pretesa, subordinatamente alla prevista approvazione di legge della Stazione Appaltante del presente Certificato con Determinazione dirigenziale.

L'approvazione del presente Certificato determinerà lo svincolo della polizza fideiussoria a titolo di garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto e della polizza assicurativa CAR, restando ferma la garanzia per i beni forniti .. ex art. 21 del C.S.A.

.....omissis." .";

atteso che, in attuazione di quanto previsto all'art. 323 del D.P.R. n. 207/2010, il suddetto Certificato é stato trasmesso dal D.E.C. il 26.10.2023 all'Impresa Appaltatrice che ha provveduto a sua volta a sottoscriverlo e a trasmetterlo alla Regione Piemonte in pari data;

ritenuto, per tutto quanto esposto e richiamato e ai sensi delle disposizioni del Titolo IV del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., di confermare e pertanto di approvare il Certificato di Verifica di Conformità, rilasciato in data 26.10.2023 dal funzionario regionale del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale Arch. Alberta Torrenco, attestante che l'appalto, realizzato dall'Impresa Appaltatrice TEMREX S.r.l. in virtù di contratto rep. reg. n. 144/2023 del 22.03.2023 e successivo atto di sottomissione del 7.7.2023 rep. reg. n. 351/2023 per l'importo di € 854.855,95 o.f.e. oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 13.141,90 o.f.e. e così per complessivi € 867.997,85 o.f.e., è stato eseguito, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, nel rispetto del capitolato, del contratto e del successivo atto di sottomissione di cui alla perizia suppletiva e di variante approvata e che, dedotte le somme corrisposte all'Appaltatore per totali € 518.194,72 o.f.e., residua un saldo finale del corrispettivo dell'Appaltatore pari a € 349.803,13 (importo comprensivo delle ritenute di legge di € 2.603,99 o.f.e. svincolabili a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di verifica di conformità) oltre IVA pari a € 76.956,69 e così per totali € 426.759,82 o.f.c.;

ritenuto altresì di autorizzare, secondo quanto riportato in narrativa e ai sensi della documentazione d'appalto (codice CUP J16D15001770002 – codice CIG 6569554775) agli atti del procedimento, il pagamento, mediante i fondi del Capitolo 210391/2023 (Impegni n. 1316/2023 e 14385/2023) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, in favore dell'Impresa Appaltatrice Temrex S.r.l. del saldo finale d'appalto pari a € 349.803,13 o.f.e. (comprensivo delle suddette ritenute di legge pari a € 2.603,99 o.f.e.) oltre IVA di € 76.956,69 soggetti a scissione dei pagamenti (Split payment) pagabile direttamente all'Erario ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. e così per totali € 426.759,82 o.f.c., dietro regolare fatturazione elettronica, a tacitazione di ogni diritto e pretesa

dell'Appaltatrice;

dato atto che l'erogazione della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice civile;

dato atto altresì che l'approvazione del predetto Certificato determinerà lo svincolo della polizza fideiussoria a titolo di garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto e della polizza assicurativa CAR-RCT-RCO di cui all'art. 10 del contratto d'appalto;

dato atto che il predetto Certificato di verifica di conformità della fornitura e posa in oggetto assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, restando ferma la c.d. "GARANZIA SUI BENI FORNITI" di cui all'art. 21 del C.S.A.;

vista la D.G.R. n. 30 maggio 2020, n. 11-1447 avente ad oggetto Artt. 22 e 24 della L.R. 23/08 e s.m.i.: affidamento dell'incarico di responsabile del Settore SC A1111C "Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale" articolazione della Direzione A11000 Risorse finanziarie e patrimonio all'Ing. Alberto Siletto;

vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30.01.2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023".;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000", come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, rubricato come "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 02.05.2006 - Suppl. Ordinario n.107) e s.m.i. applicabile all'appalto in oggetto;
- il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, rubricato come "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs 12.4.2006, n. 163, recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'." (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/2010 - Suppl. Ordinario n. 270) e s.m.i. applicabile all'appalto in oggetto;
- la Legge n. 120 dell'11.9.2020, di Conversione del Decreto Legge del 16.7. 2020, n. 76,

recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

- la Legge n. 108 del 29.7. 2021, di Conversione del D.L. 77 del 3.5. 2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.Lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la L. n. 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 7-411 del 13.10.2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006";
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13/4/2000" come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;
- la D.G.R. n. 43 - 3529 in data 09/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.";
- la D.G.R. n. 38 - 6152 del 2/12/2022 "Approvazione Linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29/08/2017";
- la D.G.R. n. 3-6447 del 30/01/2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023" che disciplina altresì, nell'apposita sezione, le misure della prevenzione della corruzione;
- la L.R. n. 5 del 24/04/2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)";
- la L.R. n. 6 del 24/04/2023 "Bilancio annuale di previsione finanziario 2023-2025";
- la D.G.R. 1-6763 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023- 2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025";
- la Legge regionale 31 luglio 2023, n. 14 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023- 2025";
- la D.G.R. n. 17-7391 del 03 agosto 2023 "Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 di cui alla D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023".;

determina

per le motivazioni espresse in premessa in relazione all'appalto della fornitura e posa in opera di sistemi di movimentazione di classificazione (U.D.C.) destinati ad archivio di taluni locali ai piani denominati -1 e -2 dell'organismo denominato Corte Interrata della nuova "Sede Unica" della Regione Piemonte (codice CUP J16D15001770002 – Codice CIG n. 6569554775) in Torino Via Passo Buole 22 (ora Piazza Piemonte, 1), affidato all'Impresa TEMREX S.r.l. (P. IVA 02453810034) con sede in Altavilla Vicentina (36077) - Via lago Maggiore, 5 in virtù di Determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 227 del 23.07.2018 (in esito a procedura di gara aperta ex D.lgs. n. 163/2006 s.m.i.) e successiva Determinazione di approvazione di perizia suppletiva e di variante n. 565/A1111C del 22/06/2023 per un importo totale di € 867.997,85 (oneri sicurezza inclusi) oltre IVA :

- di confermare e pertanto di approvare il Certificato di Verifica di Conformità della suddetta fornitura e posa, emesso in data 26.10.2023 dal funzionario regionale del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale Arch. Alberta Torrenco, attestante che l'appalto, realizzato dall'Impresa Appaltatrice TEMREX S.r.l. in virtù di contratto rep. reg. n. 144/2023 del 22.03.2023 e successivo atto di sottomissione del 7.7.2023 rep. reg. n. 351/2023 per l'importo di € 854.855,95 o.f.e. oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 13.141,90 o.f.e. e così per complessivi € 867.997,85 o.f.e., è stato eseguito, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, nel rispetto del capitolato, del contratto e del successivo atto di sottomissione di cui alla perizia suppletiva e di variante approvata e che, dedotte le somme corrisposte all'Appaltatore per totali € 518.194,72 o.f.e., residua un saldo finale del corrispettivo dell'Appaltatore pari a € 349.803,13 (importo comprensivo delle ritenute di legge di € 2.603,99 o.f.e. svincolabili a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di verifica di conformità) oltre IVA pari a € 76.956,69 e così per totali € 426.759,82 o.f.c.;

- di autorizzare, secondo quanto riportato in narrativa e ai sensi della documentazione d'appalto (codice CUP J16D15001770002 – codice CIG 6569554775) agli atti del procedimento, il pagamento, mediante i fondi del Capitolo 210391/2023 (Impegni n. 1316/2023 e 14385/2023) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, in favore dell'Impresa Appaltatrice Temrex S.r.l. del saldo finale d'appalto pari a € 349.803,13 o.f.e. (comprensivo delle suddette ritenute di legge pari a € 2.603,99 o.f.e.) oltre IVA di € 76.956,69 soggetti a scissione dei pagamenti (Split payment) pagabile direttamente all'Erario ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. e così per totali € 426.759,82 o.f.c., dietro regolare fatturazione elettronica, a tacitazione di ogni diritto e pretesa dell'Appaltatrice;

- di dare atto che l'approvazione del predetto Certificato determinerà lo svincolo della polizza fideiussoria a titolo di garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto e della polizza assicurativa CAR- RCT- RCO di cui all'art. 10 del contratto d'appalto;

- di dare atto che l'erogazione della suddetta somma a saldo di ogni pretesa non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice civile;

- di dare atto che il predetto Certificato di verifica di conformità della fornitura e posa in oggetto assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, restando ferma la c.d. "GARANZIA SUI BENI FORNITI" di cui all'art. 21 del C.S.A.;

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto è il Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale Ing. Alberto SILETTO"

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché sul sito istituzionale www.regione.piemonte.it nella Sezione Amministrazione trasparente nella *Sezione "Bandi di Gara e contratti"* "*Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori*" in esecuzione della deliberazione ANAC della deliberazione n. 7 del 17/01/2023 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024 (Allegato IX) viste le disposizioni dell'art. 37, c. 1, lett. b) D.lgs. n. 33/2013 s.m.i..

IL DIRIGENTE (A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili,
economato e cassa economale)
Firmato digitalmente da Alberto Siletto