

Codice A1112C

D.D. 21 marzo 2024, n. 282

**Lavori per la "Ricostruzione della tettoia del Podere San Umberto - Frazione Stupinigi di Nichelino (TO)". CUP: J13D19000240002 - CIG: 9545532632. Proroga ultimazione lavori.**



**ATTO DD 282/A1112C/2024**

**DEL 21/03/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro**

**OGGETTO:** Lavori per la “Ricostruzione della tettoia del Podere San Umberto - Frazione Stupinigi di Nichelino (TO)”. CUP: J13D19000240002 - CIG: 9545532632. Proroga ultimazione lavori.

Con Determinazione Dirigenziale n. 194/A1112C/2023 del 07.03.2023 si è proceduto all’aggiudicazione dell’appalto relativo ai Lavori di “ Ricostruzione della tettoia del Podere San Umberto - Frazione Stupinigi di Nichelino (TO)” (CIG 9545532632) all’impresa C.S.G Costruzioni srl (cod. ben.380284), con sede in Via Casale 30/E, 10034 – CHIVASSO FR.CASTELROSSO (TO) P.IVA 09133030016, per l’importo complessivo di Euro 517.355,46 di cui euro 47.032,31 per IVA al 10%, mediante stipula di contratto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma14, del Dlgs. 50/2016, secondo le clausole negoziali essenziali contenute nelle Condizioni generali di contratto del Me.PA, nelle more dell’ultimazione delle ulteriori verifiche del possesso dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del Codice dei contratti pubblici;

visto quanto stabilito dall'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto la durata dei lavori risulta pari a giorni 182 (centoottantadue) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi doveva avvenire entro il giorno 13/12/2023;

rilevato che il Capitolato speciale d’appalto all’art.15, rubricato “Proroghe”, espressamente ed integralmente richiama l’art.107 del D.lgs 50/2016 che al comma 5 prevede al comma 1: “*Se l’Appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al precedente articolo 14, può chiedere la proroga del predetto termine, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14” e al comma 2 “ In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata, anche in relazione alla specifica circostanza della tardività”;*

atteso che, con Determinazione Dirigenziale n. 1169/A1112C/2023 del 05.12.2023 si è disposto di procedere, per quanto espresso in preambolo, alla modifica delle pattuizioni contrattuali del

contratto d'appalto affidato con Determinazione Dirigenziale n. 194/A1112C/2023 del 07/03/2023 alla società C.S.G Costruzioni srl (cod. ben.380284), e di approvare la perizia di variante proposta ai sensi dell'art.8 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2018 n.49 dal Direttore Lavori, arch. Dario Vineis, facente parte del raggruppamento capeggiato da PHI-GROUP s.r.l. engineering & consulting, a norma del combinato disposto dell'art.106, comma 2 e comma 12, del Dlgs 50/2016 e smi ed il conseguente Atto di sottomissione;

considerato che con la medesima Determina Dirigenziale si è stabilito di approvare, per effetto delle nuove opere in variante, la proroga di 40 giorni naturali, successivi e continui della consegna dei lavori spostando in tal modo la data prevista per la conclusione degli stessi al 22/01/2024;

visto che la ditta C.S.G Costruzioni srl con nota pervenuta via PEC, prot. n. 3553 del 18/01/2024, ha avanzato ulteriore richiesta di proroga di 50 giorni causa rallentamenti lavori, non imputabili all'esecutore ma a ritardi nella consegna della fornitura ed ha avanzato la necessità di riorganizzare le attività a seguito di quanto sopra al fine di eseguire le opere nel pieno rispetto dei disposti contrattuali e di Capitolato;

considerato che in seguito all'accoglimento della proroga il termine per l'ultimazione dei lavori è stato conseguentemente individuato alla data del 12/03/2024;

vista la nota pervenuta via PEC, prot. n. 13663 del 11/03/2024, con la quale la ditta C.S.G Costruzioni srl ha avanzato ulteriore richiesta di proroga di 25 giorni in quanto il termine dei lavori non è stato possibile rispettarlo a causa delle piogge incessanti che nei giorni precedenti alla fine lavori ha causato disagi nella consegna della fornitura e nel montaggio della stessa;

considerato che il RUP a seguito di tale ulteriore richiesta di proroga ha incontrato in data 11/03/2024 il Direttore tecnico di cantiere della ditta C.S.G Costruzioni srl ed il DL arch Dario Vineis, ed ha richiesto l'invio di un cronoprogramma aggiornato rispetto alle lavorazioni mancanti oltre ad un parere del DL in merito alla richiesta di proroga, rimandando la decisione rispetto alla concessione della stessa a seguito di tali invii;

visto il cronoprogramma inviato dalla ditta C.S.G Costruzioni srl in data 19/03/2024 prot. n.15119;

vista la nota pervenuta via PEC, prot. n. 13787 del 12/03/2024, con la quale il Direttore dei Lavori esprime parere favorevole alla richiesta formulata dall'appaltatore;

ritenuto pertanto, per le motivazioni esposte e richiamate, di concedere, in accoglimento della richiesta dell'impresa, una proroga di 10 giorni naturali e consecutivi al termine per l'ultimazione dei lavori a condizione che da parte dell'Appaltatore non possano essere accampate pretese o diritti di sorta in contrasto con le condizioni del contratto;

visto l'art. 107, comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii;

considerato che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), è l'Arch. Fabio Palmari in forza della DGR 4-5439 del 29.7.2022 con la quale è stato nominato dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro;

vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021".

Tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs n. 165/2001;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- visto il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- visto l'art 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

#### *determina*

Di concedere, per le motivazioni esposte e richiamate in premessa, all'impresa C.S.G Costruzioni srl (cod. ben.380284), con sede in Via Casale 30/E, 10034 – CHIVASSO FR.CASTELROSSO (TO) P.IVA 09133030016, appaltatrice dei lavori di “ Ricostruzione della tettoia del Podere San Umberto - Frazione Stupinigi di Nichelino (TO)” (CIG 9545532632) una proroga di 10 giorni naturali e consecutivi al termine previsto per l'ultimazione lavori;

di dare atto che per la proroga concessa con il presente provvedimento, il termine per l'ultimazione dei lavori risulta conseguentemente individuato alla data del 22/03/2024;

di dare comunicazione all'Appaltatore che la concessione della proroga non può costituire motivo per accampare diritti e pretese diverse da quelle derivanti dagli accordi contrattuali.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010; si dispone, ai sensi dell' art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” della presente determinazione.

IL DIRIGENTE (A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro)

Firmato digitalmente da Fabio Palmari