

Codice A1820C

D.D. 22 ottobre 2025, n. 2059

Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468 - BI_A18_L213_23_002 - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI TRATTI DEL TORRENTE CERVO IN LOCALITÀ EX TRAVERSA SILIT E DEL TORRENTE OROPA IN LOCALITÀ OROPA NEL COMUNE DI BIELLA - BI_A18_L213_23_002 CUP J48H24000090001 - CIG B3868F607D. Approvazione del Conto Finale, della relazione al conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione.



ATTO DD 2059/A1820C/2025

DEL 22/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468 – BI_A18_L213_23_002 - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI TRATTI DEL TORRENTE CERVO IN LOCALITÀ EX TRAVERSA SILIT E DEL TORRENTE OROPA IN LOCALITÀ OROPA NEL COMUNE DI BIELLA - BI_A18_L213_23_002 CUP J48H24000090001 – CIG B3868F607D. Approvazione del Conto Finale, della relazione al conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione.

Visto che l'articolo 1 della legge 213/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, dispone al comma 464, l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti diretti per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028; per la Regione Piemonte il contributo annuo è di euro 4.115.000,00

Visto che, secondo il disposto del comma 464 della legge 213/2023, la Regione Piemonte è assegnataria del contributo annuale da impiegare per investimenti diretti per i quali è soggetto attuatore.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 15-8221 del 26 febbraio 2024, che ha approvato cinque opere pubbliche elencate nell'allegato A1 alla deliberazione medesima, una per la messa in sicurezza degli edifici di competenza della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e quattro per la messa in sicurezza del territorio di competenza della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

Visto che con nota n. 9753 del 26/02/2024 il Settore infrastrutture e pronto intervento ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA), Ufficio 2, l'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, contenente per ciascun intervento il

Codice Unico di Progetto (CUP) e il relativo importo.

Visto che le Direzioni Regionali, assegnatarie delle risorse per la realizzazione degli interventi, sono responsabili dell'attuazione degli stessi e si devono impegnare, direttamente o tramite l'esternalizzazione di servizi, nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione.

Visto che le Direzioni Regionali sono responsabili per ciascun intervento del monitoraggio, della rendicontazione e della conservazione della documentazione, nonché dell'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP – MOP).

Visto che la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (A1800A) è, tramite il Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli (A1820C), il soggetto attuatore cui compete la realizzazione del seguente intervento: Codice intervento BI_A18_L213_23_002 - CUP J48H24000090001 - per le "Opere di sistemazione idraulica di tratti del Torrente Cervo in località ex traversa Silit e del Torrente Oropa in località Oropa nel comune di Biella" per un importo pari ad Euro 260.000,00.

Visto che con Determina del Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (DD n. 435/A1800A/2024 del 29/02/2024) per l'intervento in oggetto, approvato con D.G.R. n. 15-8221 del 26/02/2024 a valere sui fondi dell'art. 1, commi da 464 a 468 della Legge 213/2023, è stato nominato Responsabile Unico di Progetto (RUP) il Dirigente del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli Ing. Roberto Crivelli.

Visto che con Determina Dirigenziale n. 624/A1820C/2024 del 20/03/2024 è stata approvata la scheda di progetto contenente la descrizione del progetto, il cronoprogramma procedurale e finanziario e il quadro economico dell'intervento.

Visto che con D.G.R. 25-8439 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Variazioni su risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Seconda variazione)" sono stati istituiti gli idonei capitoli di bilancio.

Visto che con Determina Dirigenziale n. 1004/A1820C/2024 del 13/05/2024 il Settore ha provveduto all'accertamento in entrata sul Cap. 28122 – tipo finanziamento – Fondi Statali – Titolo Cod. 4 – Entrate in conto capitale - e contestuale prenotazione degli impegni sul Cap. 200638 Titolo Cod. 2 – Spese in conto capitale, dell'importo complessivo della spesa sulle annualità 2024 - 2025 e 2026 del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 di euro 260.000,00.

Visto che nell'ambito del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche è prevista la realizzazione di opere di sistemazione idraulica di tratti del Torrente Cervo in località ex traversa Silit e del Torrente Oropa in località Oropa nel comune di Biella, per un importo complessivo stimato di euro 260.000,00.

Vista la Determinazione del Dirigente n. 2329/A1820C/2024 del 07/11/2024 con la quale il Settore Tecnico regionale di Biella_Vercelli ha dato atto che il provvedimento medesimo costituisce autorizzazione per quanto di competenza dello stesso Settore in materia idraulica, relativamente agli interventi di sistemazione idraulica di tratti del Torrente Cervo in località ex traversa Silit e del Torrente Oropa in località Oropa nel comune di Biella.

Visto l'art. 63 c. 1 e l'art. 2, comma 1 dell'allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023, per l'individuazione delle stazioni appaltanti o centrali di committenza iscritte all'elenco istituito presso l'ANAC delle

S.A. qualificate e preso atto che la Regione Piemonte è qualificata come stazione appaltante per lavori al livello L1.

Visto che l'art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Visto che l'articolo 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 prevede l'adozione della decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Vista la Determina Dirigenziale n. 2329/A1820C/2024 del 07/11/2024 di approvazione del progetto esecutivo ed a contrarre con il seguente quadro economico:

Quadro Economico			
a1	Importo per l'esecuzione dei lavori		€ 183.000,00
a2	Importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetto a ribasso)		€ 11.000,00
a3	Importo totale dei lavori e degli oneri per la sicurezza		€ 194.000,00
Somme a disposizione dell'amministrazione			
b1	Incentivo per il Responsabile del Procedimento (2% di a3)		€ 3.880,00
b3	Spese tecniche per progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 11.350,00	
b4	Contributo previdenziale (4% di b2)	€ 454,00	
b5	Totale spese tecniche e contributo previdenziale		€ 11.804,00
b6	IVA 22% su lavori e oneri sicurezza (22% di a3)		€ 42.680,00
b7	IVA 22% su spese tecniche e contr. prev. (22% di b5)		€ 2.596,88
b8	Contributo ANAC		€ 250,00
b9	Spese per procedure autorizzative		€ 250,00
b10	Imprevisti, arrotondamento e revisione		€ 4.539,12

	prezzi		
b	Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€ 66.000,00
c	Importo totale di progetto		€ 260.000,00

Preso atto che a seguito di gara a procedura negoziata con DD n. 2602/A1820C/2024 del 05/12/2024 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in favore della ditta BELINGHERI CRISTOFORO S.r.l. con sede in Colere (BG), Via Monte Ferrante n° 5 - p.iva/c.f. 01633080161 per l'importo di Euro 114.917,27 al netto del ribasso del 14,99 % sull'importo a base d'asta di Euro 135.180,89, oltre agli oneri della sicurezza pari Euro 11.000,00 e costo della mano d'opera, al netto delle spese generali e dell'utile dell'impresa, pari a Euro 47.819,11, per un totale complessivo di Euro 173.736,38 e a seguito dell'aggiudicazione in parola è stato rimodulato il quadro economico come segue:

Quadro Economico				
a1	Importo per l'esecuzione dei lavori		€ 162.736,38	
a2	Importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetto a ribasso)		€ 11.000,00	
a3	Importo totale dei lavori e degli oneri per la sicurezza			€ 173.736,38
Somme a disposizione dell'amministrazione				
b1	Incentivo per il Responsabile del Procedimento (2% di a3)		3.880,00 €	
b3	Spese tecniche per progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 11.350,00		
b4	Contributo previdenziale (4% di b2)	€ 454,00		
b5	Totale spese tecniche e contributo previdenziale		€ 11.804,00	
b6	IVA 22% su lavori e oneri sicurezza (22% di a3)		€ 38.222,00	
b7	IVA 22% su spese tecniche e contr. prev. (22% di b5)		€ 2.596,88	
b8	Contributo ANAC		€ 250,00	
b9	Spese per procedure autorizzative		€ 250,00	
b10	Imprevisti, arrotondamento e revisione prezzi		€ 29.260,74	
b	Totale somme a disposizione dell'amministrazione			€ 86.263,62
c	Importo totale di progetto			€ 260.000,00

Preso atto altresì che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di cui sopra ed in esito alle verifiche di legge e alla successiva richiesta della documentazione per la stipula del contratto, in data 10/12/2024 è stato stipulato contratto d'appalto rep. n. 566 del 18/12/2024.

Considerato che con Determina Dirigenziale n. 55/A1820C/2025 del 15/01/2025 è stato nominato Direttore dei Lavori il dott. Michele Cressano, funzionario del Settore tecnico Regionale Biella e Vercelli A1820C e l'ufficio di direzione lavori;

Considerato che i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori in data 24/01/2025 come da verbale in pari dati;

Considerato che i lavori sono stati sospesi dal 24/01/2025 al 05/03/2025, per un totale di 40 giorni come desumibile dal verbale di sospensione lavori del 24/01/2025 e verbale di ripresa lavori del 05/03/2025;

Rilevato che come disposto dalla D.L in data 19/03/2025 e 29/04/2025 durante i lavori si è riscontrata la necessità di far eseguire ulteriori lavorazioni qui di seguito in dettaglio:

- Ordine di Servizio n. 1 del 19/03/2025 del Direttore dei Lavori per cui a seguito di evidenti fenomeni erosi in sponda sinistra del T. Oropa in prossimità del muro di spalla del ponte pedonale, è stato disposto ai sensi dell'art. 120, comma 7., lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. all'Impresa BELINGHERI CRISTOFORO S.r.l.. al fine di provvedere all'esecuzione di lavori di difesa spondale in sponda sinistra del T. Oropa in prossimità del muro di spalla del ponte pedonale, da realizzarsi con le stesse modalità previste dal progetto riguardanti opere attinenti alle sottomurazioni;

- Ordine di Servizio n. 2 del 29/04/2025 del Direttore dei Lavori per cui a a seguito degli eventi atmosferici calamitosi del 15/16 aprile 2025 che hanno interessato il T. Oropa, è stato disposto ai sensi dell'art. 120, comma 7., lett. c) dl D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. all'Impresa BELINGHERI CRISTOFORO S.r.l.. di provvedere all'esecuzione di ulteriori lavori sulla traversa T2 e T3 e alla rimozione del materiale in area demaniale ubicate nel bacino idrografico del T. Oropa;

- che l'importo derivante dalle ulteriori lavorazioni pari a Euro 21.130,84 a cui applicare il ribasso d'asta del 14,99% e quindi per un importo netto di Euro 17.963,33 comprensivo dell'importo per costo della manodopera pari a Euro 5.521,49;

Considerato che l'impresa appaltatrice con lettera prot. n. 25444 del 04/06/2025 ha comunicato dichiarata la fine lavori alla data del 26/05/2025, accertata con verbale del Direttore dei Lavori sottoscritto in data 11/06/2025;

Considerato che per l'importo derivante dalle ulteriori lavorazioni di cui sopra è stato sottoscritto tra le parti l'atto di modifica al contratto d'appalto in data 25/07/2025 e approvato/confermato con Determina Dirigenziale n. 1514/A1820C/2025 del 31/07/2025 e successivamente parzialmente rettificato per mero errore materiale con sottoscrizione tra le parti a di rettifica dell'atto di modifica al contratto d'appalto avvenuta in data 20/08/2025 e approvato/confermato con Determina Dirigenziale n. 1639/A1820C/2025 del 21/08/2025;

Considerato che a seguito relazione all'atto di modifica contrattuale rettificato in data 20/08/2025 ne deriva il seguente nuovo quadro economico aggiornato:

Quadro Economico				
a1	Importo per l'esecuzione dei lavori		€ 162.736,38	
a1bis	Importo per l'esecuzione dei lavori comprensivo del costo della manodopera (atto modifica contratto rettificato)		€ 17.963,33	
a2	Importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetto a ribasso)		€ 11.000,00	
a3	Importo totale dei lavori e degli oneri per la sicurezza			€ 191.699,71
Somme a disposizione dell'amministrazione				
b1	Incentivo per il Responsabile del Procedimento (2% di a3)		3.880,00 €	
b3	Spese tecniche per progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 11.350,00		
b4	Contributo previdenziale (4% di b2)	€ 454,00		
b5	Totale spese tecniche e contributo previdenziale		€ 11.804,00	
b6	IVA 22% su lavori e oneri sicurezza (22% di a3)		€ 42.173,94	
b7	IVA 22% su spese tecniche e contr. prev. (22% di b5)		€ 2.596,88	
b8	Contributo ANAC		€ 250,00	
b9	Spese per procedure autorizzative		€ 250,00	
b10	Imprevisti, arrotondamento e revisione prezzi		€ 7.345,47	
b	Totale somme a disposizione dell'amministrazione			€ 68.300,29
c	Importo totale di progetto			€ 260.000,00

Considerato che con Determina Dirigenziale nr. 1886/A1820C/2025 del 29/09/2025, è stata integrata la Determina Dirigenziale nr. 1639/A1820C/2025 del 21/08/2025 (ad oggetto rettifica all'atto di modifica contrattuale), per quanto riguarda gli aspetti di competenza contabile e di disponibilità economica sull'intervento in oggetto;

Evidenziato, inoltre, che, come risultante dalla "Relazione al conto finale" redatta dal Direttore dei Lavori in data 13/10/2025- allegato parte integrante - sono riportati tutti i passaggi e tutto lo "storico" relativo alla fase di esecuzione dei lavori in oggetto;

Dato atto che:

– l'importo dei lavori eseguiti è stato contabilizzato a misura e ammonta a € 191.699,71, oltre

I.V.A., secondo le risultanze del Conto Finale redatto dal Direttore dei Lavori;
– il Direttore dei Lavori ha redatto in data 13/10/2025 il Certificato di Regolare Esecuzione da cui risulta un credito all'impresa di Euro € 25.000,05 (diconsi euro venticinquemila/05) quale rata finale;

Considerato, infine, che all'impresa BELINGHERI CRISTOFORO S.r.l. sono stati corrisposti complessivamente € 167.537,34 oltre IVA al 22%, e resta pertanto da corrispondere la somma di Euro 25.000,05 (euro 24.162,37 quale rata finale lavori ed Euro 837,69 quale trattenuta a garanzia dello 0,50% , importo che sarà svincolata ad avvenuta approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8–8111 del 25/01/2024;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 " Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 Aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte;
- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- D.P.G.R. 21 dicembre 2023, N. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- Determina Dirigenziale n. 1004/A1820C/2024 del 13/05/2024;
- Determina Dirigenziale n. 2329/A1820C/2024 del 07/11/2024;
- Determina Dirigenziale n. 2602/A1820C/2024 del 05/12/2024;
- Determina Dirigenziale n. 55/A1820C/2025 del 15/01/2025;
- Determina Dirigenziale n. 1514/A1820C/2025 del 31/07/2025;

- Determina Dirigenziale n. 1639/A1820C/2025 del 21/08/2025;
- Determina Dirigenziale n. 1886/A1820C/2025 del 29/09/2025;

determina

per le ragioni espresse in premessa:

- di approvare il Conto Finale, per cui risulta un credito all'impresa BELINGHERI CRISTOFORO S.r.l. di Euro 25.000,05 oltre IVA di legge, e la Relazione sul Conto Finale redatti dal Direttore dei lavori in data 13/10/2025
- di dare atto che, a fronte di regolare emissione di fatture elettroniche, è già stato liquidato a all'impresa BELINGHERI CRISTOFORO S.r.l. l'importo complessivo di Euro 167.537,34 oltre IVA di legge relativo agli Stati di avanzamento Lavori n.1 del 10/04/2025 – CdP n. 1 del 13/05/2025 e n. 2 del 06/05/2025 – CdP n. 2 del 24/06/2025;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 13/10/2025 con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori di OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI TRATTI DEL TORRENTE CERVO IN LOCALITÀ EX TRAVERSA SILIT E DEL TORRENTE OROPA IN LOCALITÀ OROPA NEL COMUNE DI BIELLA - BI_A18_L213_23_002 CUP J48H24000090001 – CIG B3868F607D come da contratto sottoscritto in data 10/12/2024 con atto rep. n. 566 del 18/12/2024, sottoscritto dall'impresa appaltatrice senza riserve;
- di dare atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione;
- di richiedere ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. art. 117, comma 9 prima del pagamento della rata di saldo, la costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo aggiornato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione (come da capitolato speciale d'appalto) e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;
- di autorizzare lo svincolo delle trattenute a garanzia dello 0,50% operata sui certificati di pagamento già emessi e pari a Euro 837,69;
- di autorizzare ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. art. 117, comma 8 lo svincolo della "garanzia definitiva" n° 1689.00.27.2799896681, emessa in data 03/12/2024 da SACE BT S.P.A./Agenzia di FIORANO AL SERIO SVILUPPO ASSICURATIVO S.R.L. per l'importo di Euro 8.686,82;
- di approvare il seguente quadro economico consuntivo:

Quadro Economico				
a1	Importo per l'esecuzione dei lavori		€ 162.736,38	
a1bis	Importo per l'esecuzione dei lavori comprensivo del costo della manodopera (atto modifica contratto rettificato)		€ 17.963,33	
a2	Importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetto a ribasso)		€ 11.000,00	
a3	Importo totale dei lavori e degli oneri per la sicurezza			€ 191.699,71
Somme a disposizione dell'amministrazione				

b1	Incentivo per il Responsabile del Procedimento (2% di a3)		3.880,00 €	
b3	Spese tecniche per progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 11.350,00		
b4	Contributo previdenziale (4% di b2)	€ 454,00		
b5	Totale spese tecniche e contributo previdenziale		€ 11.804,00	
b6	IVA 22% su lavori e oneri sicurezza (22% di a3)		€ 42.173,94	
b7	IVA 22% su spese tecniche e contr. prev. (22% di b5)		€ 2.596,88	
b8	Contributo ANAC		€ 250,00	
b9	Spese per procedure autorizzative		€ 250,00	
b10	Imprevisti, arrotondamento e revisione prezzi		€ 7.345,47	
b	Totale somme a disposizione dell'amministrazione			€ 68.300,29
c	Importo totale di progetto			€ 260.000,00

d. di notificare all'impresa BELINGHERI CRISTOFORO S.r.l. il presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli artt. 23 co. 1 let. b) e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

I Funzionari Estensori
(dott. Michele Cressano)
(geom. Renzo Belossi)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli