

Codice A1820C

D.D. 9 febbraio 2026, n. 206

**Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468 VC_A18_L213_23_004 - Opere di difesa idraulica sul Fiume Sesia in sponda destra in Località Isolella del Comune di Borgosesia (VC)
CIG B3741CCCBD - CUP J88H24000120001 Approvazione del Conto Finale, della Relazione al Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione.**



ATTO DD 206/A1820C/2026

DEL 09/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468

VC_A18_L213_23_004 - Opere di difesa idraulica sul Fiume Sesia in sponda destra
in Località Isolella del Comune di Borgosesia (VC)

CIG B3741CCCBD - CUP J88H24000120001

Approvazione del Conto Finale, della Relazione al Conto Finale e del Certificato di
Regolare Esecuzione.

Visto che l'articolo 1 della legge 213/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, dispone al comma 464, l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti diretti per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028; per la Regione Piemonte il contributo annuo è di euro 4.115.000,00

Visto che, secondo il disposto del comma 464 della legge 213/2023, la Regione Piemonte è assegnataria del contributo annuale da impiegare per investimenti diretti per i quali è soggetto attuatore.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 15-8221 del 26 febbraio 2024, che ha approvato cinque opere pubbliche elencate nell'allegato A1 alla deliberazione medesima, una per la messa in sicurezza degli edifici di competenza della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e quattro per la messa in sicurezza del territorio di competenza della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

Visto che con nota n. 9753 del 26/02/2024 il Settore infrastrutture e pronto intervento ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA), Ufficio 2, l'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, contenente per ciascun intervento il Codice Unico di Progetto (CUP) e il relativo importo.

Visto che le Direzioni Regionali, assegnatarie delle risorse per la realizzazione degli interventi, sono responsabili dell'attuazione degli stessi e si devono impegnare, direttamente o tramite l'esternalizzazione di servizi, nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento,

esecuzione.

Visto che le Direzioni Regionali sono responsabili per ciascun intervento del monitoraggio, della rendicontazione e della conservazione della documentazione, nonché dell'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP – MOP).

Visto che la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (A1800A) è, tramite il Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli (A1820C), il soggetto attuatore cui compete la realizzazione del seguente intervento: Codice intervento VC_A18_L213_23_004 - Opere di difesa idraulica sul Fiume Sesia in sponda destra in Località Isolella del Comune di Borgosesia (VC) – CIG B3741CCCB - CUP J88H24000120001, per l'importo di € 340.000,00.

Visto che con Determina del Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (DD n. 435/A1800A/2024 del 29/02/2024) per l'intervento in oggetto, approvato con D.G.R. n. 15-8221 del 26/02/2024 a valere sui fondi dell'art. 1, commi da 464 a 468 della Legge 213/2023, è stato nominato Responsabile Unico di Progetto (RUP) il Dirigente del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli Ing. Roberto Crivelli.

Visto che con Determina Dirigenziale n. 619/A1820C/2024 del 20/03/2024 è stata approvata la scheda di progetto contenente la descrizione del progetto, il cronoprogramma procedurale e finanziario e il quadro economico dell'intervento.

Visto che con Determina Dirigenziale n. 843/A1820C/2024 del 15/04/2024 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione e documentazione per l'affidamento dei servizi tecnici.

Visto che con D.G.R. 25-8439 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Variazioni su risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Seconda variazione)" sono stati istituiti in entrata/spesa idonei capitoli.

Visto che con Determina Dirigenziale n. 1003/A1820C/2024 del 13/05/2024 il Settore ha provveduto all'accertamento in entrata sul Cap. 28122 – tipo finanziamento – Fondi Statali – Titolo Cod. 4 – Entrate in conto capitale - e contestuale prenotazione degli impegni sul Cap. 200638 Titolo Cod. 2 – Spese in conto capitale, dell'importo complessivo della spesa sulle annualità 2024 - 2025 e 2026 del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 di € 340.000,00.

Visto che nell'ambito del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche è prevista la realizzazione di opere di difesa idraulica sul fiume Sesia, sponda destra in località Isolella in comune di Borgosesia (VC), per l'importo complessivo stimato di € 340.000,00;

Visto che le opere non ricadono nell'ambito di aree protette, sono state assoggettate alla fase di verifica, ed al termine dell'istruttoria condotta sulla fase progettuale precedente con Determinazione Dirigenziale n. 2020 del 11/07/2014, della Direzione OO.PP. Difesa del Suolo Economia Montana e Foreste, il progetto venne escluso dalla Fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998.

Visto che le aree oggetto di intervento non ricadono tra le Aree Protette Nazionali o Regionali, né tra i siti di interesse regionale, né tra i siti di interesse comunitario proposti per la rete Natura 2000 (Dir. 92/43/CEE "Habitat). Il sito protetto di maggior vicinanza è rappresentato dal Parco Naturale del Monte Fenera istituito nel 1987, esteso a sud della città di Borgosesia sul versante idrografico sinistro del Fiume Sesia (SIC IT1120003) . È stato pertanto sufficiente ottenere l'autorizzazione paesaggistica ad operare acquisita prima dei lavori secondo quanto previsto dall'art 146 della suddetta legge.

Non rientrando gli interventi tra i casi di cui all'art 3 comma 1 della L.R. 32/2008 l'autorizzazione alle opere ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 è delegata al comune di Borgosesia, che in data 4/02/2022 ha rilasciato specifica autorizzazione paesaggistica.

Visto che il Settore Tecnico regionale di Biella_Vercelli con nota prot. n. 59313 del 14/12/2021 ha rilasciato, in sede di conferenza dei servizi, al Comune di Borgosesia il provvedimento di autorizzazione idraulica ai sensi del TU 523/1904 per il progetto definitivo delle "Opere di difesa idraulica sul Fiume Sesia sponda destra località Isolella".

Visto l'art. 63 c. 1 e l'art. 2, comma 1 dell'allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023, per l'individuazione delle stazioni appaltanti o centrali di committenza iscritte all'elenco istituito presso l'ANAC delle S.A. qualificate e preso atto che la Regione Piemonte è qualificata come stazione appaltante per

lavori al livello L1.

Visto che l'art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a € 500.000 , nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Visto che l'articolo 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 prevede l'adozione della decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Vista la DD n. 2049/A1820C/2024 del 04/10/2024 di approvazione del progetto esecutivo ed a contrarre dell' intervento in oggetto, con il seguente quadro economico :

A) Lavori		
a1	A – 1) Importo lavori soggetto a ribasso (art. 5 c. 1 lett. a All. I7 al Codice)	€ 153.842,59
a2	A – 2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (art. 5 c. 1 lett. b All. I7 al Codice)	€ 26.624,44
a3	A – 3) Importo della manodopera al netto delle s.g. e u.i. (art. 5 c. 1 lett. c All. I7 al Codice)	€ 61.532,97
	A) - TOTALE LAVORI (a1 + a2 +a3) - ARROTONDATO	€ 242.000,00
B) Somme a disposizione dell' Amministrazione		
b1)	Revisione prezzi, premi di accelerazione, accordi bonari 3% di 242.000,00	€ 7.260,00
b2)	Spese tecniche di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgsvo 36/2023, relative alla progettazione, al coordinamento sicurezza, alla direzione lavori e contabilità, al collaudo, e/o ulteriori spese tecniche (compresa cnpaia, ove prevista)	
b2.1	Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgsvo 36/2023 2% di 242.000,00	€ 4.840,00
b2.2	Spese tecniche per: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, (compreso contributo previdenziale, ove previsto)	€ 11.856,00
b3)	Spese di gara per pubblicità, contributo ANAC	€ 2.395,68
b4)	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
b4.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 53.240,00
b4.2)	IVA sulle spese tecniche di cui al punto b2.2	€ 2.608,32
b5)	Imprevisti	€ 15.800,00
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 98.000,00
	SOMMA A) + B)	€ 340.000,00

Preso atto che a seguito di gara con procedura negoziata con DD n. 2601/A1820C/2024 del 05/12/2024 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in favore della ditta a SERRAO S.r.l. con sede in Regione Reale n. 4, 14025 Montechiaro d'Asti (AT) – P. IVA/C.F. 01633280050 - per l'importo di € 136.735,29 al netto del ribasso del 11,12 % sull'importo a base d'asta di € 153.842,59, oltre agli oneri della sicurezza pari € 26.624,44 e costo della mano d'opera, al netto delle spese generali e dell'utile dell'impresa, pari a € 61.532,97, per un totale complessivo di € 224.892,70, la cui offerta è ritenuta congrua e conveniente, e che a seguito dell'aggiudicazione in parola è stato rimodulato il quadro economico come segue:

A) Lavori		
a1	A – 1) Importo lavori al netto del ribasso del 11,12 % su Euro 153.842,59	€ 136.735,29
a2	A – 2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (art. 5 c. 1 lett. b All. I7 al Codice)	€ 26.624,44
a3	A – 3) Importo della manodopera al netto delle s.g. e u.i. (art. 5 c. 1 lett. c All. I7 al Codice)	€ 61.532,97
	A) - TOTALE LAVORI (a1 + a2 +a3)	€ 224.892,70
B) Somme a disposizione dell' Amministrazione		
b1)	Revisione prezzi, premi di accelerazione, accordi bonari 3% di 242.000,00	€ 7.260,00
b2)	Spese tecniche di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgsvo 36/2023, relative alla progettazione, al coordinamento sicurezza, alla direzione lavori e contabilità, al collaudo, e/o ulteriori spese tecniche (compresa cnpaia, ove prevista)	
b2.1	Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgsvo 36/2023 2% di 242.000,00	€ 4.840,00
b2.2	Spese tecniche per: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, (compreso contributo previdenziale, ove previsto)	€ 11.856,00
b3)	Spese di gara per pubblicità, contributo ANAC	€ 1.000,00
b4)	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
b4.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 49.476,39
b4.2)	IVA sulle spese tecniche di cui al punto b2.2	€ 2.608,32
b5)	Imprevisti	€ 38.066,58
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 115.107,30
	SOMMA A) + B)	€ 340.000,00

Preso atto altresì che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di cui sopra ed in esito alle verifiche di legge e alla successiva richiesta della documentazione per la stipula del contratto, in data 13/12/2024 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 567 del 18/12/2024. Considerato che con Determina Dirigenziale n. 54/A1820C/2025 del 15/01/2025 sono stati

nominati il Direttore dei Lavori l'ing. Maurizio di Lella, funzionario del Settore tecnico Regionale Biella e Vercelli A1820C, l'ufficio di direzione lavori, la struttura di supporto al RUP, ed il collaudatore statico Ing. Giuseppe Ricca, funzionario tecnico del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti.

Considerato che i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori con verbale del 27/01/2024, sottoscritto dall'appaltatore senza riserve, pertanto l'ultimazione dei lavori era prevista entro la data del 26/07/2025, con un tempo utile di giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 5 comma 2 del contratto.

Considerato che con PEC del 08/07/2025 la Ditta appaltatrice Serrao S.r.L. ha chiesto una proroga di giorni 33 (trentatre) rispetto alla data prevista per l'ultimazione dei lavori del 26/07/2025, e che con DD n. 1401/A1820C/2025 del 18/07/2025 il RUP, previo parere favorevole del Direttore dei Lavori, ha autorizzato la proroga del termine di esecuzione dei lavori di gg 33, pertanto i lavori dovevano essere ultimati entro il 28/08/2025.

Considerato che con sopralluogo del 22/07/2025 il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con la Ditta appaltatrice, ha provveduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori ancora da realizzare, alla presa d'atto di alcune lavorazioni già concordate non presenti negli elaborati progettuali, ed alla constatazione dello stralcio di alcune lavorazioni presenti negli elaborati progettuali.

Del sopralluogo effettuato in data 22/07/2025 è stato redatto apposito verbale sottoscritto senza riserve, dal quale risulta che sono state realizzate lavorazioni aggiuntive per l'importo di € 25.565,55, dal quale, detraendo le lavorazioni da non realizzare per l'importo di € 11.632,32, risultano complessivamente lavorazioni aggiuntive per l'importo di € 13.933,23.

Nel predetto verbale le parti hanno concordato che le modifiche a regola d'arte dei lavori sono finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a rendere il più funzionale possibile i lavori, anche alla luce degli effetti indotti dall'evento alluvionale del 16/17 aprile 2025 di forza maggiore.

Considerato che in data 28/07/2025 è stato sottoscritto atto di modifica al contratto d'appalto per lavorazioni aggiuntive, comprensivo di verbale di concordamento nuovi prezzi, in applicazione dell'art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., atto confermato e approvato con Determina Dirigenziale nr. 1628/A1820C/2025 del 20/08/2025, per l'importo in maggiorazione pari a Euro 13.933,23, a cui applicare il ribasso d'asta del 11,19%, nella predetta DD è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento, come di seguito riportato:

A) Lavori		
a1	A – 1) Importo lavori al netto del ribasso del 11,12 % su Euro 153.842,59	€ 136.735,29
a1 bis	Importo lavori aggiuntivi al netto del ribasso del 11,12%, comprensivo della manodopera pari a €3.543,22 e degli oneri di sicurezza pari a €2.477,60 (atto modifica contratto)	€ 13.053,37
a2	A – 2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (art. 5 c. 1 lett. b All. I7 al Codice)	€ 26.624,44
a3	A – 3) Importo della manodopera al netto delle s.g. e u.i. (art. 5 c. 1 lett. c All. I7 al Codice)	€ 61.532,97
	A) - TOTALE LAVORI (a1+a1bis + a2 +a3)	€ 237.946,07
B) Somme a disposizione dell' Amministrazione		
b1)	Revisione prezzi, premi di accelerazione, accordi bonari 3% di 242.000,00	€ 7.260,00

b2)	Spese tecniche di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgsvo 36/2023, relative alla progettazione, al coordinamento sicurezza, alla direzione lavori e contabilità, al collaudo, e/o ulteriori spese tecniche (compresa cnpaia, ove prevista)	
b2.1	Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgsvo 36/2023 2% di 242.000,00	€ 4.840,00
b2.2	Spese tecniche per: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, (compreso contributo previdenziale, ove previsto)	€ 11.856,00
b3)	Spese di gara per pubblicità, contributo ANAC	€ 1.000,00
b4)	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
b4.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 52.348,14
b4.2)	IVA sulle spese tecniche di cui al punto b2.2	€ 2.608,32
b5)	Imprevisti	€ 22.141,47
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 102.053,93
	SOMMA A) + B)	€ 340.000,00

Considerato che nel corso dei lavori sono stati inseriti i seguenti nuovi prezzi desunti dal prezzario della Regione Piemonte edizioni 2024 e 2025, sottoscritti dall'appaltatore in data 28/07/2025 con l'atto di modifica al contratto d'appalto iniziale e riportati come segue:

Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Prezzo Unitario
01.A24.D00.025	Pozzetto + prolunga in cls da 60x60 cm	cad.	€ 84,70
01.P13.E62.005	chiusino in ghisa da 70 cm classe b125	kg	€ 3,20
01.P08.A19.030	tubo diam 315 m e raccordi	ml	€ 57,33
01.P08.A21.005	tubo e raccordi 100 mm	ml	€ 9,19
01.P08.A19.015	tubo e raccordi 160 mm	ml	€ 14,87
01.P01.A05.005	operaio specializzato	ore	€ 41,50
01.P01.A20.005	operaio qualificato	ore	€ 36,39
01.P24.A10.003	Escavatore 17 qli	ore	€ 75,58
01.A04.F10.005	acciaio B450C	kg	€ 1,87
01.A04.B41.005	calcestruzzo Rck 40	mc	€ 147,52
01.A04.C20.015	getto in opera di cls	mc	€ 63,52
01.P24.C60.015	autocarro portata 150 qli	ore	€ 83,55
01.P24.A10.003	Escavatore 50 qli	ore	€ 75,58
29.P15.A40.015	Oneri di scarica codice CER 17.09.04	t	€ 16,93

A.P. 1	Fornitura e posa di n.2 valvole Clapet su parete sub-verticale, diam 800, da installare su muraglione sottostante il capannone di proprietà Toscanini, dove sono presenti 2 tubi di scarico del diam di 500 mm. Compresa nella lavorazione la sistemazione della parete (muratura di riempimento e rasatura) per il fissaggio della valvola, il taglio della tubazione in eccesso, comprese le opere provvisionali per il lavoro in quota (passerella pedonale/autogru/imbragature, ecc)	a corpo	€ 14.028,24
A.P. 2	Fornitura e posa in opere di n. 14 barbacani esterni al muro, completi di bicchiere da collegare alle discese dei pluviali esistenti , compreso il nolo della attrezzature per i lavori in quota (autogru con cestello, imbragature, ecc.)	a corpo	€ 1.214,06

Considerato che in totale, tenuto conto del predetto progetto esecutivo e dell'atto di modifica al contratto per lavorazione integrative, la spesa impegnata per la sola esecuzione dei lavori è la seguente:

CONTRATTO

stipulato in data 13/12/2024 Rep. n.
567 del 18/12/2024

per l'importo al netto del ribasso del 11,12% € 224.892,70

LAVORI CONTRATTUALI A BASE DI GARA

Importo a base d'asta (lavori) € 153.842,59

Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 26.624,44

Mano d'opera (non soggetta a ribasso) € 61.532,97

SOMMANO € 242.000,00

LAVORI CONTRATTUALI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 11,12 %

lavori al netto del ribasso del 11,12% € 136.735,29

Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 26.624,44

Mano d'opera (non soggetta a ribassa) € 61.532,97

SOMMANO importo contrattuale netto € 224.892,70

LAVORI AGGIUNTIVI DD n. 1628 del 20/08/2025

lavori aggiuntivi lordi € 13.933,23

mano d' opera sui lavori aggiuntivi	25,43%	-€ 3.543,22	
oneri di sicurezza sui lavori aggiuntivi		-€ 2.477,60	
TOT.		€ 7.912,41	
a dedurre ribasso d' asta del 11,12 %		-€ 879,86	
SOMMANO netti		€ 7.032,55	
mano d' opera sui lavori aggiuntivi		€ 3.543,22	
oneri di sicurezza per lavori aggiuntivi		€ 2.477,60	
TOT. Lavori aggiuntivi al netto del ribasso		€ 13.053,37	€ 13.053,37
TOT. Nuovo importo contrattuale netto			€ 237.946,07

Considerato che l' ultimazione dei lavori è avvenuta il 26/08/2025, come da relativo verbale, sottoscritto senza riserve, pertanto con 2 (due) giorni in meno rispetto al tempo utile contrattuale + la proroga concessa di gg 33 (trentatre).

Considerato che il Direttore dei Lavori ha redatto la relazione a strutture ultimate ai sensi dell' art. 65 comma 6 del D.P.R. n. 380/2001 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*, che è stata trasmessa al collaudatore statico con PEC del 23/10/2025, e che l' Ing. Giuseppe Ricca, funzionario della Regione Piemonte, nominato collaudatore delle strutture in conglomerato cementizio armato ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 art. 67, ha emesso il Certificato di Collaudo statico il 04/12/2025.

Considerato che il Direttore dei Lavori in data 14/01/2026 ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta un credito all'impresa di € 1.189,70 (diconsi euro millecentoottantanove/70) quale rata finale.

Evidenziato inoltre che, nella "Relazione al conto finale" redatta dal Direttore dei Lavori in data 14/01/2026, sono riportati tutti i passaggi e tutto lo "storico" relativo alla fase di esecuzione dei lavori in oggetto.

Dato atto che il conto finale dei lavori (stato finale) è stato redatto dal direttore dei lavori in data 16/12/2025 per l' importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 237.939,89 oltre ad IVA, dal quale, detratti gli acconti corrisposti all' Impresa SERRAO S.r.l. con sede in Regione Reale n. 4, 14025 Montechiaro d'Asti (AT) – P. IVA/C.F. 01633280050 con n. 3 certificati di pagamento, per complessivi € 236.750,19, è risultato da corrispondere la somma di Euro 1.189,70 (diconsi euro millecentoottantanove/70) quale rata finale per la trattenuta a garanzia dello 0,50% per infortuni.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25/01/2024;

Tutto ciò premesso e richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali:

Determina Dirigenziale n. 619/A1820C/2024 del 20/03/2024
Determina Dirigenziale n. 843/A1820C/2024 del 15/04/2024
Determina Dirigenziale n. 1003/A1820C/2024 del 13/05/2024
Determina Dirigenziale n. 2049/A1820C/2024 del 04/10/2024
Determina Dirigenziale n. 2601/A1820C/2024 del 05/12/2024
Determina Dirigenziale n. 54/A1820C/2025 del 15/01/2025
Determina Dirigenziale n. 1401/A1820C/2025 del 18/07/2025

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 " Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 Aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- D.P.G.R. 21 dicembre 2023, N. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";

determina

per le ragioni espresse in premessa:

- a. di approvare il Conto Finale del 16/12/2025, dal quale risulta un credito all'impresa S.r.L. di € 1.189,70 (diconsi euro millecentoottantanove/70) oltre IVA di legge, e la Relazione sul Conto Finale, redatta dal Direttore dei lavori in data 14/01/2026;
- b. di dare atto che, a fronte di regolare emissione di fatture elettroniche, è già stato liquidato all'impresa SERRAO S.r.L. l'importo complessivo di € 236.750,19 oltre IVA di legge relativo ai seguenti Certificati di Pagamento :
 - C.P. n. 1 del 15/05/2025 € 91.225,04
 - C.P. n. 2 del 29/07/2025 € 112.779,65
 - C.P. n. 3 del 30/10/2025 € 32.745,50
- c. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 14/01/2026 con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori VC_A18_L213_23_004 Opere di difesa idraulica sul Fiume Sesia in sponda destra in Località Isolella del Comune di

Borgosesia (VC) - CIG B3741CCCB - CUP J88H24000120001 come da contratto sottoscritto in data 10/12/2024 con atto rep. n. 567 del 18/12/2024, sottoscritto dall'impresa appaltatrice senza riserve;

- d. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione;
- e. che l' Impresa SERRAO S.r.L. ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. art. 117, comma 9 ha costituito la garanzia fideiussoria per la rata di saldo n. 560.223.072 del 05/02/2026 pari all'importo della medesima rata di saldo aggiornato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione (come da capitolato speciale d'appalto) e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;
- f. di autorizzare ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. art. 117, comma 8 lo svincolo della "garanzia definitiva" costituita mediante polizza fideiussoria n. 553762014 rilasciata in data 09/12/2024 da ALLIANZ S.p.A. – agenzia Chivasso - 22 per l'importo di Euro 11.244,64.
- g. di approvare il seguente quadro economico consuntivo e di notificare all'impresa SERRAO S.r.L. il presente provvedimento:

A) Lavori		
a1	A – 1) Importo lavori al netto del ribasso del 11,12 %	€ 143.761,66
a2	A – 2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (art. 5 c. 1 lett. b All. I7 al Codice)	€ 26.624,44
a3	A – 3) Importo della manodopera al netto delle s.g. e u.i. (art. 5 c. 1 lett. c All. I7 al Codice)	€ 61.532,97
a4	A – 4) Manodopera lavori aggiuntivi	€ 3.543,22
a5	A – 5) Oneri di sicurezza lavori aggiuntivi	€ 2.477,060
	A) - TOTALE LAVORI (a1 + a1 bis + a2 +a3)	€ 237.939,89
B) Somme a disposizione dell' Amministrazione		
b1)	Revisione prezzi, premi di accelerazione, accordi bonari 3% di 242.000,00	€ 7.260,00
b2)	Spese tecniche di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgsvo 36/2023, relative alla progettazione, al coordinamento sicurezza, alla direzione lavori e contabilità, al collaudo, e/o ulteriori spese tecniche (compresa cnpaia, ove prevista)	
b2.1	Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgsvo 36/2023 2% di 242.000,00	€ 4.840,00
b2.2	Spese tecniche per: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, (compreso contributo previdenziale, ove previsto)	€ 11.856,00
b3)	Spese di gara per pubblicità, contributo ANAC	€ 250,00
b4)	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
b4.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 52.346,78
b4.2)	IVA sulle spese tecniche di cui al punto b2.2	€ 2.608,32

b5)	Imprevisti	€ 22.899,01
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 102.060,11
	SOMMA A) + B)	€ 340.000,00

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli artt. 23 co. 1 let. b) e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L:R: n. 22/2010.

Il Funzionario Estensore
ing. Maurizio di Lella

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli