

Codice DB1400

D.D. 25 novembre 2010, n. 3155

LL.RR. n. 54/75 e n. 18/84 - Lavori di sistemazione idraulica Rio Valgrana in Comune di CASSINE (AL) - Definizione atti di contabilità finale - Impegno ed erogazione spesa per un importo di Euro 6.723,44 sul Cap. 228576/2010 (Assegnazione n. 100673).

La L.R. n. 54/75 finanzia annualmente interventi di sistemazione idrogeologica, idraulica-forestale e di manutenzione dei corsi d'acqua di competenza regionale.

Con determinazione dirigenziale n. 117 del 27.11.2003 è stato approvato, per l'anno 2003, il programma degli interventi di sistemazione idrogeologica e di manutenzione dei corsi d'acqua di competenza regionale ai sensi della L.R. n. 54/75 impegnando la spesa sui capitoli n. 23980/2003 (Imp. 6750) e n. 23980/2004 (Imp. 3477).

Nel suddetto programma è stato previsto, tra gli altri, l'intervento di "Sistemazione idraulica Rio Valgrana in Comune di CASSINE (AL)" per l'importo di € 41.316,55.

Con determinazione dirigenziale n. 117 del 27.11.2003 è stato concesso il predetto contributo all'Amministrazione comunale di Cassine per la gestione dei lavori in argomento.

Con atto deliberativo n. 27 del 10.05.2007 la Giunta comunale di Cassine ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Sistemazione idraulica Rio Valgrana" per un importo di € 41.316,55 di cui € 30.997,70 per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri per la sicurezza.

Con atto deliberativo n. 54 del 25.10.2008 l'Amministrazione comunale di Cassine ha approvato gli elaborati progettuali aggiornati in relazione all'esigenza di adeguamento dei prezzi unitari per un importo di € 57.233,65 di cui € 42.939,50 per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri per la sicurezza.

La suddetta opera è finanziata per € 41.316,55 a valere sul contributo concesso al Comune di Cassine con determinazione dirigenziale n. 117 del 27.11.2003 e per € 15.917,10 mediante fondi propri di bilancio dell'Ente appaltante.

Con contratto di Rep. n. 759 del 25.03.2009 l'Ente concessionario ha affidato i lavori di sistemazione idraulica Rio Valgrana alla ditta "Eledil S.r.l." con sede in Acqui Terme per l'importo di € 40.021,44, di cui € 38.947,95 al netto del ribasso d'asta offerto del 6,97% ed € 1.073,49 per oneri per la sicurezza.

Vista la necessità di provvedere in corso d'opera allo spostamento ed al riposizionamento della rete idrica nonché al relativo collaudo statico per un importo complessivo di € 2.370,00, con determinazione n. 9 del 01.10.2009 l'Amministrazione comunale di Cassine ha approvato una perizia di variante per un importo di € 56.316,66 di cui € 40.021,44 per lavori al netto del ribasso d'asta, dando atto che la suddetta somma di € 2.370,00 incide unicamente sul quadro economico nella parte inerente le somme a disposizione della Stazione appaltante.

Considerato che con determinazione n. 12 del 05.05.2010 la predetta Amministrazione ha approvato gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto e con determinazione n. 20 del 27.05.2010 il seguente quadro economico di spesa a consuntivo:

• lavori al netto del ribasso d'asta	Euro	40.021,44
• I.V.A. 10% su lavori	Euro	4.002,14
• spese tecniche progettaz. direz. lavori	Euro	5.316,08
• spese tec. coord. sicurezza	Euro	2.426,08
• Inarcassa 2%	Euro	156,39
• spostamento rete idrica	Euro	1.620,00
• collaudo statico	Euro	750,00
• IVA spese tecniche e contr.	Euro	1.595,13
• incent. progettaz. art.18 L. 109/94 e s.m.i.	Euro	429,40

TOTALE Euro 56.316,66
=====

e quindi con una maggiore spesa di € 15.000,11 sul contributo concesso al Comune di Cassine.

Dato atto che all'Ente gestore è già stato liquidato in acconto, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 18/84, l'importo di € 34.593,11, è possibile erogare, a saldo del contributo, la somma di € 6.723,44.

Considerato che detta spesa risulta perente agli effetti amministrativi reclamati dai creditori la somma di € 6.723,44 dev'essere impegnata sul Cap. 28576/2010 (Assegnazione n. 100673).

Tutto ciò premesso.

IL DIRETTORE

Viste le LL.RR. n. 54/75 e n. 18/84.

Vista la D.D. di programma n. 117 del 27.11.2003.

Vista la L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali".

Vista la L.R. n. 7/2001: "Ordinamento contabile della Regione Piemonte".

Vista la L.R. n. 15 del 01.06.2010 di approvazione del Bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

Vista la L.R. n. 18 del 03.08.2010 di assestamento al Bilancio di previsione 2010.

Vista la D.G.R. n. 1-589 del 09.09.2010 di assegnazione delle risorse finanziarie.

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi disposti in materia.

determina

- Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- Di prendere atto che la spesa resasi necessaria per la realizzazione dei lavori di "Sistemazione idraulica Rio Valgrana" in Comune di CASSINE (AL), ammonta complessivamente ad € 56.316,66 di cui € 41.316,55 a valere sul contributo concesso con determinazione dirigenziale n. 117 del 27.11.2003.

- Di autorizzare, a saldo del contributo, la liquidazione di € 6.723,44 a favore dell'Amministrazione comunale di CASSINE (C-5000) ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 18/84 e dell'art. 18 del Regolamento di attuazione della predetta legge regionale.

- Di impegnare, per le motivazioni sopra esposte, la predetta spesa di € 6.723,44 sul Cap. 228576/2010 (Assegnazione n. 100673).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore
Vincenzo Coccolo