

Codice DB1702

D.D. 10 febbraio 2011, n. 7

D.G.R. n. 17-3285/06 - D.G.R. n. 23-6172/07 - D.D. n. 33/07 e D.D. n. 58/07- Misura 1, Linea d. - Autorizzazione all'erogazione del premio a favore dei Comuni di Bardonecchia (TO), Barge (CN) e Canale (CN).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare le schede sotto elencate ed allegate al presente atto, relative alla rideterminazione della spesa ammessa in ragione del ribasso d'asta indicato nel contratto d'appalto a favore dei Comuni:

- di Bardonecchia (TO) - scheda "1";
- di Barge (CN) - scheda "2";
- di Canale (CN) - scheda "3";

2. di autorizzare il pagamento in un'unica soluzione, mediante accredito sul conto corrente intestato al Comune medesimo, del saldo come di seguito specificato:

- di euro 271.627,46 - pari al 51,88% della spesa ammessa e rideterminata a favore del Comune di Bardonecchia;
- di euro 219.236,84 - pari al 51,06% della spesa ammessa e rideterminata a favore del Comune di Barge ammontante;
- di euro 99.280,00 - pari al 49,64% della spesa ammessa e rideterminata a favore del comune di Canale (CN);

3. di autorizzare il pagamento degli importi sopra citati con le risorse disponibili sull'impegno n. 3865/07 iscritte sul Bilancio di previsione per l'anno 2007 nell'ambito della UPB 17022 - capitolo 22569 - ora capitolo 235803 (Fondi regionali) assegnate ed accantonate con la D.G.R. 23-6172 del 18/06/2007(accantonamento n. 100968).

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 e s.m.i., avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla avvenuta piena conoscenza della medesima.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Claudio Marocco

Allegato

CONTRIBUTI PQU ANNO 2006 - DGR 17 - 3285
COMUNE DI BARDONECCHIA (TO)

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa				TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	oneri di sicurezza max 4%	IVA al 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	
Ammessi con d.d. 565 del 24/09/2008	pedonalizzazione di via Medail	590.625,00	23.625,00	61.425,00	70.875,00	€ 746.550,00
						€ 700.000,00
Premio ammesso					51,88%	€ 363.160,00
Verifica progetto esecutivo	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	oneri di sicurezza max 4%	IVA al 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	TOTALE SPESA CONCESSA
Dati approvati con nota del 06/10/2009	pedonalizzazione di via Medail	556.414,79	22.256,59	57.867,14	66.769,77	€ 703.308,29
						€ 700.000,00
Premio ammesso					51,88%	€ 363.160,00

pedonalizzazione di via Medail

Imp. lavori a base d'asta concesso	556.414,79	
ribasso d'asta / imp.offerto prezzi unit.	26,478%	(nota 1)
oneri di sicurezza	22.256,59	
IMPORTO CONTRATTUALE	431.343,87	
I.V.A. sui lavori	43.134,39	
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	49.090,47	
totale spesa ammissibile post-contratto	€ 523.568,73	

Importo Conto Finale	431.343,87	(nota 2)
I.V.A. sui lavori effettuati	43.134,39	
Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)	49.090,47	(nota 3)
totale spesa ammissibile intervento post-Contabilità Finale	€ 523.568,73	

Premio complessivo ammesso del
51,88% **€ 271.627,46**

COMUNE DI BARDONECCHIA (TO)

(nota 1) : Contratto n. Rep. 642 del 25/09/2009 - unico contratto insieme ad altri 3 interventi

(nota 2) : verbale ultimazione lavori in data 10/09/2010. L'importo dei **lavori ammessi** è rendicontato nel Certificato di Collaudo approvato con determinazioni del responsabile Servizio Lavori Pubblici n. 182 del 13/09/2010

(nota 3) : L'importo delle **spese tecniche** ammissibili trova capienza nelle somme erogate al professionista con mandati di pagamento n.1258 del 20/06/2008, n. 2131 del 14/08/2009 e n.2603 del 19/10/2010.

**CONTRIBUTI PQU ANNO 2006 - DGR 17 - 3285
COMUNE DI BARGE (CN)**

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa				TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta / netto contrattuale	oneri di sicurezza max 4%	IVA al 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	
Ammessi con d.d. 565 del 24/09/08	piazze San giovanni, Garibaldi, Roma e via Dana Borga	410.714,87	13.885,13	42.460,00	49.285,78	€ 516.345,78
	Canalizzazioni su via Dana Borga e via Roma	12.347,99	381,90	1.272,99	254,60	€ 14.257,48
	parcheggio via Balangera	40.294,73	809,98	4.110,47	822,09	€ 46.037,27
						€ 576.640,53
Premio ammesso					51,06%	€ 294.432,66

Verifica progetto esecutivo	Luogo di intervento	lavori a base d'asta / netto contrattuale	oneri di sicurezza max 4%	IVA al 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	TOTALE SPESA CONCESSA
		Dati approvati con nota del 26/03/2009	piazze San giovanni, Garibaldi, Roma e via Dana Borga	410.714,87	13.885,13	42.460,00
Canalizzazioni su via Dana Borga e via Roma	12.347,99		381,90	1.272,99	254,60	€ 14.257,48
Esecutivo alla fase di ammissione	parcheggio via Balangera	40.294,73	809,98	4.110,47	822,09	€ 46.037,27
						€ 576.640,53
Premio ammesso					51,06%	€ 294.432,66

piazze San Giovanni, Garibaldi, Roma e via Dana Borga

Imp. lavori a base d'asta concesso	410.714,87		
ribasso d'asta / imp.offerto prezzi unit.	28,85%	(nota 1)	(nota 4)
oneri di sicurezza	13.885,13		
IMPORTO CONTRATTUALE	306.108,76		
I.V.A. sui lavori	30.610,88		
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	35.066,84		
totale spesa ammissibile post-contratto	€ 371.786,47		

Canalizzazioni su via Dana Borga e via Roma

Imp. lavori a base d'asta concesso	12.347,99
ribasso d'asta / imp.offerto prezzi unit.	15,80%
oneri di sicurezza	381,90
IMPORTO CONTRATTUALE	10.778,91
I.V.A. sui lavori	1.077,89
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	254,60
totale spesa ammissibile post-contratto	€ 12.111,40

COMUNE DI BARGE (CN)

Importo Conto Finale	306.108,76	(nota 2)	(nota 5)	Importo Conto Finale	10.778,91
I.V.A. sui lavori effettuati	30.610,88			I.V.A. sui lavori effettuati	1.077,89
Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)	35.066,84	(nota 3)	(nota 6)	Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)	254,60
totale spesa ammissibile intervento post-Contabilità Finale	€ 371.786,47			totale spesa ammissibile intervento post-Contabilità Finale	€ 12.111,40

(nota 1) : Contratto n. Rep. 3641 del 18/12/2009 con ditta Luciano Dario e Silvio s.n.c. di Barge

(nota 2) : Verbale ultimazione lavori in data 05/05/2010 . L'importo dei **lavori ammessi** è rendicontato dall Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determinazione Responsabile Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 400 del 19/07/2010

(nota 3) : L'importo delle **spese tecniche** ammissibili trova capienza nelle somme erogate al professionista con mandati di pagamento n. 2307 del 13/08/2009, n. 2308 del 13/08/2009, n. 796 del 23/03/2009, n. 797 del 23/03/2009 e n. 1887 del 21/07/2010

(nota 4) : Contratto n. Rep. 633 del 03/11/2008 con ditta Maccagno f.lli di Barge

(nota 5) : Verbale ultimazione lavori in data 07/11/2008 . L'importo dei **lavori ammessi** è rendicontato dall Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determinazione Responsabile Servizio n. 109 del 19/02/2009

(nota 6) : L'importo delle **spese tecniche** ammissibili trova capienza nelle somme liquidate con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 417 del 06/07/2009

parcheggio via Balangera

Imp. lavori a base d'asta concesso	40.294,73	
ribasso d'asta / imp.offerto prezzi unit.	1,25%	(nota 7)
oneri di sicurezza	809,98	
IMPORTO CONTRATTUALE	40.601,03	
I.V.A. sui lavori	4.060,10	
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	822,09	
totale spesa ammissibile post-contratto	€ 45.483,22	

COMUNE DI BARGE (CN)

Importo Conto Finale	40.601,03	(nota 8)
I.V.A. sui lavori effettuati	4.060,10	
Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)	812,02	(nota 9)
totale spesa ammissibile intervento post-Contabilità Finale	€ 45.473,15	
TOTALE spesa ammissibile complessiva post-Contabilità Finale	€ 429.371,02	
Premio complessivo ammesso del 51,06%	€ 219.236,84	

Economia realizzata	€ 75.195,81
----------------------------	--------------------

(nota 7) : Contratto n. Rep. 558 del 21/12/2007 con ditta Sicas Asfalti di Monasterolo di Savigliano

(nota 8) : Verbale ultimazione lavori in data 12/04/2008. L'importo dei **lavori ammessi** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Det. Responsabile Servizio Tecnico n. 766 del 31/12/2008

(nota 9) : L'importo delle **spese tecniche** sono rendicontate con determina responsabile servizio tecnico n. 779 del 31/12/2008

CONTRIBUTI PQU ANNO 2006 - DGR 17 - 3285 del 03/070/2006 - accreditamento con D.D. n. 33 del 11/10/2007
COMUNE DI CANALE

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa				TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	oneri di sicurezza max 4%	IVA al 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	
domanda con progetto esecutivo - Ammessi con d.d. 59 del 09/04/2009	parcheggio piazza cittadella - opere stradali	162.321,93	3.500,00	24.694,36	29.213,23	€ 300.851,20
	parcheggio piazza cittadella - fornitura e posa porfido	81.121,68				
						€ 200.000,00
Premio ammesso					49,64%	€ 99.280,00

riquantificazione premio ammesso

parcheggio piazza cittadella - opere stradali			parcheggio piazza cittadella - fornitura e posa porfido		
Imp. lavori a base d'asta concesso	162.321,93		Imp. lavori a base d'asta concesso	81.121,68	
ribasso d'asta / imp.offerto prezzi unit.	7,10%		ribasso d'asta / imp.offerto prezzi unit.	0,80%	
oneri di sicurezza	3.500,00		oneri di sicurezza	0,00	
IMPORTO CONTRATTUALE	154.297,07 (nota 1)	(nota 4)	IMPORTO CONTRATTUALE	80.472,71	
I.V.A. sui lavori	15.429,71		I.V.A. sui lavori	8.047,27	
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	18.095,65		Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	0,00	
totale spesa ammissibile post-contratto	€ 187.822,43		totale spesa ammissibile post-contratto	€ 88.519,98	
Importo Conto Finale	154.297,07 (nota 2)	(nota 5)	Importo Conto Finale	80.472,71	
I.V.A. sui lavori effettuati	15.429,71		I.V.A. sui lavori effettuati	8.047,27	
Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)	18.095,65 (nota 3)		Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)	0,00	
totale spesa ammissibile intervento post-Contabilità Finale	€ 187.822,43		totale spesa ammissibile intervento post-Contabilità Finale	€ 88.519,98	
TOTALE spesa ammissibile complessiva post-Contabilità Finale	€ 276.342,41				
tetto massimo di spesa ammissibile	€ 200.000,00				
Premio ammesso del 49,64%	€ 99.280,00				

COMUNE DI CANALE

determina a contrarre approvata con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 11 del 15/01/2009

(nota 1) : Contratto n. Rep. 1765 del 19/02/2009 - affidamento alla ditta S.A.M. s.p.a. di Alba

(nota 2) : Le opere sono state eseguite con l'introduzione di una Variante in corso d'opera, approvata con Determinazione del Dirigenziale n. 145 del 29/05/2009; se ne prende atto. verbale ultimazione lavori in data 30/10/2009 . L'importo dei **lavori ammessi** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con delibera Giunta Comunale n. 21 del 24/02/2010.

(nota 3) : L'importo delle **spese tecniche** ammissibili trova capienza nelle somme liquidate al professionista con determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica n. 58 del 24/02/2010

(nota 4) : Contratto n. Rep. 1783 del 31/08/2009 - affidamento alla ditta Pevesmac s.r.l. di Peveragno

(nota 5) : verbale ultimazione lavori in data 29/10/2009 . L'importo dei **lavori ammessi** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con delibera Giunta Comunale n. 21 del 24/02/2010.
