

Codice DB1005

D.D. 21 settembre 2011, n. 300

Contributi regionali per sistema integrato gestione rifiuti urbani. Determinazione dirigenziale n. 286/22.5 del 21.09.2007 e successivi provvedimenti attuativi. COVAR 14 di Carignano. Realizzazione del centro di raccolta rifiuti urbani nel Comune di Piossasco. Presa d'atto rendicontazione finale e liquidazione saldo contributo spettante euro 11.687,45 (L. 4189/2008).

IL DIRIGENTE

Con determinazione dirigenziale n. 286/22.5 del 21 settembre 2007 sono stati approvati i criteri tecnici, le modalità ed i termini per la concessione ai Consorzi di Bacino, di cui all'art. 11 della legge regionale n. 24/2002, di contributi regionali per l'adeguamento alla normativa dei centri di raccolta esistenti e per la realizzazione di nuovi centri di raccolta comunali e consortili. A copertura della spesa è stata impegnata la somma complessiva di euro 2.984.614,00 a valere sul bilancio 2007. La stessa DD n. 286/22.05/2007 stabilisce che gli interventi finanziati devono concludersi entro 18 mesi dalla data di concessione del finanziamento e che può essere concessa, a fronte di motivata richiesta, una proroga per un periodo massimo di sei mesi.

Successivamente all'istruttoria delle proposte progettuali effettuata dal competente settore regionale, con DD n. 177/DA1005 del 28 marzo 2008 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e sono stati individuati i soggetti beneficiari e l'ammontare del contributo regionale spettante ad ognuno.

Con DD n. 525/DA1005 del 25 settembre 2008 è stata impegnata la somma complessiva di euro 2.837.752,54 a valere sul bilancio 2008, ad ulteriore copertura della graduatoria approvata con la DD n. 177/DA1005 del 28 marzo 2008.

Con il richiamato provvedimento dirigenziale n. 525/DA1005/2008 è stato concesso un contributo di euro 142.600,00, pari al 50% della spesa ammissibile di euro 285.200,00, al Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (COVAR 14) di Carignano per la realizzazione del centro di raccolta dei rifiuti urbani in comune di Piossasco.

Il COVAR 14 ha successivamente rinunciato alla realizzazione dei centri di raccolta di Nichelino e Vinovo, finanziate per euro 257.191,83 con i sopra richiamati provvedimenti dirigenziali, ed ha richiesto un'integrazione del contributo concesso per Piossasco in quanto, per tale intervento, è stata prevista l'installazione di una tettoia fissa per la copertura dei contenitori scarrabili, anziché di una struttura mobile come previsto nel progetto preliminare dell'intervento.

Considerato che tale modifica si configura come una miglioria significativa rispetto al progetto iniziale in quanto può fungere da supporto per una successiva installazione di una pannellatura fotovoltaica, il Settore con DD 250/DB1005 del 18 giugno 2009 ha approvato il nuovo quadro economico del progetto, per una spesa ammissibile di euro 315.332,31, ed ha integrato di euro 15.066,16 il contributo inizialmente previsto per il centro di raccolta di Piossasco. L'importo complessivo del finanziamento per l'intervento in tale Comune ammonta quindi ad euro 157.666,15, pari al 50% della spesa ammissibile.

In data 9 marzo 2010 il Consorzio ha richiesto una proroga di sei mesi del termine fissato dalla DD n. 525/DA1005 del 25 settembre 2008 (25 marzo 2010) per la conclusione dei lavori del centro di raccolta ed il Settore ha concesso la proroga in questione fissando quale data ultima per la realizzazione dell'intervento il 25 settembre 2010.

Con provvedimento dirigenziale n. 200/DB1005 del 18 marzo 2010 è stata modificata la sopracitata DD 286/22.5 del 21.9.2007, prevedendo la possibilità di concedere, a fronte di motivata richiesta, una proroga di dodici mesi del termine per la conclusione dei lavori, anziché di sei mesi come precedentemente disposto.

Alla luce di quanto sopra il Consorzio ha richiesto una ulteriore proroga del termine per la conclusione dell'intervento ed il Settore regionale con nota prot. 33075/DB1005 del 21.9.2010 ha fissato al 25 marzo 2011 la data di ultimazione dei lavori.

A seguito della presentazione del contratto di appalto dei lavori e di stati di avanzamento degli stessi, il Settore ha predisposto l'erogazione a favore del Consorzio della somma di euro 141.899,54, corrispondente al 90% del contributo regionale concesso.

Con nota prot. 2106/VI-4-083 del 24 marzo 2011 il COVAR 14 ha trasmesso il verbale di ultimazione dei lavori, in cui si certifica che gli stessi si sono conclusi il 14 marzo 2011.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 53 del 30 agosto 2011 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il collaudo tecnico amministrativo.

Con determinazione del Direttore del Consorzio n. 356 del 5 settembre 2011 è stato approvato per un ammontare pari ad euro 374.766,13, IVA inclusa, il quadro economico finale delle spese sostenute per la realizzazione del centro di raccolta, mentre la spesa ammissibile a finanziamento regionale ammonta ad euro 307.173,97, IVA esclusa, così dettagliata:

<i>Voce</i>	<i>Spesa finale</i>
Lavori	269.110,98
Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, compresa INARCASSA 2% e 4%	36.398,99
Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico	1.664,00
TOTALE SPESA AMMESSA	307.173,97

Alla luce del quadro economico di cui sopra e sulla base dei criteri stabiliti dalla richiamata DD n. 286/22.5 del 21 settembre 2007, si ridetermina in euro 153.586,99, pari al 50% della spesa ammessa, il contributo regionale spettante al Consorzio per la realizzazione del centro di raccolta rifiuti urbani in Comune di Piosasco, risultando quindi una minor spesa di euro 4.079,16 rispetto al contributo di euro 157.666,15 stabilito dalla DD n. 250/DB1005 del 18 giugno 2009.

In considerazione degli acconti già erogati si può pertanto procedere alla liquidazione del saldo del contributo spettante al COVAR 14 di Carignano per un importo di euro 11.687,45 a valere sulle risorse di cui all'impegno 4189/2008.

Tutto ciò premesso,

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

determina

1. di prendere atto della documentazione finale e della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del centro di raccolta dei rifiuti urbani in Comune di Piosasco, presentate dal Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (COVAR 14), Via Cagliari 3/I, 10041 Carignano (TO), nell'ambito del finanziamento regionale concesso con la DD n. 525/DA1005 del 25.09.2008 ed integrato con la DD n. 250/DB1005 del 18 giugno 2009;
2. di accertare nell'importo di euro 374.766,13, IVA inclusa, la spesa finale sostenuta dal Consorzio per la realizzazione dell'intervento e nell'importo di euro 307.173,97, IVA esclusa, la spesa finale ammissibile a finanziamento regionale;
3. di rideterminare in euro 153.586,99, pari al 50% della spesa ammessa, il contributo regionale spettante per la realizzazione del centro di raccolta;
4. di autorizzare la liquidazione a favore del COVAR 14 di Carignano del saldo del contributo spettante per un importo pari ad euro 11.687,45, a valere sulle risorse di cui all'impegno 4189/2008;
5. di dare atto che, rispetto al contributo di euro 157.666,15 stabilito dalla DD n. 250/DB1005 del 18 giugno 2009, risulta una minor spesa di euro 4.079,16.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Il Dirigente
Agata Milone