

Codice A1903A

D.D. 7 marzo 2016, n. 136

D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013 - D.D. n. 610 del 18/09/2014 - Programmazione 2013-14 - Misura 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali. Rideterminazione del finanziamento ed autorizzazione all'erogazione della quota a saldo a favore del Comune di Volvera (TO).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda "1" relativa al Comune di Volvera (TO) allegata al presente atto, riportante il quadro economico finale;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della quota a fondo perduto pari a Euro 34.979,25 a favore del Comune di Volvera (TO), utilizzando le risorse assegnate alla Misura 1, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013, con la D.D. n. 704/2014 e con il presente atto;
3. di destinare la quota rimanente e non utilizzata a favore del Comune di Volvera pari ad Euro 10.848,50 alle programmazioni successive come disposto dalla D.D. n. 610/2014.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Dott. Claudio Marocco

Allegato

MISURA 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali - COMUNI POLO, SUBPOLO, INTERMEDI**Comune di VOLVERA (TO)**

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa					somme a disposizione	TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)		
Dati approvati con D.D. n. 610 del 18/09/2014	piazza Pertini	€ 227.709,18	€ 4.060,86	€ 23.177,00	€ 26.472,28	€ 18.580,68	€ 300.000,00	

	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	TOTALE SPESA CONCESSA
Verifica progetto esecutivo	piazza Pertini	€ 178.386,49	€ 49.322,69	€ 3.849,18	€ 23.155,84	€ 26.472,28	€ 8.299,05	€ 289.485,53

riquantificazione spesa ammessa

Imp. lavori a base d'asta concesso	€	178.386,49	
ribasso d'asta		28,333%	
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	49.322,69	
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	3.849,18	
IMPORTO CONTRATTUALE	€	181.016,12	(nota 1)
I.V.A. sui lavori	€	18.101,61	
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	€	21.721,93	
somme a disposizione	€	8.299,05	
totale contributo ammissibile post-contratto	€	229.138,71	1° economia € 70.861,29
quota 1° acconto 40%	€	91.655,48	

(nota 1) : contratto con Ditta COMAS s.r.l. di Torino, rep n. 1757 del 24/04/2015. Verbale inizio lavori in data 14/04/2015

Comune di VOLVERA (TO)

Verifica stato avanzamento lavori	VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale	importo lavori 1° e 2° stato d'avanzamento RIBASSATO - nota 2	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza max 4%				TOTALE STATO AVANZAMENTO
1° stato d'avanzamento a tutto il 7/05/2015	€ 72.406,45	€ 65.663,12	€ 5.396,96	€ 1.539,67				€ 72.599,75
importo inferiore al 40% dell'importo contrattuale								
2° stato d'avanzamento a tutto il 5/06/2015 complessivo del primo		€ 134.447,64	€ 11.050,47	€ 2.694,43				€ 148.192,54

quota 2° acconto 40% € 91.655,48

quota a rimborso pari all'80% del finanziamento rideterminato

€ 183.310,96

(nota 2) : 1° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento n°1 approvato con determinazione del responsabile dei Servizi Lavori Pubblici Manutenzione e Patrimonio n. 145 del 14/05/2015 e liquidazione e 2° stato d'avanzamento lavori e certificato di pagamento n°2 approvato con determinazione del responsabile dei Servizi Lavori Pubblici Manutenzione e Patrimonio n. 199 del 2/07/2015 .

Quadro economico Finale

Importo lavori concesso	€	178.386,49	
ribasso d'asta		28,333%	
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	49.322,69	
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	3.849,18	
	€	181.016,12	(nota 3)
I.V.A. sui lavori effettuati	€	18.101,61	
Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)	€	19.172,48	(nota 4)
somme a disposizione	€	-	
totale post-Contabilità Finale	€	218.290,21	

2° economia € 10.848,50

Comune di VOLVERA (TO)

a dedurre 1° acconto del 40% € 91.655,48

a dedurre 2° acconto del 40% € 91.655,48

somma da liquidare a saldo € 34.979,25

(nota 3) : Verbale di consegna definitiva che accerta l'ultimazione lavori in data 15/07/2015. L'importo dei **lavori ammessi** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n 126 del 11/11/2015.

(nota 4) : L'importo delle **spese tecniche** sono rendicontate ai professionisti con mandati di pagamento n. 2252 del 12/12/2014, n.1395 del 3/09/2015 e n. 1597 del 25/09/2015.

dichiarazione di vincolo di destinazione d'uso per 5 anni a firma del sindaco in data 25/01/2016

dichiarazione del 25/01/2016 a firma del sindaco relativa al riavvio dell'attività mercatale in data 27/07/2015 .