

Codice A1903A

D.D. 20 ottobre 2016, n. 630

**D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013 - D.D. n. 610 del 18/09/2014 - Programmazione 2013-14 - Misura 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali. Rideterminazione del finanziamento ed autorizzazione all'erogazione del saldo a fondo perduto a favore del Comune di Chieri (TO).**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda "1" relativa al Comune di Chieri (TO) allegata al presente atto, riportante il quadro economico finale;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della quota a saldo a fondo perduto, per un importo di Euro 69.895,95 a favore del Comune di Chieri (TO), utilizzando le risorse assegnate alla Misura 1, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013, con la D.D. n. 704/2014 e con il presente atto;
3. di destinare la quota rimanente e non utilizzata a favore del Comune di Chieri pari ad Euro 803,00 alle programmazioni successive come disposto dalla D.D. n. 610/2014

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore  
**Dott. Claudio Marocco**

Allegato

## VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - programmazione 2013-14

**MISURA 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali - COMUNI POLO, SUBPOLO, INTERMEDI****Comune di Chieri (TO)**

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa						TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	
Dati approvati con D.D. n. 610 del 18/09/2014	piazza Europa	€ 345.500,00	€ -	€ 7.600,00	€ 35.310,00	€ 10.562,00	€ 1.028,00	€ 400.000,00

	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	TOTALE SPESA CONCESSA
Verifica progetto esecutivo								
notifica del 16/12/2014	piazza Europa	€ 225.179,76	€ 120.320,24	€ 7.600,00	€ 35.310,00	€ 10.562,00	€ 1.028,00	€ 400.000,00

**riquantificazione spesa ammessa**

Imp. lavori a base d'asta concesso	€	225.179,76	
ribasso d'asta		18,775%	
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	120.320,24	
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	7.600,00	
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	€	310.822,50	<b>(nota 1)</b>
I.V.A. sui lavori	€	31.082,25	
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	€	10.562,00	
somme a disposizione	€	1.028,00	
<b>totale contributo ammissibile post-contratto</b>	€	353.494,75	1° economia € 46.505,25
<b>quota 1° acconto 40%</b>	€	141.397,90	

**(nota 1)** : contratto n. rep. 7558 del 18/05 2015 con Ditta S.A.M. s.p.a.di Alba (CN) quale capogruppo /mandataria di ATI con ditta ERRECI s.r.l. di Cornelianò d'Alba - verbale inizio lavori in data 27/05/2015

## Comune di Chieri (TO)

Verifica stato avanzamento lavori	VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale	importo lavori 1° stato d'avanzamento - <b>nota 2</b>	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza				<b>TOTALE STATO AVANZAMENTO</b>
stato d'avanzamento a tutto il 31/07/2015	€ 124.329,00	€ 173.757,15	€ 114.304,23	€ 7.220,00				€ 295.281,38
<b>quota 2° acconto 40%</b>		<b>€ 141.397,90</b>	importo superiore al 40% dell'importo contrattuale					

**quota a rimborso pari all'80%del finanziamento rideterminato**

**€ 282.795,80**

**(nota 2)** : approvazione 1° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento n°1 con determinazione dirigenziale del responsabile del settore area pianificazione e gestione territorio n. 840 del 24/12/2015.

**Quadro economico Finale**

Importo lavori concesso	€	225.179,76	
ribasso d'asta		18,775%	
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	120.320,24	
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	7.600,00	
	€	310.822,50	<b>(nota 3)</b>
I.V.A. sui lavori effettuati	€	31.082,25	
Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)	€	10.562,00	<b>(nota 4)</b>
somme a disposizione	€	225,00	<b>(nota 5)</b>
<b>totale post-Contabilità Finale</b>	<b>€</b>	<b>352.691,75</b>	
	2° economia	€	803,00

## Comune di Chieri (TO)

a dedurre 1° acconto del 40%	€	141.397,90
a dedurre 2° acconto del 40%	€	141.397,90

<b>somma da liquidare a saldo</b>	<b>€</b>	<b>69.895,95</b>
-----------------------------------	----------	------------------

---

**(nota 3)** : Certificato di ultimazione lavori in data 27/11/2015. L'importo dei **lavori concesso** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determinazione del Dirigente dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio n. 314 del 20/05/2016.

---

**(nota 4)** : L'importo delle **spese tecniche** sono erogate al professionista incaricato con mandati di pagamento n. 3640 del 13/07/2016 e n. 4335 del 07/10/2015 nonchè al personale tecnico comunale quale fondo incentivazione ex art. 93 d.Lgs. 163/06 con mandato di pagamento n, 2726 del 27/05/2016.

---

**(nota 5)** : L'importo delle **somme a disposizione** sono erogate per il contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui al mandato di pagamento n. 2718 del 19/06/2015.

---

dichiarazione in data 31/08/2016 a firma del sindaco di vincolo di destinazione d'uso per 5 anni e di piena attività del mercato

---