

Codice A1903A

D.D. 5 dicembre 2016, n. 758

**D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013 - D.D. n. 610 del 18/09/2014 - Programmazione 2013-14 - Misura 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali. Autorizzazione all'erogazione della seconda quota a rimborso a favore del Comune di Capriata d'Orba (AL).**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda "1" relativa al Comune di Capriata d'Orba (AL) allegata al presente atto, riportante il quadro economico complessivo;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della seconda quota a rimborso pari al 40% dell'importo complessivo rideterminato in seguito alla gara d'appalto d'appalto e della presentazione del primo stato di avanzamento dei lavori superiore al 40% dell'importo contrattuale, pari ad Euro 29.076,06 a favore del Comune di Capriata d'Orba (AL), utilizzando le risorse assegnate alla Misura 1, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013, con la D.D. n. 704/2014 e con il presente atto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore  
Dott. Claudio Marocco

Allegato

**MISURA 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali - AMBITO PRIORITARIO - Comuni ammessi e finanziabili.****Comune di Capriata d'Orba (AL)**

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa						TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	
Dati approvati con D.D. n. 610 del 18/09/2014	piazza Martiri della Liberazione	€ 55.622,73	€ -	€ 5.707,56	€ 6.133,03	€ 7.359,63	€ 177,05	€ 75.000,00

	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	TOTALE SPESA CONCESSA
Verifica progetto esecutivo	piazza Martiri della Liberazione	€ 46.178,67	€ 9.444,06	€ 5.707,56	€ 6.133,03	€ 7.359,63	€ 177,05	€ 75.000,00

**riquantificazione spesa ammessa**

Imp. lavori a base d'asta concesso € 46.178,67

ribasso d'asta 4,100%

importo manodopera non soggetto a ribasso € 9.444,06

oneri di sicurezza non soggetto a ribasso € 5.707,56

**IMPORTO CONTRATTUALE** € 59.436,96

I.V.A. sui lavori € 5.943,70

Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri) € 7.132,44

somme a disposizione € 177,05

**totale contributo ammissibile post-contratto** € 72.690,15

1° economia € 2.309,86

**quota 1° acconto 40%** € 29.076,06**(nota 1)** : contratto rep. 1349 del 23/11/2015 con la Ditta N.G.F. srl di Casal Cermelli (AL) - verbale di consegna lavori del 9/09/2015 - verbale inizio effettivo dei lavori del 9/09/2015

## Comune di Capriata d'Orba (AL)

Verifica stato avanzamento lavori	VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale	importo lavori 1° stato d'avanzamento <b>nota 2</b>	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza				<b>TOTALE STATO AVANZAMENTO</b>
stato d'avanzamento a tutto il 08/07/2016	€ 23.774,79	€ 26.572,33	€ 5.928,39	€ 4.078,90				€ 36.579,62

**quota 2° acconto 40% € 29.076,06**

importo superiore al 40% dell'importo contrattuale

**quota a rimborso pari all'80%del finanziamento rideterminato**

**€ 58.152,12**

**(nota 2)** : approvazione 1° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento n°1 con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 13 del 21/03/2016