

Codice A1903A

D.D. 2 novembre 2016, n. 659

D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013 - D.D. n. 610 del 18/09/2014 - Programmazione 2013-14 - Misura 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali. Rideterminazione del finanziamento ed autorizzazione all'erogazione della quota a saldo a fondo perduto a favore del Comune di Canale (CN).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda "1" relativa al Comune di Canale (CN) allegata al presente atto, riportante il quadro economico finale;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della quota a saldo a fondo perduto, per un importo di Euro 73.503,67 a favore del Comune di Canale (CN), utilizzando le risorse assegnate alla Misura 1, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013, con la D.D. n. 704/2014 e con il presente atto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Dott. Claudio Marocco

Allegato

VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - programmazione 2013-14

MISURA 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali - COMUNI POLO, SUBPOLO, INTERMEDI**Comune di Canale (CN)**

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa						TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	
Dati approvati con D.D. n. 610 del 18/09/2014	piazza Martiri della Libertà e piazza della Vittoria	€ 315.250,00	€ -	€ 19.750,00	€ 33.500,00	€ 31.410,56	€ 89,44	€ 400.000,00

	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	TOTALE SPESA CONCESSA
Verifica progetto esecutivo	piazza Martiri della Libertà e piazza della Vittoria	€ 172.380,40	€ 142.869,60	€ 19.750,00	€ 33.500,00	€ 31.410,56	€ 89,44	€ 400.000,00

riquantificazione spesa ammessa

Imp. lavori a base d'asta concesso € 172.380,40

ribasso d'asta 17,130%

importo manodopera non soggetto a ribasso € 142.869,60

oneri di sicurezza non soggetto a ribasso € 19.750,00

IMPORTO CONTRATTUALE

€ 305.471,24 (nota 1)

I.V.A. sui lavori € 30.547,12

Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri) € 31.410,56

somme a disposizione € 89,44

totale contributo ammissibile post-contratto € 367.518,36

1° economia € 32.481,64

quota 1° acconto 40% € 147.007,34**(nota 1)** : contratto n° rep. 2096 del 16/09/2015 con Ditta Tecnoedil Lavori s.c.a.r.l. di Alba (ausiliata) in avvalimento con ditta Italfrese s.r.l. di Torino (ausiliaria). Verbale inizio lavori in data 09/09/2015

Comune di Canale (CN)

Verifica stato avanzamento lavori	VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale	importo lavori 1° stato d'avanzamento nota 2	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza				TOTALE STATO AVANZAMENTO
stato d'avanzamento a tutto il 21/10/2015	€ 122.188,49	€ 71.857,83	€ 67.279,18	€ 3.900,00				€ 143.037,01

quota 2° acconto 40% € 147.007,35

importo superiore al 40% dell'importo contrattuale

quota a rimborso pari all'80% del finanziamento rideterminato

€ 294.014,69

(nota 2) : 1° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento n°1 approvato con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. n.90 del 22/07/2016 e 2° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento n°2 approvato con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. n. 126 del 07/10/2016.

Quadro economico Finale

Importo lavori concesso	€	172.380,40	
ribasso d'asta		17,130%	
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	142.869,60	
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	19.750,00	
	€	305.471,24	(nota 3)
I.V.A. sui lavori effettuati	€	30.547,12	
Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)	€	31.410,56	(nota 4)
somme a disposizione	€	89,44	(nota 5)
totale post-Contabilità Finale	€	367.518,36	

2° economia € -

Comune di Canale (CN)

a dedurre 1° acconto del 40%	€	147.007,34
a dedurre 2° acconto del 40%	€	147.007,35

somma da liquidare a saldo	€	73.503,67
-----------------------------------	----------	------------------

(nota 3) : Certificato di ultimazione lavori in data 29/04/2016.. L'importo dei lavori concesso è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 07/09/2016.

(nota 4) : L'importo delle **spese tecniche** sono erogate al professionista incaricato con mandati di pagamento n. 2107 del 19/10/2015, n. 2808 del 14/12/2015 e n. 1277 del 17/05/2015 e n. 472 del 18/02/2016, nonché al personale tecnico comunale quale fondo incentivazione ex art. 93 d.Lgs. 163/06 con mandato di pagamento n. 2436 del 15/09/2016.

(nota 5) : L'importo delle **somme a disposizione** sono erogate quale contributo per l'impianto elettrico a seguito dello spostamento provvisorio del mercato di cui alla determinazione n. 95 del 11/04/2016 ed al mandato di pagamento n. 935 del 15/04/2016.

deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 07/09/2016.di riavvio attività del mercato e di vincolo di destinazione d'uso per 5 anni.
