

Codice A1903A

D.D. 19 dicembre 2016, n. 796

**D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014 - D.D. n. 1028 del 30/12/2015 - Programmazione 2014-15 - Misura 5: sostegno ai Comuni per la realizzazione di "Programmi di Qualificazione Urbana - Percorsi Urbani del Commercio". Rideterminazione del finanziamento ed autorizzazione all'erogazione della quota a saldo a fondo perduto a favore del Comune di Borgo San Dalmazzo (CN).**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda n. "1" relativa al Comune di Borgo San Dalmazzo allegata al presente atto, riportante il quadro economico finale;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della quota a saldo a fondo perduto per un importo pari ad Euro 45.022,72 a favore del Comune di Borgo San Dalmazzo, utilizzando le risorse assegnate alla Misura 5, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014, con la D.D. n. 814/2014 e con il presente atto;
3. di destinare la quota rimanente e non utilizzata a favore del Comune di Borgo San Dalmazzo (CN) pari ad Euro 9.900,37 alle successive programmazioni come disposto dalla D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore  
**Dott. Claudio Marocco**

Allegato

## VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - programmazione 2014-15

**MISURA 5: Programmi di Qualificazione Urbana - "Percorsi urbani del commercio" - Comuni ammessi ai sensi della D.D. n. 814/2014 - Scorrimento graduatoria****Comune di Borgo San Dalmazzo (CN)**

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa						TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	
Dati approvati con D.D. n. 467 del 14/07/2015 con progetto esecutivo - Ammissione a finanziamento con D.D. n. 1028 del 30/12/2015	via Giovanni XXIII°	€ 265.298,05	€ -	€ 2.707,12	€ 26.800,52	€ 12.985,17	€ 8.910,00	€ 316.700,86

**riquantificazione spesa ammessa**

Imp. lavori a base d'asta concesso	€	212.434,45	
ribasso d'asta		18,010%	
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	52.863,60	
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	2.707,12	
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	€	229.745,73	<b>(nota 1)</b>
I.V.A. sui lavori	€	22.974,57	
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	€	12.985,17	
somme a disposizione	€	8.910,00	
<b>totale contributo ammissibile post-contratto</b>	€	274.615,47	1° economia € 42.085,39
<b>quota 1° acconto 40%</b>	€	109.846,19	

**(nota 1)** : contratto rep. 4049 del 03/08/2016 con Ditta Preve Costruzioni di Roccavione (CN) - Verbale di consegna lavori e verbale di inizio lavori in data 04/07/2016.

## Comune di Borgo San Dalmazzo (CN)

Verifica stato avanzamento lavori	VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale	importo lavori 1° stato d'avanzamento - <b>nota 2</b>	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza				<b>TOTALE STATO AVANZAMENTO</b>
stato d'avanzamento a tutto il 02/09/2016	€ 91.898,29	€ 89.688,22	€ 23.788,62	€ 2.615,50				€ 116.092,34

**quota 2° acconto 40%** € **109.846,19**

importo superiore al 40% dell'importo contrattuale

**quota a rimborso pari all'80%del finanziamento rideterminato**

€ **219.692,38**

**(nota 2)** : approvazione 1° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento n°1 con determinazione del responsabile del Servizio Area Tecnica - Lavori Pubblici n. 523 del 14/09/2016

**Quadro economico Finale**

Importo lavori da stato finale del 19/09/2016	€ 212.434,45	
ribasso d'asta	18,010%	
importo manodopera non soggetto a ribasso	€ 52.863,60	
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€ 2.707,12	
	€ 229.745,73	<b>(nota 3)</b>
I.V.A. sui lavori effettuati	€ 22.974,57	
Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)	€ 9.415,20	<b>(nota 4)</b>
somme a disposizione	€ 2.579,60	<b>(nota 5)</b>

**totale post-Contabilità Finale** € **264.715,10**

2° economia € 9.900,37

a dedurre 1° acconto del 40% € 109.846,19

a dedurre 2° acconto del 40% € 109.846,19

**somma da liquidare a saldo** € **45.022,72**

---

**(nota 3)** : Certificato di ultimazione lavori in data 19/09/2016. L'importo dei **lavori concesso** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 637 del 26/10/2016

---

**(nota 4)** : L'importo delle **spese tecniche** sono rendicontate per la progettazione ai professionisti con mandato di pagamento n° 1978 del 11/05/2016 e al nucleo di progettazione interna on mandato di pagamento n° 5075 del 22/11/2016.nonche nella Determina

---

**(nota 5)** : L'importo delle **somme a disposizione** sono liquidate come segue: per contributo gara A.N.A.C.con mandato di pagamento n° 3060 del 05/07/2016 nonchè per opere di completamento sull'area di intervento con mandato di pagamento n° 5089 del 24/11/20

---

dichiarazione del 01/12/2016 a firma del Sindaco di vincolo di destinazione d'uso per 5 anni dalla fruizione dell'agevolazione.

ordinanza di ricollocazione in via Giovanni XXIII° dei posteggi mercatali in data 26/09/2016.