

Codice A1903A

D.D. 28 febbraio 2017, n. 87

**D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013 - D.D. n. 610 del 18/09/2014 - Programmazione 2013-14 - Misura 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali. Rideterminazione del finanziamento ed autorizzazione all'erogazione della quota a saldo a fondo perduto a favore del Comune di Cirié' (TO).**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda n. "1" relativa al Comune di Cirié (TO) allegata al presente atto, riportante il quadro economico finale;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della quota a saldo pari ad Euro 60.172,08 a favore del Comune di Cirié (TO), utilizzando le risorse assegnate alla Misura 1, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013, con la D.D. n. 704/2014 e con il presente atto;
3. di destinare la quota rimanente e non utilizzata a favore del Comune di Cirié pari ad Euro 14.652,68 alle programmazioni successive come disposto dalla D.D. n. 610/2014.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore  
**Dott. Claudio Marocco**

Allegato

## VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - programmazione 2013-14

**MISURA 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali - COMUNI POLO, SUBPOLO, INTERMEDI****Comune di Ciriè (TO)**

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa						TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	
Dati approvati con D.D. n. 610 del 18/09/2014	piazza Caduti del Lavoro	€ 339.713,55	€ -	€ 7.257,99	€ 34.697,15	€ 41.636,58	€ 30.626,97	€ 453.932,25

L'importo massimo ammissibile del progetto è pari ad Euro 400.000,00.

	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	TOTALE SPESA CONCESSA
Verifica progetto esecutivo								
notifica del 26/01/2015	piazza Caduti del Lavoro	€ 220.905,55	€ 118.808,00	€ 7.257,99	€ 34.697,15	€ 34.300,90	€ 30.626,97	€ 446.596,56

L'importo massimo ammissibile del progetto è pari ad Euro 400.000,00.

**riquantificazione spesa ammessa**

Imp. lavori a base d'asta concesso	€	220.905,55
ribasso d'asta		29,613%
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	118.808,00
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	7.257,99
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	€	281.554,78
I.V.A. sui lavori	€	28.155,48
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	€	33.786,57
somme a disposizione	€	30.626,97
<b>totale contributo ammissibile post-contratto</b>	€	374.123,80
<b>quota 1° acconto 40%</b>	€	149.649,52

**(nota 1)**

1° economia € 25.876,20

**(nota 1)** : contratto rep. 335 del 21/01/2016 con la Ditta ASFALT CCP S.p.a. di Torino ;verbale di consegna lavori in data 7/03/2016; verbale di ripresa lavori in data 29/03/2016

## Comune di Ciriè (TO)

Verifica stato avanzamento lavori	VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale	importo lavori 1° stato d'avanzamento - <b>nota 2</b>	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza				<b>TOTALE STATO AVANZAMENTO</b>
stato d'avanzamento a tutto il 31/05/2016	€ 112.621,91	€ 115.692,76						€ 115.692,76

**quota 2° acconto 40%** € 149.649,52

**quota a rimborso pari all'80%del finanziamento rideterminato**

€ 299.299,04

**(nota 2)** : approvazione 1° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento n°1 con determinazione dirigenziale del responsabile del Servizio Patrimonio n.108 del 10/06/2016

**Quadro economico Finale**

Importo lavori concesso	€ 220.905,55	
ribasso d'asta	29,613%	
importo manodopera non soggetto a ribasso	€ 118.808,00	
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€ 7.257,99	
	€ 281.554,78	<b>(nota 3)</b>
I.V.A. sui lavori effettuati	€ 28.155,48	
Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)	€ 33.786,57	<b>(nota 4)</b>
somme a disposizione	€ 15.974,29	<b>(nota 5)</b>
<b>totale post-Contabilità Finale</b>	<b>€ 359.471,12</b>	

2° economia € 14.652,68

## Comune di Ciriè (TO)

a dedurre 1° acconto del 40%	€	149.649,52
a dedurre 2° acconto del 40%	€	149.649,52
<b>somma da liquidare a saldo</b>	<b>€</b>	<b>60.172,08</b>

---

**(nota 3)** : Certificato di ultimazione lavori in data 12/11/2016. L'importo dei **lavori concesso** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici - Territorio - Ambiente n. 97 del 30/01/2017.

---

**(nota 4)** : L'importo delle **spese tecniche** sono liquidate al personale tecnico comunale quale incentivo previsto dall'ex art. 93 d.Lgs. 163/06 con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici - Territorio - Ambiente n. 97 del 30/01/2017. nonchè ai professionisti incaricati con mandati di pagamento n.2917 del 02/09/2015, n. 2260 del 06/07/2016, n. 2261 del 06/07/2016, n. 2956 del 21/09/2016, n. 96 del 19/01/2017 e n. 97 del 19/01/2017,

---

**(nota 5)** : L'importo delle **somme a disposizione** sono erogate per lo spostamento a cura dell'Enel dei quadri elettrici con mandato di pagamento n. 3849 del 01/12/2015, per lo spostamento impianti di rete a bassa tensione a cura dell'Enel con mandato di pagamento n. 1479 del 04/05/2016 nonchè la riparazione di 2 servizi igienici con mandato di pagamento n. 2920 del 15/09/2016.

---

dichiarazione in data 30/01/2017 a firma del sindaco di vincolo di destinazione d'uso per 5 anni e nota del Responsabile Servizi alle Imprese/SUAP del 9/02/2017 di avvio del mercato in data 19/06/2016

---