

Codice A1903A

D.D. 20 aprile 2017, n. 165

D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013 - D.D. n. 610 del 18/09/2014 - Programmazione 2013-14 - Misura 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali. Rideterminazione del finanziamento e autorizzazione all'erogazione del saldo a fondo perduto a favore del Comune di Capriata d'Orba (AL).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda "1" relativa al Comune di Capriata d'Orba (AL) allegata al presente atto, riportante il quadro economico finale;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della quota a saldo a fondo perduto pari ad Euro 14.360,97 a favore del Comune di Capriata d'Orba (AL), utilizzando le risorse assegnate alla Misura 1, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013, con la D.D. n. 704/2014 e con il presente atto;
3. di destinare la quota rimanente e non utilizzata a favore del Comune di Capriata d'Orba (AL) pari ad Euro 177,05 alle programmazioni successive come disposto dalla D.D. n. 610/2014.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Torino, li 20/04/2017

Il Responsabile del Settore
Dott. Claudio Marocco

Allegato

MISURA 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali - AMBITO PRIORITARIO - Comuni ammessi e finanziabili.**Comune di Capriata d'Orba (AL)**

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa						TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	
Dati approvati con D.D. n. 610 del 18/09/2014	piazza Martiri della Liberazione	€ 55.622,73	€ -	€ 5.707,56	€ 6.133,03	€ 7.359,63	€ 177,05	€ 75.000,00

	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	TOTALE SPESA CONCESSA
Verifica progetto esecutivo	piazza Martiri della Liberazione	€ 46.178,67	€ 9.444,06	€ 5.707,56	€ 6.133,03	€ 7.359,63	€ 177,05	€ 75.000,00

riquantificazione spesa ammessa

Imp. lavori a base d'asta concesso € 46.178,67

ribasso d'asta 4,100%

importo manodopera non soggetto a ribasso € 9.444,06

oneri di sicurezza non soggetto a ribasso € 5.707,56

IMPORTO CONTRATTUALE € 59.436,96

I.V.A. sui lavori € 5.943,70

Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri) € 7.132,44

somme a disposizione € 177,05

totale contributo ammissibile post-contratto € 72.690,15

1° economia € 2.309,86

quota 1° acconto 40% € 29.076,06**(nota 1)** : contratto rep. 1349 del 23/11/2015 con la Ditta N.G.F. srl di Casal Cermelli (AL) - verbale di consegna lavori del 9/09/2015 - verbale inizio effettivo dei lavori del 9/09/2015

Comune di Capriata d'Orba (AL)

Verifica stato avanzamento lavori	VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale	importo lavori 1° stato d'avanzamento nota 2	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza				TOTALE STATO AVANZAMENTO
stato d'avanzamento a tutto il 08/07/2016	€ 23.774,79	€ 26.572,33	€ 5.928,39	€ 4.078,90				€ 36.579,62

quota 2° acconto 40% € **29.076,06**

importo superiore al 40% dell'importo contrattuale

quota a rimborso pari all'80%del finanziamento rideterminato € **58.152,12**

(nota 2) : approvazione 1° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento n°1 con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 13 del 21/03/2016

Quadro economico Finale

importo lavori ammesso da certificato di regolare esecuzione	€ 53.729,40	
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€ 5.707,56	
	€ 59.436,96	(nota 3)
I.V.A. sui lavori effettuati	€ 5.943,70	
Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)	€ 7.132,44	(nota 4)
somme a disposizione	€ -	

totale post-Contabilità Finale € **72.513,09**

2° economia € 177,05

a dedurre 1° acconto del 40% € 29.076,06

a dedurre 2° acconto del 40% € 29.076,06

somma da liquidare a saldo € **14.360,97**

Comune di Capriata d'Orba (AL)

(nota 3) : Certificato di ultimazione lavori in data 15/04/2016. L'importo dei **lavori concesso** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 25/2016 R.S.T. del 19/07/2016.

(nota 4) : L'importo delle **spese tecniche** sono liquidate al professionista incaricato con determinazioni del responsabile del Servizio Tecnico n. 13 del 21/03/2016 e n. 25/2016 R.S.T. nonchè al responsabile del procedimento con la stessa determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 25/2016 R.S.T. del 19/07/2016.

dichiarazione del Sindaco in data 28/02/2017 di vincolo di destinazione d'uso per 5 anni

attivazione del mercato settimanale con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 04/05/2016.
