

Codice A1415C

D.D. 30 settembre 2020, n. 1037

Art. 20 Lg. 67/88 III fase. ASL TO 3. "P.O. CIVILE DI SUSÀ - Ristrutturazione e ampliamento della struttura ospedaliera, completamento e potenziamento delle attrezzature sanitarie e attività diagnostiche. Eliminazione barriere architettoniche, adeguamento funzionale e strutturale dei locali e dei servizi - umanizzazione delle degenze". Richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze vers. sulla contab. special



ATTO DD 1037/A1415C/2020

DEL 30/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1415C - Politiche degli investimenti

OGGETTO: Art. 20 Lg. 67/88 III fase. ASL TO 3. "P.O. CIVILE DI SUSÀ - Ristrutturazione e ampliamento della struttura ospedaliera, completamento e potenziamento delle attrezzature sanitarie e attività diagnostiche. Eliminazione barriere architettoniche, adeguamento funzionale e strutturale dei locali e dei servizi – umanizzazione delle degenze". Richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze vers. sulla contab. speciale della Regione Piemonte di euro 519.904,42 riferito al SALDO.

Premesso che:

- in data 22 aprile 2008 veniva siglato a Roma l'Accordo di Programma Integrativo per il Settore degli Investimenti Sanitari tra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la DCR n. 131-23049 del 19 giugno 2007 - Allegato 2 - Tabella 2.B - Codice d'intervento 1, riporta che l'intervento dal titolo "*P.O. CIVILE DI SUSÀ - Ristrutturazione e ampliamento della struttura ospedaliera, completamento e potenziamento delle attrezzature sanitarie e attività diagnostiche. Eliminazione barriere architettoniche, adeguamento funzionale e strutturale dei locali e dei servizi – umanizzazione delle degenze*" è finanziato per euro 3.795.958,21 dall'Art. 20 (suddiviso per il 95% a carico dello Stato, pari a euro 3.605.902,07 e per il 5% a carico della Regione, pari a euro 190.056,14) e per euro 2.509.152,09 da finanziamento aggiuntivo regionale, per un costo totale dell'intervento previsto pari ad euro 6.305.110,30;
- con Deliberazione del Direttore Generale (DDG) dell'ASL TO 3 n. 838 del 23 giugno 2005 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di euro 6.305.110,30;
- con Decreto ministeriale di Ammissione a Finanziamento prot. n. 34010 del 28 novembre 2008 il citato intervento veniva ammesso a finanziamento.

Preso atto che:

- con DDG dell'ASL TO 3 n. 38 del 23 gennaio 2009 l'intervento veniva aggiudicato;

- con DDG dell'ASL TO 3 n. 878 del 5 ottobre 2010 veniva approvata la Perizia di Variante n.1 il cui Nulla Osta regionale veniva rilasciato con nota prot. n. 35510 del 9 dicembre 2010;
- con DDG dell'ASL TO 3 n. 974 del 29 dicembre 2011 veniva approvata la Perizia di Variante n.2 il cui Nulla Osta regionale veniva rilasciato con nota prot. n. 1647 del 18 gennaio 2012;
- con DDG dell'ASL TO 3 n. 376 del 13 febbraio 2013 veniva approvato, a seguito delle riserve iscritte nei documenti contabili dell'appalto, un Accordo Bonario;
- con DDG dell'ASL TO 3 n. 571 del 28 febbraio 2013 veniva approvato il Collaudo delle opere principali emesso in data 20 gennaio 2012;
- con DDG dell'ASL TO 3 n. 3225 del 28 novembre 2013 veniva approvato il progetto delle opere supplementari a completamento dell'intervento;
- con nota prot. n. 128269 dell' 1 dicembre 2013 l'ASL TO 3 richiedeva l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di euro 355.411,62 per l'esecuzione delle sopra citate opere supplementari alla quale la Regione, con nota prot. n. 3875 del 19 febbraio 2014, rilasciava il relativo Nulla Osta;
- con Determinazione Dirigenziale dell'ASL TO 3 n. 60 del 25 settembre 2015 veniva approvato il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 31 maggio 2015 dalla Direzione Lavori relativo alle opere supplementari.

Considerato che:

- la Regione approvava le *“Procedure amministrative per la programmazione, gestione e monitoraggio degli interventi in edilizia ed attrezzature sanitarie”* e la relativa modulistica di riferimento inerente l'iter di evoluzione dell'intervento con DGR 18-7208 del 10 marzo 2014 e con DD n. 309 del 14 maggio 2015;
- l'ASL TO 3 non ha potuto seguire le procedure previste dai sopra citati atti regionali in quanto l'intervento in oggetto è parzialmente antecedente la loro approvazione;
- in sede di approfondimento istruttorio, per poter procedere alla con la richiesta di saldo, si riteneva opportuno far redigere alla ASL TO 3 una *“Relazione del RUP sull'utilizzo delle economie”* .

Preso inoltre atto che:

- con nota prot. n. 65941 dell' 8 luglio 2020 (ns. prot. n. 22285 del 8 luglio 2020) l'ASL TO3, a saldo dell'intervento inviava, oltre alla *“Relazione del RUP sull'utilizzo delle economie”*, tutta la documentazione necessaria redatta ai sensi delle citate DGR 18-7208 del 10 marzo 2014 e DD n. 309 del 14 maggio 2015 per una richiesta saldo pari ad euro 901.499,22 così ripartito:
 - importo dell'art. 20 a carico dello Stato: euro 517.669,51;
 - importo del finanziamento aggiuntivo a carico della Regione: euro 383.829,71;
- con nota prot. n. 70389 del 23 luglio 2020 (ns. prot. n. 23999 del 23 luglio 2020) l'ASL TO3 inviava una nota di rettifica della *“Relazione Acclarante”* in merito al paragrafo inerente la ripartizione delle economie riscontrate.

Dato atto che:

- il costo iniziale previsto in fase di programmazione dalla DCR n. 131-23049/2007 era pari a euro 6.305.110,30 come di seguito ripartito:
 - euro 3.605.902,07 a carico dello Stato (95% art. 20);
 - euro 190.056,14 a carico della Regione (5% art. 20);
 - euro 2.509.152,09 altri finanziamenti aggiuntivi regionali;
- il totale speso per l'opera, come da documentazione inviata con nota ASL TO3 prot. n. 65941 dell' 8 luglio 2020, è pari a euro 6.230.967,13 come di seguito ripartito:
 - euro 3.561.264,57 - a carico Stato - art.20;
 - euro 190.056,14 - a carico Regione - art. 20;
 - euro 2.479.646,42 - a carico dei finanziamenti regionali aggiuntivi;
- le economie finali sono pari ad euro 74.143,17 (6.305.110,30-6.230.967,13) da ripartire come di seguito riportato:

- euro 42.637,50 - a favore Stato - art.20;
 - euro 2.234,91 - a favore Regione - art. 20 (economie da conguagliare);
 - euro 29.505,67 - a favore Regione - finanziamenti aggiuntivi;
 - il totale degli importi finora già richiesti ed erogati alla ASL TO 3 risultano essere pari a euro 5.329.467,91, così ripartiti:
 - euro 3.233.651,20 art. 20 (di cui euro 3.043.595,06 a carico Stato ed euro 190.056,14 a carico della Regione);
 - euro 2.095.816,71 altri finanziamenti aggiuntivi regionali;
 - il totale dell'importo da liquidare all'ASL TO3 a saldo dell'opera è pari a euro 901.499,22 (6.230.967,13-5.329.467,91), come di seguito ripartito:
 - euro 517.669,51 - a carico dello Stato – art. 20
 - euro 383.829,71 - a carico dei finanziamenti regionali aggiuntivi;
 - che l'importo da richiedere allo Stato, a chiusura dell'intervento art. 20, è pari a 519.904,42 da ripartire come segue:
 - euro 517.669,51 - a saldo intervento ASL TO 3
 - euro 2.234,91 – a saldo economie da conguagliare a favore della Regione
- Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 20 della L. 67/88
- il D.L. n. 396 del 2.10.1993 convertito, con modificazioni, nella L. n. 492 del 04.12.1993
- il Nuovo Accordo di Programma Integrativo 2008
- la L.R. 7 dell'11 aprile 2001
- l'art. 17 della L.R. 23 del 28 luglio 2008
- la D.C.R. n. 131-23049 del 19 giugno 2007
- la D.G.R. n. 6-9557 del 09 settembre 2008
- la D.G.R. n. 18-7208 del 10 marzo 2014 e smi
- la D.G.R. n. 86-7412 del 3 agosto 2018
- la D.G.R. N. 37-7363 del 3 agosto 2018
- la DD 309 del 14 maggio 2015

determina

1) di richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGESPES - Ufficio IX - il versamento, sulla contabilità speciale della Regione Piemonte, della somma pari a euro 519.904,42 a carico dello Stato, a saldo dell'intervento dell'ASL TO3 denominato *“P.O. CIVILE DI SUSÀ - Ristrutturazione e ampliamento della struttura ospedaliera, completamento e potenziamento delle attrezzature sanitarie e attività diagnostiche. Eliminazione barriere architettoniche, adeguamento funzionale e strutturale dei locali e dei servizi – umanizzazione delle degenze”*;

2) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGESPES – Ufficio IX - la presente Determinazione, al fine dello svincolo

della suddetta somma da liquidare sulla contabilità speciale n. 31930 che la Regione Piemonte intrattiene presso la locale Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino, a titolo di saldo dell'importo complessivo autorizzato a carico dello Stato di euro 3.605.902,07 così come da Delibera CIPE 6 maggio 1998 n.52 e Decreto Ministeriale n. 42010 del 12.04.2010 di ammissione al finanziamento;

3) di dare atto che sarà liquidato, con successivo provvedimento a favore della ASL TO3, l'importo pari a euro 517.669,51 (al netto delle economie rilevate a favore della Regione pari a euro 2.234,91) quale saldo dell'intervento "*P.O. CIVILE DI SUSÀ - Ristrutturazione e ampliamento della struttura ospedaliera, completamento e potenziamento delle attrezzature sanitarie e attività diagnostiche. Eliminazione barriere architettoniche, adeguamento funzionale e strutturale dei locali e dei servizi – umanizzazione delle degenze*".

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Funzionario Estensore
Luca Semeraro

IL DIRIGENTE (A1415C - Politiche degli investimenti)
Firmato digitalmente da Leonello Sambugaro