

Codice A1802B

D.D. 15 dicembre 2022, n. 3923

liquidazione di contributi assegnati alla Provincia di Alessandria a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio piemontese nella primavera-estate del 2002.



ATTO DD 3923/A1802B/2022

DEL 15/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: liquidazione di contributi assegnati alla Provincia di Alessandria a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio piemontese nella primavera-estate del 2002.

Premesso che:

a seguito degli eventi alluvionali del 2002 sono stati finanziati alla Provincia di Alessandria diversi interventi infrastrutturali per la rimozione dei danni ed il ripristino della funzionalità e della fruibilità di strade ed edifici pubblici, riportati nel Piano generale di ricostruzione il cui ultimo assestamento è stato approvato con Delibera di Giunta regionale n° 42-14972 del 07.03.2005;

con D.D. n° 1667 del 12.10.2004 la Regione Piemonte assegnava alla Provincia di Alessandria, con il quattordicesimo piano stralcio, la somma complessiva di euro 2.500.000,00 a finanziamento di ulteriori interventi di ripristino della viabilità provinciale;

con D.D. n° 387 del 21.03.2005 veniva approvato un ulteriore stralcio esecutivo, quindicesimo stralcio, che prevedeva, fra gli altri, finanziamenti alle amministrazioni provinciali;

la Provincia di Alessandria con nota n° 47475 del 11.04.2005 comunicava un aggiornamento delle necessità e la richiesta di variazione della succitata determinazione n° 387/2005;

con D.D. n° 484 del 15.04.2005 veniva rettificata la D.D. n° 387 del 21.03.2005 e variati alcuni contributi assegnati alla Provincia di Alessandria.

Considerato che:

in data 13.04.2020 con nota n° 20948 la Provincia di Alessandria sollecitava il trasferimento delle somme relativamente agli interventi riportati negli allegati A) e B) al presente provvedimento e finanziati con D.D. n° 1667 del 12.10.2004 e con D.D. n° 387 del 21.03.2005 come rettificata dalla D.D. n° 484 del 15.04.2005;

le modalità di liquidazione dei contributi venivano disciplinate dall'art.11 della L.R. 21 Marzo 1984 n° 18.

Vista la documentazione presentata nel corso degli anni dalla Provincia di Alessandria relativa agli interventi finanziati con D.D. n° 1667 del 12.10.2004 da cui risulta una spesa complessiva ammissibile pari a euro 1.778.933,23 (contributo previsto di euro 2.500.000,00);

considerato che con atti n° 6156, n° 6157, n°6158, n° 6159, n°6160, n°6161, n° 6162, n°6163, n° 6164, n° 6165, n°6166, n° 6167 del 26.11.2008 sono stati erogati alla Provincia di Alessandria acconti pari ad euro 1.290.874,77 a fronte della spesa ammissibile di euro 1.778.933,23;

vista la documentazione presentata relativa agli interventi finanziati con D.D. n° 387 del 21.03.2005 da cui risulta una spesa complessiva ammissibile pari a euro 2.453.531,08 (contributo previsto di euro 2.735.000,00);

considerato che con atto di liquidazione n° 193 del 24.12.2014 è stato erogato alla Provincia di Alessandria un acconto pari a 1.500.000,00 euro e con atto di liquidazione n°4533 del 30.12.2016 un successivo acconto di euro 378.026,82 per un totale complessivo di euro 1.878.026,82 a fronte di una spesa ammissibile di euro 2.453.531,08;

ritenuto di non poter riconoscere integralmente gli importi rendicontati a titolo di spese tecniche in quanto per alcuni non è stata trasmessa la documentazione attestante l'avvenuta liquidazione di tutte le somme corrispondenti, per altri le spese tecniche superavano il limite massimo del 15% (limite per interventi di costo complessivo fino a 500.000,00 euro) o del 10% (limite per interventi di importo superiore).

Considerato che l'importo delle liquidazioni effettuate dalla Regione Piemonte fino ad oggi ammonta ad euro 3.168.901,59, risulta necessario liquidare alla Provincia di Alessandria l'importo di euro 1.063.562,72.

Tenuto conto che sul capitolo n. 230266 risultano disponibili risorse pari ad euro 1.322.978,76 impegnate per gli interventi di cui agli allegati A e B (impegno n. 7183/2017 assunto con D.D. n° 4266 del 15.12.2017).

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n. 18 del 21 marzo 1984;
- artt. n. 17 e n. 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- artt n. 4 e n. 17 del D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 e s.m.i;
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- D.D. n. 1667 del 12.10.2004;
- D.D.n. 387 del 21.03.2005;
- D.D. n. 484 del 15.04.2005;

- D.D. n. 4266 del 15.12.2017;
- D.D. n. 1462 del 24.05.2022;
- L.R. n. 13 del 2 Agosto 2022;
- D.G.R. n. 73-5527 del 03.08.2022;
- L.R. n. 18 del 18 novembre 2022;
- D.G.R. n. 89-6082 del 25 novembre 2022.;

determina

1) Di prendere atto che per gli interventi finanziati con D.D. n° 1667 del 12.10.2004 e con D.D. n° 387 del 21.03.2005 non sono stati prodotti da parte della Provincia di Alessandria i documenti previsti dall'art. 11 della L.R. 18/84 necessari per l'erogazione dell'intero contributo;

2) di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, la liquidazione a saldo di euro 1.063.562,72;

3) di considerare conclusi gli obblighi contabili della Regione Piemonte nei confronti della Provincia di Alessandria relativamente all'evento alluvionale che ha colpito il territorio della Regione Piemonte nella primavera-estate 2002;

4) di considerare non più disponibili le somme residue non erogate;

5) di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica degli impegni di spesa già assunti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 dell L.R. 22/2010. Non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il funzionario estensore
Manuela BURZIO

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

ALLEGATO A

CODICE	ENTE	IMPORTO FINANZIATO	Oggetto	Legge / Evento	data	lavori+espropri	sp.tecniche liquidate ammissibili	Consuntivo liquidato/rimodulato sulla base del contributo	Importo liquidato dalla REGIONE PIEMONTE	Atto di liquidazione	Importo da erogare	Note
AL_ALL_02_PE_10001	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	100.000,00	SP.Ovada Rivalta B.da Ricostruzione canalizzazione del Rio Marenca in corrispondenza della progr. Km.13+750	1667	12/10/04	69.920,32	12.535,89	82.456,21	60.000,00	atto n. 6156 del 26/11/2008	22.456,21	
AL_ALL_02_PE_10002	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	120.000,00	Ex SS 456 del Turchino	1667	21/10/04				83.846,07	atto n. 6157 del 26/11/2008	-83.846,07	Opera non realizzata
AL_ALL_02_PE_10003	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	150.000,00	SP 111 per Varzi e SP N.113 di Brugi: Opere di protezione scarpate rispettivamente al km 30+600/0+800 e al km1+050+755 e km4+350	1667	12/10/04	95.018,72	0,00	95.018,72	90.000,00	atto n. 6158 del 26/11/2008	5.018,72	
AL_ALL_02_PE_10004	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	120.000,00	SP. 129 dell'Ossonella "ricostruzione ponticello sul Rio Ossonella al km.0+30	1667	12/10/04	88.223,54		88.223,54	72.000,00	atto n. 6159 del 26/11/2008	16.223,54	
AL_ALL_02_PE_10005	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	170.000,00	SP n.145 di Val Sisola: Consolidamento del corpo stradale in frana al km10+300, km10+650 e infine al km 15+850 al km	1667	12/10/04	119.924,43	26.226,44	146.150,87	102.000,00	atto n. 6160 del 26/11/2008	44.150,87	
AL_ALL_02_PE_10006	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	150.000,00	SP n.148 della Lomellina: Ricostruzione del corpo stradale in frana, opere di sostegno al km 3+080 e km8+010, ricostruzione tombino al km 6+550	1667	12/10/04	97.321,17	18.147,14	115.468,31	45.000,00	atto n. 6161 del 26/11/2008	70.468,31	
AL_ALL_02_PE_10007	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	80.000,00	SP. n.159 di Tassarolo: Opere di protezione del corpo stradale al km 1+200 e ricostruzione del corpo stradale al km 2+200	1667	12/10/04	69.034,04	8.180,25	77.214,29	48.000,00	atto n. 6162 del 26/11/2008	29.214,29	
AL_ALL_02_PE_10008	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	410.000,00	SP.227 del Rocchino : Consolidamento versante a monte del km 2+600al km 2+800, opera di sostegno del corpo stradale al km 2+850, e ricostruzione corpo stradale con drenaggi dal km 3+540 al km 3+630	1667	12/10/04	304.888,24	53.279,78	358.168,02	123.000,00	atto n. 6163 del 26/11/2008	235.168,02	
AL_ALL_02_PE_10009	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	426.755,51	SP n. 247 Masio Piepasso.Intervento rialzamento livelletta dal km 0+800 al km 1+400 e manutenzione straordinaria piani viabile e opere d'arte	1667	12/10/04	329.670,94		329.670,94	256.053,06	atto n. 6164 del 26/11/2008	73.617,88	
AL_ALL_02_PE_10010	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	173.244,49	Ex ss n. 596. Direttissima dei CairoliRisanamento di un tratto di traversa interna dal km 14+200 al km 14+700 in corrispondenza dell'abitato di Terranova Monferrato	1667	12/10/04				170.975,64	atto n. 6165 del 26/11/2008	-170.975,64	Opera non realizzata
AL_ALL_02_PE_10011	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	200.000,00	SP 130: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria del piano viabile ai bordi del circuito di Castellania	1667	12/10/04	299.100,68		200.000,00	120.000,00	Atto n.6166 del 26/11/2008	-81.728,00	Cofinanziamento della provincia
AL_ALL_02_PE_10012	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	200.000,00	Ex ss n.31: Interventi di rifacimento del ponte sulla Roggia Stura in Comune di Villanova Monferrato e adeguamento idraulico a monte e a valle del ponte	1667	12/10/04	301.812,48	0,00	121.834,97			121.834,97	Cofinanziamento della provincia
AL_ALL_02_PE_10013	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	200.000,00	SP 140 della Val Borbera interventi di consolidamento fondale e strutturale generale del ponte sul T.Scrivia tra Arquata Scrivia e Vignole Borbera	1667	12/10/04	164.727,36		164.727,36	120.000,00	atto n. 6167 del 26/11/2008	44.727,36	
		2.500.000,00						1.778.933,23	1.290.874,77		488.058,46	

ALLEGATO B

CODICE	ENTE	IMPORTO FINANZIATO	OGGETTO	Legge / Evento	data	lavori+espropri liquidati	sp. tecniche liquidate ammissibili	Consuntivo (liquidato)rimodulato sulla base del contributo	Importo liquidato dalla REGIONE PIEMONTE	Atto di liquidazione	Importo da erogare	Note
AL_ALL_02_NO V_14907	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	1.530.000,00	SP N.140 'della Val Borbera':Consolid. Delle fondazioni del ponte sul T.Scrivina ttra Arquata e Vignole Borbera con ricostruz. Di n.2 campate crollate e ripristino generale parti ammalorate e della strada di accesso al ponte da Arquata Scrivia	387	21/03/2005	3.831.082,73	24.795,40	1.530.000,00				COFINANZIATO CON LA PROVINCIA
AL_ALL_02_NO V_14908	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	50.000,000	SP n.140 'della Val Borbera': interventi di monitoraggio della stabilità del pendio al km 34+500.	387				0,00				OPERA NON REALIZZATA
AL_ALL_02_NO V_14739	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	185.000,000	SP n.200 'Ovada-Rivalta B.da': Consolidamento strutturale del ponticello sul Rio Budello alla Progr. Km.9+500 e manutenzione straordinaria delle sponde	387		131.823,35		131.823,35				
AL_ALL_02_NO V_14740	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	230.000,00	SP n.201 'di Pontechino':Ricostruzione ponticello alla Progr. Km.2+324	387		1.836.700,10		230.000,00				COFINANZIATO CON LA PROVINCIA
AL_ALL_02_NO V_14929	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	90.000,00	SP n.163 'della Castagnola': Realizzazione di opera di sostegno del corpo stradale in frana alla Progr. Km.5+550	387		75.405,72		75.405,72				
AL_ALL_02_NO V_14930	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	150.000,00	ex SS. n.30 'di Valle Bormida':Opera di sostegno del corpo stradale alla Progr. Km47+380 e sottomurazione manufatto alla Progr. Km.58+550	387		102.582,04		102.582,04				
AL_ALL_02_NO V_14931	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	250.000,00	Ex SS n.494 "Vigevanese :-"Consolidamento tratto scarpata insistente sul Torrente Grana al km 74+400 e regolarizzazione del deflusso del corso d'acqua	387		142.800,00	20.588,19	143.555,63				
AL_ALL_02_NO V_14737	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	250.000,00	SP 181 "Bosco Marengo-Cantalupo": Interventi di manutenzione straordinaria sulle fondazioni e sulla struttura del ponte sul Torrente Bormida	387		240.164,34		240.164,34				
									1.500.000,00	atto n.193 del 24.12.2014		
									378.026,82	Atto n.4533 del 30.12.2006		
		2.735.000,00				6.360.558,28	45.383,59	2.453.531,08	1.878.026,82		575.504,26	