

PROGETTO MOVICENTRO - Stato avanzamento degli interventi al 31 dicembre 2011

	progetto preliminare approvato	progetto definitivo approvato	progetto esecutivo approvato	lavori in corso	lavori ultimati	collaudo concluso
ACQUI TERME						CONCLUSO
ALBA						CONCLUSO
ALESSANDRIA						sospeso
ALPIGNANO1						previsto 31/12/2011
ALPIGNANO 2						CONCLUSO
ALPIGNANO 3a						CONCLUSO
ALPIGNANO 4						previsto 30/03/2011
ALPIGNANO 5				previsto il 30/06/2010		
ARQUATA SCRIVIA					previsti 30/09/2012	
ASTI						CONCLUSO
AVIGLIANA						CONCLUSO
BIELLA						CONCLUSO
BRA						CONCLUSO
CHIVASSO 3					previsti 11/03/2012	
COLLEGNO 1						CONCLUSO
COLLEGNO 2						CONCLUSO
COSSATO						CONCLUSO
CUNEO						CONCLUSO
DOMODOSSOLA						CONCLUSO
FOSSANO						CONCLUSO
IVREA						CONCLUSO
LANZO TORINESE						CONCLUSO
MONDOVI' 1						previsti 30/06/2011
MONDOVI' 2						CONCLUSO
MONDOVI' 3						CONCLUSO
MONDOVI' 4						previsti 30/06/2011
MONDOVI' 4 bis						previsti 30/06/2011
NOVI LIGURE						CONCLUSO
PINEROLO						CONCLUSO
TORINO STURA						CONCLUSO
TORINO VENCHI UNICA						CONCLUSO
TORTONA 2					previsti 31/12/2012	
TROFARELLO						CONCLUSO
VENARIA 4				previsto il 30/05/2011		
VERBANIA-FONDO TOCE					previsti 30/05/2012	