SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

I.I.P. CON LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Sottoscritta il 18/05/2006

1 – DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 23/10/2009

TITOLO DELL' INTERVENTO: Realizzazione di lavori di consolidamento e adeguamento della sede stradale in località Noga, nel Comune di Villadossola sulla S.P. 67 della Valle Antrona;

SETTORE DI INTERVENTO : DB1203 - VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE

LOCALIZZAZIONE: Comune: Villadossola (VCO)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Giuseppe IACOPINO / Regione Piemonte / Dirigente Settore Viabilità e Sicurezza Stradale della Direzione Trasporti Logistica Mobilità e Infrastrutture / Torino, Via Belfiore 23 – tel. 24245

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO PER LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA:

Ing. Giandomenico VALLESI / Provincia del Verbano Cusio Ossola / Dirigente Servizio Viabilità e Lavori Pubblici/ Verbania, Viale dell'Industria 25 – tel 0323.4950290

SOGGETTO PROPONENTE: Provincia del Verbano Cusio Ossola

SOGGETTO PERCETTORE: Provincia del Verbano Cusio Ossola

SOGGETTO ATTUATORE : Provincia del Verbano Cusio Ossola

2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'
PROGETTO PRELIMINARE
PROGETTO DEFINITIVO
PROGETTO ESECUTIVO

B. ATTIVITA PROGETTUALI (1) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1 STUDIO DI FATTIBILITA' NO/...../.....P/E-/...../..... P/E/...../..... P/E

Soggetto competente: Provincia del Verbano Cusio Ossola

NOTE:

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE SI 01/01/2010 P 15/12/2010 P - 31/12/2010 P

Soggetto competente: Provincia del Verbano Cusio Ossola

NOTE: come da dichiarazione del RUP il tipo di interventi richiesti consente di procedere con un progetto unico

Preliminare-Definitivo-Esecutivo

B - DEFINITIVA SI 01/01/2010 P 15/12/2010 P ... - 31/12/2010 P

Soggetto Competente: Provincia del Verbano Cusio Ossola

NOTE: come da dichiarazione del RUP il tipo di interventi richiesti consente di procedere con un progetto unico

Preliminare-Definitivo-Esecutivo

C - ESECUTIVA SI 01/01/2010 P 15/12/2010 P ... - 31/12/2010 P

Soggetto competente: Provincia del Verbano Cusio Ossola

NOTE: come da dichiarazione del RUP il tipo di interventi richiesti consente di procedere con un progetto unico Preliminare-Definitivo-Esecutivo

C. ALTRE ATTIVITA'	INIZIO FASE	-	FINE FASE
A – V.I.A. da parte della Regione/Provincia	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E
B – V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E

D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO: 01/02/2011(Prevista) - DATA FINE: 30/04/2011 (Prevista)

Soggetto competente: Provincia del Verbano Cusio Ossola

NOTE:

2. ESECUZIONE LAVORI:

DATA INIZIO: 01/06/2011(Prevista) - DATA FINE: 30/10/2011 (Prevista)

Soggetto competente: Provincia del Verbano Cusio Ossola

NOTE:

3. SOSPENSIONE LAVORI:

DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE:/... (Prevista/Effettiva)

Soggetto competente: Provincia del Verbano Cusio Ossola

NOTE:

4. COLLAUDO:

DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE:/... (Prevista/Effettiva)

Soggetto competente: Provincia del Verbano Cusio Ossola

NOTE:

4.FUNZIONALITA'

DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE:/... (Prevista/Effettiva)

NOTE:

3 – PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): € 500.000,00

Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
nel 2010			...3.500,00...		3.500,00
nel 2011			496.500,00...		496.500,00

AVANZAMENTO DELLA SPESA: ...0% (3)

4 – PIANO FINANZIARIO

- 1) TIPO FONTE: Bilancio di Previsione 2009 e pluriennale 2009-2011
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) REGIONE PIEMONTE
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) Bilancio Regionale, Capitolo 297917/2009 "Fondo per il finanziamento degli accordi di programma"
IMPORTO : 500.000,00 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2010 - 2011
NOTE:

NOTE:

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

A – V.I.A. da parte della Regione/Provincia 01/06. /2011 P/E - 31/12/2011 P/E
 B – V.I.A. da parte del Ministero dell’Ambiente .../.../... P/E - .../.../... P/E

D. DATI DI REALIZZAZIONE

2. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO: .../.../..... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE:/... (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente:
 NOTE:

2. ESECUZIONE LAVORI:
 DATA INIZIO: .../.../..... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE:/... (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente:
 NOTE:

5. SOSPENSIONE LAVORI:
 DATA INIZIO: .../.../..... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE:/... (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente:
 NOTE:

4. COLLAUDO:
 DATA INIZIO: .../.../..... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE:/... (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente:
 NOTE:

6.FUNZIONALITA’
 DATA INIZIO: .../.../..... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE:/... (Prevista/Effettiva)
 NOTE:

3 – PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (Euro): € 1.016.456,90

Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
nel 2009	0,00		616.456,90		616.456,90
nel 2010			400.000,00		400.000,00

AVANZAMENTO DELLA SPESA: ...0% (3)

4 – PIANO FINANZIARIO

- 2) TIPO FONTE: Bilancio 2001
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) REGIONE PIEMONTE
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) L.R. 04/1983. D.G.R. Accantonamento n°4-3722 del 06/08/2001.
 Convenzione rep. 6277 del 15/10/2001.
 IMPORTO : 516.456,90 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2001
 NOTE: .Importo liquidato alla Provincia del Verbano Cusio Ossola con determinazione dirigenziale n°666 del 04/10/2001 ai sensi della Convenzione rep. 6277 del 15/10/2001. Importo assegnato all’intervento con D.G.R. n°18-9475 del 25.08.2008
- 3) TIPO FONTE: Bilancio di Previsione 2009 e pluriennale 2009-2011
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) REGIONE PIEMONTE
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) L.R. n°36 del 30.12.2008 - Bilancio Regionale, Capitolo 297917/2009 “Fondo per il finanziamento degli accordi di programma”
 IMPORTO : 500.000,00 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2009 - 2010
 NOTE:

- NOTE:
- (6) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare “NO” nella casella “Richiesto” specificando nel campo “Note” il motivo.
 (7) Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell’intervento.
 (8) E’ la percentuale della somma dei “costi realizzati” nei vari anni rispetto al “costo totale” dell’intervento.
 (9) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc..
 (10) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.

SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

I.I.P. CON LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Sottoscritta il 18/05/2006

1 – DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 29/09/2009

TITOLO DELL' INTERVENTO: Realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria nella galleria in Comune di Omegna sulla S.P.229 "Orientale del Lago d'Orta";

SETTORE DI INTERVENTO : DB1203 - VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE

LOCALIZZAZIONE: Comune Omegna (VCO)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Giuseppe IACOPINO / Regione Piemonte / Dirigente Settore Viabilità e Sicurezza Stradale della Direzione Trasporti Logistica Mobilità e Infrastrutture / Torino, Via Belfiore 23 – tel. 24245

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO PER LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA:

Ing. Giandomenico VALLESI / Provincia del Verbano Cusio Ossola / Dirigente Servizio Viabilità e Lavori Pubblici/ Verbania, Viale dell'Industria 25 – tel 0323.4950290

SOGGETTO PROPONENTE: Provincia del Verbano Cusio Ossola

SOGGETTO PERCETTORE: Provincia del Verbano Cusio Ossola

SOGGETTO ATTUATORE : Provincia del Verbano Cusio Ossola

2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

C. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (1) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1 STUDIO DI FATTIBILITA' NO .../.../...P/E - .../.../...P/E.... -/.../.....P/E

Soggetto competente: Provincia del Verbano Cusio Ossola

NOTE:

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE SI 02/11/2009 P 15/12/2009 P 30/12/2009 P

Soggetto competente: Provincia del Verbano Cusio Ossola

NOTE: il tipo di interventi richiesti consente di procedere con un progetto unico Preliminare-Definitivo

B - DEFINITIVA SI 02/11/2009 P 15/12/2009 P 30/12/2009 P

Soggetto Competente: Provincia del Verbano Cusio Ossola

NOTE: il tipo di interventi richiesti consente di procedere con un progetto unico Preliminare-Definitivo

C - ESECUTIVA NO .../.../...P/E - .../.../...P/E.... -/.../.....P/E

Soggetto competente: Provincia del Verbano Cusio Ossola

NOTE: il progetto esecutivo non verrà redatto dalla provincia in quanto trattandosi di opere con prevalente componente impiantistica si procede all'affidamento dei lavori mediante appalto integrato.

C. ALTRE ATTIVITA'	INIZIO FASE	-	FINE FASE
A – V.I.A. da parte della Regione/Provincia	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E
B – V.I.A. da parte del Ministero dell' Ambiente	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E

D. DATI DI REALIZZAZIONE

3. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO: 02/10/2010 (Prevista) - DATA FINE: 31/03/2010 (Prevista)
 Soggetto competente: Provincia del Verbano Cusio Ossola

NOTE:

2. ESECUZIONE LAVORI:

DATA INIZIO: 30/04/2010 (Prevista) - DATA FINE: 31/11/2010 (Prevista)
 Soggetto competente: Provincia del Verbano Cusio Ossola

NOTE:

7. SOSPENSIONE LAVORI:

DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... (Prevista/Effettiva)
 Soggetto competente: Provincia del Verbano Cusio Ossola

NOTE:

4. COLLAUDO:

DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... (Prevista/Effettiva)
 Soggetto competente: Provincia del Verbano Cusio Ossola

NOTE:

8.FUNZIONALITA'

DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... (Prevista/Effettiva)

NOTE:

3 – PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): € 500.000,00

Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
nel 2009	0,00		...396.000,00.....		
nel 2010			...104.000,00.....		

AVANZAMENTO DELLA SPESA: ...0% (3)

4 – PIANO FINANZIARIO

- 4) TIPO FONTE: Bilancio di Previsione 2009 e pluriennale 2009-2011
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) REGIONE PIEMONTE
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) L.R. n° 36 del 30.12.2008 - Bilancio Regionale, Capitolo 297917/2009
 "Fondo per il finanziamento degli accordi di programma"
 IMPORTO : 500.000,00 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2009-2010
 NOTE:

NOTE:

- (11) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
 (12) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
 (13) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
 (14) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
 (15) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.