

CONTRIBUTI "Centri Polifunzionali" **Misura 2 anno 2006** (scadenza domanda Dicembre 2007) - DGR 10 - 4030
COMUNE DI CARCOFORO (VC)

Luoghi di intervento	fabbr. ester.	€ €	lavori a base d'asta / netto contrattuale	quadro economico di spesa ammessa			Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	TOTALE SPESA AMMESSA
				oneri di sicurezza max 4%	IVA al 10%			
Dati approvati con D.D. n. 266 del 13/06/2008			€ 32.443,91	€ 1.034,34	€ 3.383,84	€ 3.936,49	€ 41.158,74	
			€ 360,16					
				Contributo concesso (80%)			€ 32.926,99	

Luoghi di intervento	fabbr. ester.	€ €	lavori a base d'asta / netto contrattuale	oneri di sicurezza max 4%	IVA al 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	TOTALE SPESA AMMESSA
nota del 21/10/2008			€ 32.443,91	€ 1.034,34	€ 3.383,84	€ 3.936,49	€ 41.158,74
			€ 360,16				
				si conferma contributo concesso (80%)			€ 32.926,99

Imp. lavori a base d'asta concesso € 32.804,07
 ribasso d'asta / imp.offerto prezzi unit. 2%
 oneri di sicurezza € 1.034,34

IMPORTO CONTRATTUALE 33.182,33
 I.V.A. sui lavori € 3.318,23
 Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri) € 3.857,76

totale spesa ammessa post-contratto € 40.358,32

contributo concesso del 80% post-contratto € 32.286,66 (nota 1)

acconto 30% della spesa ammessa € 12.107,50

Contratto n. Rep 19 del 27/01/2009

(nota 1) : Trasmesso in data 09/02/2009 contratto d'appalto con ditta M.B.G. di Alagna Valsesia

Importo Conto Finale		33.182,33	(nota 2)
I.V.A. sui lavori effettuati	€	3.318,23	
Spese Techn. consuntivo (+ I.V.a + oneri)	€	3.981,88	(nota 3)
totale spesa ammissibile post-Contabilità Finale	€	40.482,44	
Contributo liquidabile (80%)	€	32.385,95	
a dedurre l'acconto del 30% della spesa ammessa	€	12.107,50	
somma da liquidare a saldo	€	20.278,46	
			Economia realizzata € 541,04

(nota 2) : L'importo dei **lavori ammessi** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determina Responsabile Servizio n. 26 del 29/09/2009

(nota 3) : L'importo delle **spese tecniche** ammissibili trova capienza nelle somme erogate al professionista con Determina Responsabile Servizio n. 26 del 29/09/2009 per la liquidazione di € 7.956,00

gestore Sig.ra Ragozzi Ada