

Codice DB1608

D.D. 30 marzo 2012, n. 127

**D.G.R. n. 38-11131 del 30/03/2009 - Misura 2 - linea di intervento d: intervento a sostegno delle aree mercatali - D.D. n. 132 del 15/07/2010 - autorizzazione alla liquidazione del saldo del contributo a favore del Comune di Caselette (TO), del Comune di La Morra (CN) e del Comune di Mombercelli (AT).**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare le schede allegate alle presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, relative alla rideterminazione della spesa ammessa per i seguenti beneficiari ed in particolare:

- la scheda n. "1" relativa al Comune di Caselette (TO);
- la scheda n. "2" relativa al Comune di La Morra (CN);
- la scheda n. "3" relativa al Comune di Mombercelli (AT);

2. di autorizzare il pagamento del saldo del contributo mediante accredito sul conto corrente intestato ai Comuni medesimi con le risorse impegnate con la Determinazione dirigenziale n. 132 del 15/07/2010 sul capitolo 235733 della UPB DB17022 ora UPB DB16082 (impegno n. 2550/2010):

- ammontante a € 11.207,11 a favore del Comune di Caselette (TO);
- ammontante a € 34.041,39 a favore del Comune di La Morra (CN);
- ammontante a € 42.879,25 a favore del Comune di Mombercelli (AT).

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla sua avvenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Claudio Marocco

Allegato

**CONTRIBUTI "Aree Mercatali" Misura 2 anno 2009** (scadenza domanda dicembre 2009) - DGR 38-11131 DEL 30/03/2009  
**COMUNE DI CASELETTE (TO)**

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa				TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	oneri di sicurezza max 4%	IVA al 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	
Dati approvati con D.D. n. 132 del 15/07/2010	piazza Cays	€ 32.626,08	€ 1.009,05	€ 3.363,51	€ 5.172,62	€ 42.171,27
<b>Contributo (70%)</b>						<b>€ 29.519,89</b>
Verifica progetto esecutivo	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	oneri di sicurezza max 4%	IVA al 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	TOTALE SPESA CONCESSA
notifica del 02/09/2010	piazza Cays	€ 32.626,08	€ 1.009,05	€ 3.363,51	€ 5.172,62	€ 42.171,27
<b>Contributo (70%)</b>						<b>€ 29.519,89</b>

**riquantificazione spesa ammessa**

Imp. lavori a base d'asta concesso	€	32.626,08
ribasso d'asta / imp.offerto prezzi unit.		5,00%
oneri di sicurezza	€	1.009,05
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	€	32.003,83
I.V.A. sui lavori	€	3.200,38
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	€	3.719,37
<b>totale spesa ammessa post-contratto</b>	€	<b>38.923,59</b>
<b>contributo concesso del 70% post-contratto</b>	€	27.246,51
<b>acconto 40% della spesa ammessa post-contratto</b>	€	<b>15.569,44</b>

(nota 1)

(nota 1) : contratto Rep. 751 del 04/04/2011 con ditta CHIATELLINO Maggiorino & figlio s.r.l. di Druento (to) - verbale consegna lavori in data 10/02/2011

## COMUNE DI CASELETTE (TO)

Importo <b>Conto Finale</b>	€	32.003,83	(nota 1)
I.V.A. sui lavori effettuati	€	3.200,38	
Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)	€	3.047,99	(nota 2)
<b>totale spesa ammissibile post-Contabilità Finale</b>	€	<b>38.252,21</b>	
<b>Contributo liquidabile (70 %)</b>	€	<b>26.776,54</b>	
a dedurre l'acconto del 40% della spesa ammessa	€	15.569,44	
<b>somma da liquidare a saldo</b>	€	<b>11.207,11</b>	
			<b>Economia realizzata €18.312,78</b>

(nota 2) : L'importo dei **lavori ammessi** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica n. 171 del 19/09/2011

(nota 3) : L'importo delle **spese tecniche** ammissibili trova capienza nelle somme liquidate ai professionisti con Determinazione del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica n. 171 del 19/09/2011, per un'importo pari a € 3.047,99

**CONTRIBUTI "Aree Mercatali" Misura 2 anno 2009 (scadenza domanda dicembre 2009) - DGR 38-11131 DEL 30/03/2009**  
**COMUNE DI LA MORRA (CN)**

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa				TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	oneri di sicurezza max 4%	IVA al 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	
Dati approvati con D.D. n. 132 del 15/07/2010	piazza Vittorio Emanuele	€ 101.345,55	€ 2.841,46	€ 10.418,70	€ 12.161,47	€ 126.767,18
<b>Contributo (70%)</b>						<b>€ 88.737,03</b>

	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	oneri di sicurezza max 4%	IVA al 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	TOTALE SPESA CONCESSA
Verifica progetto esecutivo	piazza Vittorio Emanuele	€ 101.345,55	€ 2.841,46	€ 10.418,70	€ 12.161,47	€ 126.767,18
notifica del 02/03/2011	piazza Vittorio Emanuele	€ 101.345,55	€ 2.841,46	€ 10.418,70	€ 12.161,47	€ 126.767,18
<b>Contributo (70%)</b>						<b>€ 88.737,03</b>

**riquantificazione spesa ammessa**

Imp. lavori a base d'asta concesso	€	101.345,55
ribasso d'asta / imp.offerto prezzi unit.		5,86%
oneri di sicurezza	€	2.841,46
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	€	98.248,16
I.V.A. sui lavori	€	9.824,82
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	€	11.448,80
<b>totale spesa ammessa post-contratto</b>	<b>€</b>	<b>119.521,78</b>
<b>contributo concesso del 70% post-contratto</b>	<b>€</b>	<b>83.665,25</b>
<b>acconto 40% della spesa ammessa post-contratto</b>	<b>€</b>	<b>47.808,71</b>

(nota 1)

<b>Contratto</b>	n. Rep 885	del 25/02/2011
------------------	------------	----------------

(nota 1) : contratto con ditta FERRUCCIO ZUBLENA s.r.l. di Macello (TO) - certificazione del Direttore dei Lavori di inizio lavori in data 09/03/2011

## COMUNE DI LA MORRA (CN)

verifica da perizia di variante	Luoghi di intervento	importo lavori	oneri di sicurezza max 4%	IVA al 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	NUOVO TOTALE SPESA CONCESSA
notifica del 01/09/2011	piazza Vittorio Emanuele	€ 99.087,78	€ 2.841,46	€ 10.192,92	€ 11.890,53	€ 124.012,70
<b>Contributo (70%)</b>						<b>€ 86.808,89</b>

**riquantificazione contributo**

Imp. lavori a base d'asta post-perizia	€	99.087,78	
ribasso d'asta		5,86%	
oneri di sicurezza	€	2.841,46	
<b>Importo Conto Finale</b>	€	96.122,70	(nota 2)
I.V.A. sui lavori effettuati	€	9.612,27	
Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)	€	11.193,75	(nota 3)
<b>totale spesa ammissibile post-Contabilità Finale</b>	€	116.928,71	
<b>Contributo liquidabile (70%)</b>	€	<b>81.850,10</b>	
a dedurre l'acconto del 40% della spesa ammessa	€	47.808,71	
<b>somma da liquidare a saldo</b>	€	<b>34.041,39</b>	

<b>Economia realizzata</b>	<b>€6.886,93</b>
----------------------------	------------------

(nota 2) : Le opere sono state eseguite con l'introduzione di perizia di variante approvata con delibera di giunta comunale n. 17 del 20/06/2011; gli importi sono stati ricalcolati sulla base delle modifiche apportate. L'importo dei **lavori ammessi** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 24/10/2011

(nota 3) : L'importo delle **spese tecniche** ammissibili trova capienza nelle somme erogate al professionista con mandati di pagamento n. 573 del 12/05/2010 e n. 763 del 21/06/2011

CONTRIBUTI "Aree Mercatali" **Misura 2 anno 2009** (scadenza domanda dicembre 2009) - DGR 38-11131 DEL 30/03/2009  
**COMUNE DI MOMBERCELLI (AT)**

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa				TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	oneri di sicurezza max 4%	IVA al 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	
Dati approvati con D.D. n. 132 del 15/07/2010	piazza Alfieri e Unione Europea	€ 61.088,66	€ 1.832,66	€ 6.292,13	€ 7.330,64	€ 76.544,09
<b>Contributo (70%)</b>						<b>€ 53.580,86</b>

	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	oneri di sicurezza max 4%	IVA al 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	TOTALE SPESA CONCESSA
Verifica progetto esecutivo	piazza Alfieri e Unione Europea	€ 61.088,66	€ 1.742,40	€ 6.283,12	€ 7.330,64	€ 76.444,82
notifica del 01/02/2011	piazza Alfieri e Unione Europea	€ 61.088,66	€ 1.742,40	€ 6.283,12	€ 7.330,64	€ 76.444,82
<b>Contributo (70%)</b>						<b>€ 53.511,37</b>

**riquantificazione spesa ammessa**

Imp. lavori a base d'asta concesso	€	61.088,66
ribasso d'asta		16,895%
oneri di sicurezza	€	1.742,40
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	€	52.510,13
I.V.A. sui lavori	€	5.251,01
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	€	6.092,13
<b>totale spesa ammessa post-contratto</b>	€	<b>63.853,27</b>
<b>contributo concesso del 70% post-contratto</b>	€	44.697,29
<b>acconto 40% della spesa ammessa post-contratto</b>		non richiesto

(nota 1)

<b>Contratto</b>	n. Rep 665	del 09/08/2011
------------------	------------	----------------

(nota 1) : contratto con Impresa Ing. Roberto Cannella di Asti

## COMUNE DI MOMBERCELLI (AT)

Importo <b>Conto Finale</b>	€	50.209,89	<i>(nota 2)</i>
I.V.A. sui lavori effettuati	€	5.020,99	
Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)	€	6.025,19	<i>(nota 3)</i>

<b>totale spesa ammissibile post-Contabilità Finale</b>	€	<b>61.256,07</b>
---	---	------------------

<b>Contributo liquidabile (70 %)</b>	€	<b>42.879,25</b>
--------------------------------------	---	------------------

a dedurre l'acconto del 40% della spesa  
ammessa non richiesto

<b>somma da liquidare a saldo</b>	€	<b>42.879,25</b>
-----------------------------------	---	------------------

<b>Economia realizzata</b>	€	<b>10.701,62</b>
----------------------------	---	------------------

*(nota 2)* : Verbale ultimazione lavori in data 28/10/2011. L'importo dei lavori ammessi (comprensivo del minor costo per gli impianti elettrici) è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 05 del 09/02/2012

*(nota 3)* : L'importo delle spese tecniche ammissibili trova capienza nelle somme liquidate ai professionisti con Determinazione del del Servizio Tecnico n. 05 del 09/02/2012 per un'importo pari a € 7408,96