

Codice A1903A

D.D. 5 aprile 2016, n. 188

D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013 - D.D. n. 415 del 17/06/2014 - Programmazione 2013-14 - Misura 2: realizzazione o recupero di strutture permanenti aperte a protezione di spazi pubblici destinati o da destinarsi a mercati e manifestazioni fieristiche. Rideterminazione del finanziamento ed autorizzazione all'erogazione della quota a saldo a fondo perduto a favore del Comune di Sanfront (CN).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda "1" relativa al Comune di Sanfront (CN) allegata al presente atto, riportante il quadro economico finale;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della quota a saldo a fondo perduto pari ad Euro 17.297,68 a favore del Comune di Sanfront (CN), utilizzando le risorse assegnate alla Misura 2, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013, con la D.D. n. 705/2014 e con il presente atto;
3. di destinare la quota rimanente e non utilizzata a favore del Comune di Sanfront pari ad Euro 1.500,00 alle programmazioni successive come disposto dalla D.D. n. 415/2014.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Dott. Claudio Marocco

Allegato

MISURA 2: realizzazione o recupero di strutture permanenti aperte a protezione di spazi pubblici destinati o da destinarsi a mercati e manifestazioni fieristiche**Comune di Sanfront (CN)**

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa						TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	
Dati approvati con D.D. n. 415 del 17/06/2014	Recupero ala mercatale di via Paesana - piazza Statuto	€ 70.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 7.600,00	€ 9.120,00	€ 4.230,80	€ 96.950,80

	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	TOTALE SPESA
Verifica progetto esecutivo	Recupero ala mercatale di via Paesana - piazza Statuto							
notifica del 9/10/2014		€ 39.806,29	€ 30.193,71	€ 6.000,00	€ 7.600,00	€ 9.120,00	€ 4.230,80	€ 96.950,80
verbale di aggiudicazione in data 13/10/2014								

riquantificazione spesa ammessa

Imp. lavori a base d'asta concesso	€	39.806,29
ribasso d'asta		6,100%
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	30.193,71
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	6.000,00
IMPORTO CONTRATTUALE	€	73.571,82
I.V.A. sui lavori	€	7.357,18
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	€	8.828,62
somme a disposizione	€	4.230,80
totale contributo ammissibile post-contratto	€	93.988,42
quota 1° acconto 40%	€	37.595,37

(nota 1)

1° economia € 2.962,38

Comune di Sanfront (CN)

Verifica stato avanzamento lavori	VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale	importo lavori 1° stato d'avanzamento - nota 2	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza		Spese tecniche (IVA e oneri compresi)		TOTALE STATO AVANZAMENTO
stato d'avanzamento a tutto il 21/04/2015	€ 29.428,73	€ 35.601,50		€ 3.161,40		€ 4.440,80		€ 43.203,70
quota 2° acconto 40%		€ 37.595,37	importo superiore al 40% dell'importo contrattuale					

quota a rimborso pari all'80% del finanziamento rideterminato**€ 75.190,74****(nota 2)** : approvazione 1° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento n°1 con determinazione dirigenziale del responsabile del Servizio Tecnico n. 128 del 16/06/2015**Quadro economico Finale**

Importo lavori soggetto a ribasso	€	39.806,29
ribasso d'asta		6,100%
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	30.193,71
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	6.000,00
importo lavori complessivo	€	73.571,82
I.V.A. sui lavori effettuati	€	7.357,18
Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)	€	8.828,62
somme a disposizione	€	2.730,80
totale post-Contabilità Finale	€	92.488,42

(nota 3)**(nota 4)****(nota 5)**

2° economia € 1.500,00

Scheda n. "1"

a dedurre 1° acconto del 40%	€	37.595,37
a dedurre 2° acconto del 40%	€	37.595,37
somma da liquidare a saldo	€	17.297,68

(nota 3) : Certificato di ultimazione lavori in data 9/10/2015. L'importo dei **lavori complessivo** è rendicontato negli atti di contabilità finale tra cui lo stato finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determinazione del responsabile del servizio lavori pubblici comunali n. 271 del 10/12/2015.

(nota 4) : L'importo delle **spese tecniche** sono liquidate al professionista nelle determinazioni del responsabile del Servizio Tecnico n. 128 del 16/06/2015 e n. 271 del 10/12/2015, nonché al nucleo di progettazione interna con determina del responsabile del Servizio Personale n. 16 del 25/02/2016.

(nota 5) : L'importo delle **somme a disposizione** sono liquidate come segue: lavori in economia per euro 930,80 per opere di risanamento conservativo, nonché euro 1.800,00 per lavori in economia su impianto elettrico alla mercatale

dichiarazione del Sindaco del 27/01/2016 di vincolo di destinazione d'uso per 5 anni

dichiarazione di riavvio del mercato del 4/01/2016 a firma del Sindaco