

Codice A1903A

D.D. 18 gennaio 2017, n. 24

D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014 - D.D. n. 467 del 14/07/2015 - Programmazione 2014-15 - Misura 5: sostegno ai Comuni per la realizzazione di "Programmi di Qualificazione Urbana - Percorsi Urbani del Commercio". Autorizzazione all'erogazione della quota a saldo a fondo perduto a favore del Comune di None (TO).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda "1" relativa al Comune di None allegata al presente atto, riportante il quadro economico complessivo finale;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della quota a saldo a fondo perduto pari ad Euro 55.492,81 a favore del Comune di None (TO), utilizzando le risorse assegnate alla Misura 5, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014, con la D.D. n. 814/2014 e con il presente atto;
3. di destinare la quota rimanente e non utilizzata a favore del Comune di None pari ad Euro 13.915,05 alle programmazioni successive come disposto dalla D.D. n. 467/2015.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Dott. Claudio Marocco

Allegato

VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - programmazione 2014-15

MISURA 5: Programmi di Qualificazione Urbana - "Percorsi urbani del commercio" - Comuni ammessi e finanziati ai sensi della D.D. n. 814/2014**Comune di None (TO)**

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa						TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 22%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	
Dati approvati con D.D. n. 467 del 14/07/2015	Portici di None - tratto di via Roma e via San Rocco	€ 345.983,68	€ -	€ 5.036,30	€ 77.224,40	€ 10.400,40	€ 17.551,00	€ 456.195,77

Verifica progetto esecutivo	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 22%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	TOTALE SPESA CONCESSA
		notifica del 18/11/2015	Portici di None - tratto di via Roma e via San Rocco	€ 318.566,61	€ -	€ 5.036,30	€ 71.192,64	€ 10.400,40
	illuminazione pubblica	€ 27.417,07	€ -	€ -	€ 6.031,76			

riquantificazione spesa ammessa

Imp. lavori Portici di None - tratto di via Roma e via San Rocco a base d'asta concesso	€	182.200,89		Imp. lavori illuminazione pubblica a base d'asta	€	27.417,07
ribasso d'asta		41,990%		ribasso d'asta		%
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	136.365,72		manodopera non soggetto a ribasso	€	-
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	5.036,30		oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	-
IMPORTO CONTRATTUALE	€	247.096,76	<i>(nota 1)</i>	IMPORTO CONTRATTUALE	€	14.450,69

Comune di None (TO)

TOTALE IMPORTI CONTRATTUALI € 261.547,45

I.V.A. sui lavori 22% € 57.540,44

Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri) € 10.400,40

somme a disposizione € 17.551,00

totale contributo ammissibile post-contratto € 347.039,28

1° economia € 109.156,49

quota 1° acconto 40% € 138.815,71

(nota 1) : contratto rep. n° 1064 del 23/03/2016 con Ditta EDIL MA.VI.s.r.l. di Torino - verbale di consegna lavori in data 04/04/2016 - verbale di inizio lavori in data 04/04/2016

(nota 2) : scrittura privata in data 30/03/2016 con Ditta ENEL SOLE s.r.l. - art. 5 di riconoscimento proprietà comunale

Verifica stato avanzamento lavori	VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale	importo lavori 1° stato d'avanzamento - nota 3	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche	TOTALE STATO AVANZAMENTO
3° stato d'avanzamento a tutto il 7/07/2016 comprensivo dei primi due	€ 104.618,98	€ 73.257,54	€ 46.005,11	€ 3.777,25			€ 123.039,90
quota 2° acconto 40%	€ 138.815,71						importo superiore al 40% dell'importo contrattuale

quota a rimborso pari all'80% del finanziamento rideterminato

€ 277.631,42

(nota 3) : 1° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento approvati con determinazione del responsabile del servizio tecnico opere pubbliche n.145 del 23/05/2016 ; 2° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento approvati con determinazione del responsabile del servizio tecnico opere pubbliche n.222 del 30/06/2016 ; 3° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento approvati con determinazione del responsabile del servizio tecnico opere pubbliche n.240 del 19/07/2016.

Comune di None (TO)

Quadro economico Finale

Lavori di sistemazione Portici di None - tratto di via Roma e via San Rocco

Imp. lavori da stato finale emesso in data 02/12/2016	€	182.200,89
ribasso d'asta		41,990%
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	136.365,72
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	5.036,30
totale post-Contabilità Finale	€	247.096,76

(nota 4)

(nota 4)

illuminazione pubblica su tratto di via Roma e via San Rocco

Imp. lavori illuminazione pubblica a base d'asta	€	14.450,69
ribasso d'asta		0,000%
manodopera non soggetto a ribasso	€	-
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	-
totale post-Contabilità Finale	€	14.450,69

TOTALE IMPORTI POST CONTABILITA' FINALE € 261.547,45

I.V.A. sui lavori 22% € 57.540,44

Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri) € 6.445,51

(nota 5)

somme a disposizione € 7.590,84

(nota 6)

totale contributo post-contratto € 333.124,23

quota 1° acconto 40% € 138.815,71

quota 2° acconto 40% € 138.815,71

somma da liquidare a saldo € 55.492,81

2° economia € 13.915,05

(nota 4) Certificato di ultimazione lavori in data 16/08/2016. L'importo dei lavori di sistemazione è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determinazione del responsabile del servizio tecnico opere pubbliche n. 409 del 12/12/2016. L'importo dei lavori di sostituzione impianto illuminazione pubblica è rendicontato nella Dichiarazione di Regolare Esecuzione di Enel Sole ed alla determinazione del responsabile del servizio tecnico Lavori Pubblici n. 93 del 10/03/2016

(nota 5) : L'importo delle spese tecniche sono rendicontate nella determinazione del responsabile del Servizio Tecnico Opere Pubbliche n. 475 del 22/12/2014 al nucleo di progettazione interna e r.u.p.

(nota 6) : L'importo delle somme a disposizione relative alle opere necessarie per la rimozione imprevista di manufatti in calcestruzzo armato, affidata determinazione del responsabile del servizio tecnico opere pubbliche n. 344 del 17/10/2016 e rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione del 13/01/2017.

dichiarazione di vincolo di destinazione d'uso per 5 anni con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2015