

Codice A1903A

D.D. 27 marzo 2017, n. 133

D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013 - D.D. n. 610 del 18/09/2014 - Programmazione 2013-14 - Misura 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali. Rideterminazione del finanziamento e autorizzazione all'erogazione della quota a saldo a fondo perduto a favore del Comune di Settimo Torinese (TO).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda n. "1" relativa al Comune di Settimo Torinese (TO) allegata al presente atto, riportante il quadro economico finale;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della quota a saldo a fondo perduto pari ad Euro 53.314,03 a favore del Comune di Settimo Torinese (TO), utilizzando le risorse assegnate alla Misura 1, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013, con la D.D. n. 704/2014 e con il presente atto;
3. di destinare la quota rimanente e non utilizzata a favore del Comune di Settimo Torinese pari ad Euro 10.815,41 alle programmazioni successive come disposto dalla D.D. n. 610/2014.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Dott. Claudio Marocco

Allegato

VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - programmazione 2013-14

MISURA 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali - COMUNI POLO, SUBPOLO, INTERMEDI**Comune di Settimo Torinese**

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa						TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	
Alla domanda di ammissione veniva presentato il progetto esecutivo - nota di nulla osta del	via Castiglione	€ 310.255,00	€ -	€ 16.600,00	€ 32.685,50	€ 39.222,60	€ 34.036,90	€ 432.800,00

L'importo massimo ammissibile del progetto è pari ad Euro 400.000,00.

riquantificazione spesa ammessa

Imp. lavori a base d'asta concesso	€	310.255,00	
ribasso d'asta		29,630%	
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	-	
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	16.600,00	
IMPORTO CONTRATTUALE	€	234.926,44	(nota 1)
I.V.A. sui lavori	€	23.492,64	
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	€	28.191,17	
somme a disposizione	€	34.036,90	
totale contributo ammissibile post-contratto	€	320.647,16	1° economia € 79.352,84
quota 1° acconto 40%	€	128.258,86	

(nota 1) : contratto Rep. N. 92 del 17/12/2015 con Ditta BITUX s.p.a. di Foglizzo (TO) - consegna lavori e verbale avvenuto inizio lavori in data 16 maggio 2016

Comune di Settimo Torinese

Verifica stato avanzamento lavori	VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale	importo lavori 1° stato d'avanzamento - nota 2	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza				TOTALE STATO AVANZAMENTO
stato d'avanzamento a tutto il 11/07/2016	€ 93.970,58	€ 113.053,94	€ -	€ 8.595,82				€ 121.649,76

quota 2° acconto 40% € **128.258,86**

quota a rimborso pari all'80% del finanziamento rideterminato

€ **256.517,72**

(nota 2) : approvazione 1° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento n°1 con determinazione dirigenziale del Settore Territorio n° 379 del 14/07/2016

Quadro economico Finale

Importo lavori concesso	€	310.255,00	
ribasso d'asta		29,630%	
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	-	
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	16.600,00	
	€	234.926,44	(nota 3)
I.V.A. sui lavori effettuati	€	23.492,64	
Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)	€	28.191,17	(nota 4)
somme a disposizione	€	23.221,50	(nota 5)
totale post-Contabilità Finale	€	309.831,75	
			2° economia € 10.815,41

Comune di Settimo Torinese

a dedurre 1° acconto del 40%	€	128.258,86
a dedurre 2° acconto del 40%	€	128.258,86
somma da liquidare a saldo €		53.314,03

(nota 3) : Certificato di ultimazione lavori in data 02/09/2016. L'importo dei **lavori concesso** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione ritenuto ammissibile con determinazione del Direttore del Settore Territorio n. 524 del 27/09/2016 (per l'ente l'ammissibilità equivale all'approvazione del certificato stesso così come indicato nella nota del 2/03/2017).

(nota 4) : L'importo delle **spese tecniche** sono state erogate alla società incaricata per la progettazione e la conduzione professionale tecnica con mandati di pagamento n. 524 del 02/02/2017 e n. 754 del 16/02/2017.

(nota 5) : L'importo delle **somme a disposizione** relative alla realizzazione impianto elettrico provvisorio per spostamento temporaneo settore alimentare area mercatale affidato con determinazione del responsabile n. 185 del 26/04/2016 ed erogate con mandato di pagamento n. 2645 del 24/06/2016

dichiarazione di vincolo di destinazione d'uso per 5 anni a firma del Sindaco in data 01/03/2017.

deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 27/10/2016 di ricollocazione dell'area mercatale in data 04/10/2016 nella sede oggetto dell'intervento