

Codice A1603A

D.D. 29 marzo 2018, n. 113

**APQ Stato-Regione in materia risorse idriche. II^atto integrativo 21.2.2005 - Intervento PIERY20. Rifacimento e completamento rete fognaria nel Comune di Cassine (AL). CUP E76B06000020005. Presa d'atto del consuntivo di spesa e rideterminazione contributo spettante alla Societa' AMAG RETI IDRICHE S.p.A di Alessandria.**

La Dirigente

Premesso che, in attuazione dell'art. 2 comma 203 della legge n. 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione delle finanze pubbliche", è stata sottoscritta, in data 22/03/2000, dal Governo e dalla Regione Piemonte, l'Intesa Istituzionale di Programma che ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi mediante Accordi di Programma Quadro e ha dettato i criteri, i tempi e i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi;

considerato che, per quanto attiene il settore delle risorse idriche sono stati sottoscritti con i Ministeri competenti negli anni 2000, 2001 e 2002 n. 3 Accordi di programma Quadro (APQ);

richiamato l'Accordo di Programma Quadro Stato-Regione per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche, sottoscritto a Roma il 18 dicembre 2002, che è stato oggetto di quattro atti integrativi negli anni 2003, 2005, 2006 e 2007;

visto il II° Atto Integrativo all'accordo di cui sopra, stipulato a Roma il 21 febbraio 2005, che integra il complesso degli interventi in materia di ciclo idrico integrato, finanziato parte con le risorse di cui alla Delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004 e parte con le economie accertate sui precedenti Accordi di Programma stipulati negli anni 2000, 2001 e 2002;

rilevato che tra gli interventi inseriti nel II° Atto integrativo è compreso quello in capo al Comune di Cassine (AL), identificato PIERY20 "Completamento rete fognaria comunale" del costo totale di euro 260.000,00, finanziato per euro 200.000,00 con i fondi di cui alla Delibera CIPE n. 20/2004 sopra richiamata e per euro 60.000,00 mediante cofinanziamento a carico del soggetto attuatore e dell'Azienda Multiutility Acqua e Gas S.p.A. (A.M.A.G. S.p.A.);

vista la DD n. 281/24.3 dell'11 ottobre 2005 con la quale è stato concesso al Comune di Cassine, soggetto attuatore dell'intervento "Completamento rete fognaria comunale" del costo complessivo di euro 260.000,00, il finanziamento di euro 200.000,00 a valere sui fondi di cui all'APQ - II° Atto integrativo 21.2.2005 - mentre i rimanenti euro 60.000,00 sono a carico del Comune stesso e dell'A.M.A.G. S.p.A.;

vista la nota prot. 986 del 20 febbraio 2006 con la quale il Sindaco del Comune di Cassine chiede il trasferimento del finanziamento di euro 200.000,00 all'A.M.A.G. S.p.A. di Alessandria, ente gestore del servizio idrico integrato per il Comune stesso nonché soggetto attuatore dell'intervento;

vista la DD n. 82/24.3 del 15 marzo 2006 con la quale è stato devoluto all'A.M.A.G. S.p.A. il finanziamento di euro 200.000,00, a valere sui fondi di cui all'APQ - II° atto integrativo 21.2.2005 - per la realizzazione dell'intervento relativo al rifacimento e completamento della rete fognaria nel concentrico del Comune di Cassine;

vista la DD n. 307/24.3 del 14 dicembre 2006 con la quale, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori nel Comune di Cassine, è stato approvato in euro 236.962,00 il nuovo quadro economico dell'intervento, rideterminando in euro 176.962,00 il finanziamento concesso all'A.M.A.G. S.p.A., a valere sui fondi di cui all'APQ - II° atto integrativo 21.2.2005 - mentre i rimanenti euro 60.000,00 sono a carico dell'Azienda stessa. A seguito di tale rideterminazione risultava quindi un'economia di euro 23.038,00 rispetto al costo complessivo del progetto inserito nell'APQ - II° atto integrativo 21.2.2005;

considerato che, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, con mandato 37579 dell'11 aprile 2007 è stata liquidata all'A.M.A.G. S.p.A. la somma di euro 150.000,00, corrispondente a circa il 90% del finanziamento concesso con la richiamata DD 307/24.3/2006 al netto dell'accantonamento per imprevisti pari ad euro 11.751,64;

vista la nota prot. 105 del 20 gennaio 2017 con la quale si comunica che con atto rep. 98541 raccolta 37120 del 28 novembre 2016 è avvenuto il trasferimento del ramo "Erogazione del servizio idrico integrato" da A.M.A.G. S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 01830160063) ad AMAG RETI IDRICHE S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 02525300063) con sede in Via Damiano Chiesa 18, 15121 ALESSANDRIA;

vista la DD n. 515/A1603A dell'11 dicembre 2017 con la quale si dava atto che, per effetto del suddetto trasferimento del ramo "Erogazione del servizio idrico integrato", il finanziamento concesso ad A.M.A.G. S.p.A., a valere sui fondi di cui all'APQ - II° atto integrativo 21 febbraio 2005 - è trasferito a AMAG RETI IDRICHE S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 02525300063);

vista la determina dell'Amministratore Unico di AMAG RETI IDRICHE S.p.A. n. 16 del 31 gennaio 2018 con la quale è stato approvato, come di seguito dettagliato, il quadro economico finale delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento relativo al rifacimento e completamento della rete fognaria nel concentrico del Comune di Cassine:

LAVORI	Euro 183.409,74
di cui	
Lavori principali come da certificato di regolare esecuzione del 18 luglio 2007 approvato con verbale CdA AMAG S.p.A. n. 7 del 16 novembre 2007	Euro 167.870,33
Lavori di completamento come da certificato di regolare esecuzione del 22 settembre 2017 approvato con determina dell'Amministratore Unico di AMAG RETI IDRICHE S.p.A. n. 79 del 31 ottobre 2017	Euro 15.539,41
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER SPESE TECNICHE	Euro 18.677,36
TOTALE COMPLESSIVO	Euro 202.087,10

con un'economia di progetto di euro 34.874,90 rispetto al quadro economico di euro 236.962,00, approvato con la DD 307/24.3 del 14 dicembre 2006, che, posta in deduzione dal finanziamento di euro 176.962,00 configura la seguente copertura finanziaria dell'opera:

APQ – II° atto integrativo 21.2.2005 (176.962,00 – 34.874,90)	Euro 142.087,10
Cofinanziamento A.M.A.G. S.p.A.	Euro 60.000,00

dato atto che, sulla base dell'acconto già liquidato pari ad euro 150.000,00, risulta una maggiore erogazione a favore di AMAG RETI IDRICHE S.p.A. di euro 7.912,90. Tale somma sarà posta in detrazione dai futuri trasferimenti spettanti dall'AMAG RETI IDRICHE S.p.A. in relazione ai sottoelencati interventi, in corso di realizzazione:

1. saldo che verrà a determinarsi sull'intervento PIERI03 " Collegamento reti fognarie Spinetta Marengo, Cascina-Grossa, Litta Parodi e Mandrogne a rete cittadina di Alessandria", finanziato per euro 820.000,00 a valere sui fondi di cui all'Accordo di Programma Quadro 18 dicembre 2002 (somma massima ancora da erogare pari ad euro 285.000,00);

2. saldo che verrà a determinarsi sull'intervento PIERL4-R11 " Collettamento fognature frazioni Val S. Bartolomeo e Val Madonna in Comune di Alessandria", finanziato per euro 426.294,00 a valere sui fondi di cui all'APQ - IV° atto integrativo 29 maggio 2007 - riprogrammazione economie DGR 22-10126 del 24.11.2008 (somma massima ancora da erogare pari ad euro 141.611,00);
3. saldo che verrà a determinarsi per l'intervento PIERL04 R2012 "Potenziamento acquedotti Comuni di Borgoratto (AL) e Frascaro (AL)", finanziato per euro 290.000,00 a valere sui fondi di cui all'APQ - IV° atto integrativo 29 maggio 2007 - riprogrammazione economie DGR 1-3024 del 5-12-2011 (somma massima ancora da erogare pari ad euro 145.000,00).

Nel caso in cui la somma da erogare a saldo o in acconto per gli interventi di cui ai punti 1., 2. e 3. risultasse inferiore ad euro 7.912,90, questa Amministrazione adotterà apposito provvedimento per il recupero delle risorse erogate ma non spettanti ad AMAG RETI IDRICHE SpA.

Tutto ciò premesso,

visto il D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";

vista la legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la D.G.R. 11 Maggio 2015, n. 11-1409 "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014" e s.m.i.;

visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte;

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

preso atto della pubblicazione del Piano di prevenzione della Corruzione per il triennio 2017-2019, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-6311 del 28 dicembre 2017;

vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 24 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";

#### DETERMINA

1. di prendere atto della rendicontazione finale del progetto PIERY20 "Rifacimento e completamento della rete fognaria nel concentrico del Comune di Cassine (AL)" - CUP E76B06000020005 - trasmessa dalla Società AMAG RETI IDRICHE S.p.A. con sede in Alessandria, Via Damiano Chiesa 18 - C.F. e P.IVA 02525300063. La copertura finanziaria di tale intervento era garantita per euro 176.962,00 con i fondi di cui all'Accordo di Programma Quadro Stato-Regione - II° Atto integrativo 21 febbraio 2005 - e per euro 60.000,00 mediante cofinanziamento della Società stessa;
2. di accertare una spesa finale di euro 202.087,10 ed un'economia di progetto di euro 34.874,90 rispetto al quadro economico di euro 236.962,00, approvato con la DD 307/24.3 del 14

dicembre 2006. Tale somma è da porre in deduzione dal finanziamento di euro 176.962,00 a valere sui fondi di cui all'APQ - II°Atto integrativo 21.2.2005;

3. di rideterminare di conseguenza in euro 142.087,10 il finanziamento spettante ad AMAG RETI IDRICHE S.p.A. per la realizzazione dell'intervento PIERY20 "Rifacimento e completamento della rete fognaria nel concentrico del Comune di Cassine (AL)";
4. di dare atto che, in relazione al finanziamento come sopra rideterminato, risulta già erogata a favore della Società AMAG RETI IDRICHE S.p.A. la somma di euro 150.000,00, con un supero di euro 7.912,90 rispetto al finanziamento dovuto;
5. di stabilire che la maggiore erogazione di euro 7.912,90 sarà posta in detrazione dai futuri trasferimenti spettanti ad AMAG RETI IDRICHE S.p.A. in relazione ai sottoelencati interventi, in corso di realizzazione:
  - a saldo che verrà a determinarsi sull'intervento PIERI03 " Collegamento reti fognarie Spinetta Marengo, Cascina-Grossa, Litta Parodi e Mandrogne a rete cittadina di Alessandria", finanziato per euro 820.000,00 a valere sui fondi di cui all'Accordo di Programma Quadro 18 dicembre 2002 (somma massima ancora da erogare pari ad euro 285.000,00);
  - b saldo che verrà a determinarsi sull'intervento PIERL4-R11 " Collettamento fognature frazioni Val S. Bartolomeo e Val Madonna in Comune di Alessandria", finanziato per euro 426.294,00 a valere sui fondi di cui all' APQ - IV° atto integrativo 29 maggio 2007 - Riprogrammazione economie DGR 22-10126 del 24.11.2008 (somma massima ancora da erogare pari ad euro 141.611,00);
  - c saldo che verrà a determinarsi per l'intervento PIERL04 R2012 "Potenziamento acquedotti Comuni di Borgoratto (AL) e Frascaro (AL)", finanziato per euro 290.000,00 a valere sui fondi di cui all'APQ - IV° atto integrativo 29 maggio 2007 - riprogrammazione economie DGR 1-3024 del 5-12-2011 (somma massima ancora da erogare pari ad euro 145.000,00).

Nel caso in cui la somma da erogare a saldo per gli interventi di cui alle lettere a, b e c risultasse inferiore ad euro ad euro 7.912,90, questa Amministrazione adotterà apposito provvedimento per il recupero delle risorse erogate ma non spettanti ad AMAG RETI IDRICHE SpA.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Dott.ssa Paola Molina