

Codice A1603A

D.D. 27 settembre 2018, n. 351

PAR FSC 2007-2013. Linea d'Intervento "Servizio idrico integrato e tutela risorse idriche". Progetti 8.01 (Comuni comprensorio Acquedotto Valtiglione), 8.02 (Comune Vigliano d'Asti) e 8.03 (Comune S.Marzano Oliveto). Presa d'atto rendicontazioni finali,rideterminazione finanziamento per i progetti 8.02 ed 8.03 e liquidazione saldo euro 91.378,91 (imp. 2998/2018) spettante all'Acquedotto Valtiglione SpA di Asti.

La Dirigente

Premesso che:

- Con D.G.R. n. 68-3589 del 2 agosto 2006, nel contesto della programmazione degli interventi in materia di infrastrutture idriche e fognarie operata dagli Ambiti Territoriali Ottimali di cui alla L.R. 13/1997 (*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*), per la realizzazione di opere fognarie e di depurazione è stato destinato, ai sensi della l.r. 18/1984 (*Legge generale in materia di opere e lavori pubblici*), un finanziamento regionale di euro 62.000,00 a favore del Comune di Vigliano d'Asti (AT) per la realizzazione di infrastrutture idriche e fognarie;
- con successiva determinazione dirigenziale (di seguito "d.d.") 641/DA1000 del 18 novembre 2008, nel contesto della programmazione degli interventi in materia di infrastrutture idriche e fognarie operata dagli Ambiti Territoriali Ottimali di cui alla L.R. 13/1997, per la realizzazione di opere fognarie e di depurazione è stato destinato, ai sensi della l.r. 18/1984, un ulteriore finanziamento regionale di euro 80.000,00 al Comune di Vigliano d'Asti. Il finanziamento complessivo assegnato al Comune di Vigliano d'Asti, con la DGR 68-3589/2006 e la d.d. 641/DA1000/2008, per la realizzazione di opere idriche e fognarie ammonta quindi ad euro 142.000,00;
- con d.d. 345/DB1009 del 19 maggio 2010 è stato devoluto alla Società Acquedotto Valtiglione S.p.A. di Asti, ente gestore del servizio idrico integrato per il Comune di Vigliano d'Asti (AT), il finanziamento regionale di euro 142.000,00, assegnato con i programmi di finanziamento sopra richiamati, per la realizzazione dei lavori di completamento ed adeguamento della fognatura comunale nel Comune di Vigliano d'Asti. Il quadro economico del progetto definitivo di tale intervento ammontava ad euro 180.000,00, con un cofinanziamento del Comune e del Gestore previsto in euro 38.000,00. Sulla base delle modalità di erogazione del finanziamento stabilite dalla l.r. 18/1984, ed a seguito di presentazione del contratto di appalto lavori, nell'anno 2011 è stata erogata all'Acquedotto Valtiglione S.p.A. la somma di euro 42.600,00 pari al 30% del finanziamento concesso con la d.d. 345/DB1009/2010;
- con la richiamata d.d. 641/DA1000/2008 è stato altresì destinato, ai sensi della l.r. 18/1984, un finanziamento regionale di euro 180.000,00 a favore del Comune di S.Marzano Oliveto (AT) per la realizzazione di opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione;
- con d.d. 104/DB1009 del 10 febbraio 2010 è stato devoluto all'Acquedotto Valtiglione S.p.A. di Asti, ente gestore del servizio idrico integrato per il Comune di S.Marzano Oliveto, il finanziamento regionale di euro 180.000,00, assegnato con il programma di finanziamento approvato con la d.d. 641/DA1000/2008, per la realizzazione dei lavori di costruzione di tratti fognari e rifacimento tratti di acquedotto nel territorio comunale nel Comune di S.Marzano Oliveto (AT). Il quadro economico del progetto definitivo di tale intervento ammontava ad euro 258.000,00, con un cofinanziamento del Comune e del Gestore previsto in euro 78.000,00. Sulla base delle modalità di erogazione del finanziamento stabilite dalla l.r. 18/1984, ed a seguito di presentazione del contratto di appalto lavori, nell'anno 2011 è stata

erogata all'Acquedotto Valtiglione S.p.A. la somma di euro 54.000,00 pari al 30% del finanziamento concesso con la d.d. 104/DB1009/2010;

- sulla base di quanto previsto all'art. 19 del Regolamento 29-4-1985 (*Regolamento di attuazione della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 'Legge generale in materia di opere e lavori pubblici*), con d.d. 344/DB1014 del 15 luglio 2013 sono stati rideterminati, per effetto di aggiudicazione con il ribasso d'asta, i contributi regionali concessi a partire dall'anno 1999 e fino all'anno 2009, a favore di Enti Locali e di soggetti gestori del servizio idrico integrato per interventi infrastrutturali di acquedotti, fognature e depurazione acque reflue, che risultavano ancora in corso di realizzazione alla data di adozione della citata d.d. 344/DB1014/2013. Per effetto di quanto sopra, i contributi regionali concessi all'Acquedotto Valtiglione S.p.A. per gli interventi in corso di realizzazione nei Comuni di Vigliano d'Asti e San Marzano Oliveto, sono stati rideterminati, rispettivamente, in euro 138.335,06 ed euro 161.860,44.

Per consentire l'ultimazione degli interventi già programmati ai sensi della l.r. 18/1984 e in corso di realizzazione che, per effetto di riduzioni di impegno operate nel corso dei passati esercizi e di mancate conferme di prenotazioni di spesa, necessitavano di un completamento della copertura finanziaria in origine prevista, l'Amministrazione regionale, con l'assenso dell'Autorità d'Ambito 5 "Astigiano Monferrato", ha strutturato la linea di intervento denominata "Interventi a favore del servizio idrico integrato e per la tutela delle risorse idriche" del Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2007-2013 (PAR FSC 2007-2013) con l'inserimento di alcuni progetti, tra quelli di cui sopra, ritenuti più significativi per importo e per valenza strategica.

Con deliberazione n 8-6174 del 29 luglio 2013, la Giunta regionale ha approvato il nuovo Programma Attuativo Regionale (PAR) per il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013.

Con deliberazione n. 35-6909 del 18 dicembre 2013 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Interventi a favore del servizio idrico integrato e per la tutela delle risorse idriche" per l'attuazione della corrispondente linea d'intervento del PAR FSC 2007-2013, sottoscritto in data 10 gennaio 2014 tra la Regione Piemonte, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ed il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Come dettagliato negli Allegati 1, 1.a ed 1.b dell'APQ, fra gli interventi facenti parte della linea d'intervento del PAR-FSC 2007-2013 sono quindi presenti alcuni progetti ricadenti nell'ambito di competenza del territorio dell'ATO 5, già conclusi o in avanzata fase di realizzazione, oggetto di precedenti programmazioni ai sensi della l.r. 18/1984, per un importo complessivo di circa 2,5 milioni di euro.

Con d.d. 48/DB1014 del 7 marzo 2014 è stata approvata la convenzione attuativa dell'APQ, repertoriata al numero 97 in data 14 marzo 2014. La suddetta convenzione costituisce atto di concessione del finanziamento per gli interventi previsti e nella misura indicati nell'Allegato A alla convenzione stessa.

Tra gli interventi oggetto di finanziamento, come individuati dall'APQ e dalla convenzione di cui sopra, figurano, fra gli altri, i seguenti progetti in capo all'Acquedotto Valtiglione S.p.A. di Asti, quale soggetto attuatore:

1. 8.01" Rifacimento, risanamento e potenziamento condotte principali e reti nei Comuni del comprensorio dell'Acquedotto Valtiglione" per un importo complessivo di euro 962.000,00, di cui euro 480.605,33 a valere su risorse PAR FSC 2007-2013 ed euro 481.394,67 quale cofinanziamento del soggetto attuatore;
2. 8.02 "Completamento ed adeguamento fognatura in comune di Vigliano d'Asti" per un importo complessivo di euro 180.000,00, di cui euro 42.600,00 a valere su fondi regionali già erogati ai sensi delle ll.rr. 18/1984 e 13/1997, euro 95.735,05 a valere su risorse PAR FSC 2007-2013 ed euro 41.664,95 quale cofinanziamento del soggetto attuatore. L'intervento, applicando il rapporto iniziale costo del progetto/finanziamento pubblico,

risulta quindi finanziato per il 76,852806% con risorse pubbliche (fondi regionali ll.rr 18/1084 e 13/1987 e fondi statali PAR FSC 2007-2013) e per il 23,147194% mediante cofinanziamento del soggetto attuatore;

3. 8.03 “Costruzione di tratti fognari e rifacimento tratti di acquedotto nel territorio comunale del comune di S.Marzano Oliveto” per un importo complessivo di euro 258.000,00, di cui euro 54.000,00 a valere su fondi regionali già erogati ai sensi delle ll.rr. 18/1984 e 13/1997, euro 107.860,44 a valere su risorse PAR FSC 2007-2013 ed euro 96.139,56 quale cofinanziamento del soggetto attuatore L'intervento, applicando il rapporto iniziale costo del progetto/finanziamento pubblico, risulta quindi finanziato per il 62,736605% con risorse pubbliche (fondi regionali ll.rr 18/1084 e 13/1987 e fondi statali PAR FSC 2007-2013) e per il 37,263395% con cofinanziamento del soggetto attuatore.

La somma complessiva dei finanziamenti assegnati per i tre interventi 8.01, 8.02 ed 8.03 risulta pari ad euro 780.800,82, di cui euro 96.600,00 a valere su fondi regionali già erogati per il finanziamento di opere igienico sanitarie ai sensi delle ll.rr. 18/1984 e 13/1997 (solo per gli interventi 8.02 ed 8.03) ed euro 684.200,82 a valere su risorse PAR FSC 2007-2013.

A seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, con d.d. 16/A1603A del 22 gennaio 2016 è stato rideterminato in euro 842.963,57 il costo complessivo dell'intervento identificato con il codice 8.01 “Rifacimento, risanamento e potenziamento condotte principali e reti nei Comuni del comprensorio dell'Acquedotto Valtigione” di cui euro 421.134,73 a valere su risorse PAR FSC 2007-2013 ed un cofinanziamento a carico della Società di euro 421.828,74. Nello stesso provvedimento 16/A1603A/2016 si dava atto che, per l'esecuzione dell'intervento, era accantonata la somma di euro 59.470,60, quale economia non riprogrammabile, come disposto dall'Accordo di Programma Quadro, articolo 7 “Riprogrammazione delle economie”, punto 2, somma utilizzabile dal soggetto beneficiario per eventuali maggiori costi non prevedibili in fase di progettazione o, al termine dei lavori previsti, per opere non contemplate dal progetto ma ad esso strettamente funzionali. Con nota prot. 2808 del 22 maggio 2017, corredata da apposita relazione, l'Acquedotto Valtigione S.p.A. ha richiesto l'utilizzo della somma di euro 59.470,60, accantonata quale economia non riprogrammabile, per opere aggiuntive atte a migliorare il processo di riqualificazione delle condotte idriche. Con nota prot. 14638/A1603A del 19 giugno 2017 la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio ha ritenuto che tali costi possano essere coperti attingendo alla somma posta a riserva del progetto in quanto i maggiori costi paiono riconducibili a situazioni non prevedibili in fase progettuale nell'entità con la quale si sono manifestate, oppure ad opere comunque funzionali al progetto principale e coerenti con le sue finalità, ad eccezione dell'intervento “Calosso vasca S.Anna”, per un importo stimato di circa 15.000,00 euro, in quanto riconducibile a richieste del Comune di Calosso avanzate fuori dal procedimento autorizzativo.

Sulla base delle modalità di erogazione del finanziamento, come dettate dagli articoli 9 e 10 della convenzione attuativa dell'APQ, sono stati disposti i sottoelencati atti di liquidazione- per un ammontare complessivo di euro 562.257,19 a favore dell'Acquedotto Valtigione S.p.A., a valere sulle risorse PAR FSC 2007-2013:

8.01 Rifacimento, risanamento e potenziamento condotte principali e reti nei Comuni del comprensorio dell'Acquedotto Valtigione

1. atto n. 108/A1603A del 31 maggio 2016 per euro 126.340,42, corrispondente alla prima quota del finanziamento - nella misura pari al 30% di euro 421.134,73 - a presentazione del contratto di appalto e del verbale di consegna lavori;
2. atto n. 658/A1603A del 13 dicembre 2016 per euro 126.340,42, corrispondente alla seconda quota del finanziamento - nella misura pari al 30% di euro 421.134,73 - successivamente alla presentazione della documentazione giustificativa trasmessa in data 28 novembre 2016, prot. 5384, sulla quale in data 6 dicembre 2016 è stato effettuato con esito “positivo” il controllo documentale di primo livello, come disposto dall'art. 12 della convenzione attuativa dell'APQ;

3. atto n. 2017/8833/ALG del 21 settembre 2017 per euro 126.340,42, corrispondente alla terza quota del finanziamento - nella misura pari al 30% di euro 421.134,73 - successivamente alla presentazione della documentazione giustificativa trasmessa in data 23 agosto 2017, prot. 4801, sulla quale in data 13 settembre 2017 è stato effettuato con esito "positivo" il controllo documentale di primo livello, come disposto dall'art. 12 della convenzione attuativa dell'APQ,

per un totale già liquidato di euro **379.021,26**.

8.02 Completamento ed adeguamento fognatura in comune di Vigliano d'Asti

1. atto n. 324/DB1014 del 31 luglio 2014 per euro 28.720,51, corrispondente alla prima quota del finanziamento - nella misura pari al 30% di euro 95.735,05 - successivamente alla presentazione della documentazione giustificativa trasmessa in data 4 luglio 2014, prot. 2852, sulla quale in data 17 luglio 2014 è stato effettuato con esito "positivo" il controllo documentale di primo livello, come disposto dall'art. 12 della convenzione attuativa dell'APQ;
2. atto n. 358/A1603A del 9 settembre 2015 per euro 57.441,03, corrispondente alla seconda e terza quota del finanziamento - nella misura pari al 60% di euro 95.735,05 - successivamente alla presentazione della documentazione giustificativa trasmessa in data 24 giugno 2015, prot. 2822, sulla quale in data 23 luglio 2015 è stato effettuato con esito "positivo" il controllo documentale di primo livello, come disposto dall'art. 12 della convenzione attuativa dell'APQ,

per un totale già liquidato di euro **86.161,54**.

8.03 Costruzione di tratti fognari e rifacimento tratti di acquedotto nel territorio comunale nel comune di S.Marzano Oliveto

1. atto n. 325/DB1014 del 31 luglio 2014 per euro 64.716,26, corrispondente alla prima e seconda quota del finanziamento - nella misura pari al 60% di euro 107.860,44 - successivamente alla presentazione della documentazione giustificativa trasmessa in data 8 luglio 2014, prot. 2878, sulla quale in data 17 luglio 2014 è stato effettuato con esito "positivo" il controllo documentale di primo livello, come disposto dall'art. 12 della convenzione attuativa dell'APQ;
2. atto n. 357/A1603A del 9 settembre 2015 per euro 32.358,13, corrispondente alla terza quota del finanziamento - nella misura pari al 30% di euro 107.860,44 - successivamente alla presentazione della documentazione giustificativa trasmessa in data 24 giugno 2015, prot. 2821, sulla quale in data 23 luglio 2015 è stato effettuato con esito "positivo" il controllo documentale di primo livello, come disposto dall'art. 12 della convenzione attuativa dell'APQ,
per un totale già liquidato di euro **97.074,39**.

Risulta quindi che la somma degli acconti già liquidati con risorse pubbliche (fondi regionali ll.rr 18/1084 e 13/1987 e fondi statali PAR FSC 2007-2013) per la realizzazione degli interventi 8.01, 8.02 ed 8.03 è pari ad euro 658.857,19.

Gli atti finali relativi agli interventi 8.01, 8.02 ed 8.03, inseriti nell'APQ "Interventi a favore del servizio idrico integrato e per la tutela delle risorse idriche" per l'attuazione della corrispondente linea d'intervento del PAR FSC 2007-2013, sono stati trasmessi da Acquedotto Valtiglione S.p.A. nel corso degli anni 2017 e 2018 come di seguito esposto:

8.01 Rifacimento, risanamento e potenziamento condotte principali e reti nei Comuni del comprensorio dell'Acquedotto Valtiglione

In data 22 dicembre 2017, prot. 8760, e 13 agosto 2018, prot. 7230, Acquedotto Valtiglione S.p.A. di Asti ha trasmesso la documentazione giustificativa delle spese sostenute per l'intervento 8.01 ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, approvato con Deliberazione del CdA della Società in data 28 maggio 2018. La spesa finale sostenuta, pari ad euro 960.434,53 come risulta dalla dichiarazione di spesa finale n. 22277 del 3 agosto 2018, risulta così dettagliata:

A. Lavori (<i>comprensivi dei maggiori lavori autorizzati con nota della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio prot. 14638/A1603A del 19 giugno 2017</i>)	Euro	906.166,29
B. Somme a disposizione:		
1. Spese tecniche	Euro	50.593,10
2. Espropri	Euro	3.189,14
3. Spese varie	Euro	486,00
TOTALE , IVA esclusa	Euro	960.434,53

In data 5 marzo 2018 e 17 settembre 2018 sulla documentazione finale trasmessa da Acquedotto Valtiglione S.p.A. sono stati effettuati con esito “positivo” i controlli documentali di primo livello, come disposto dall’art. 12 della convenzione attuativa dell’APQ.

Alla luce del quadro economico finale, la copertura finanziaria dell’intervento 8.01 è così garantita:

Quota PAR FSC 2007-2013 comprensiva della somma di euro 59.470,60, destinata a copertura dei maggiori costi dei lavori autorizzati con comunicazione della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio prot. 14638/A1603A del 19 giugno 2017	Euro	480.605,33
Cofinanziamento a carico di Acquedotto Valtiglione S.p.A. di Asti comprensivo anche dei maggiori costi relativi alla realizzazione dell’intervento “Calosso vasca S.Anna”	Euro	479.829,20
Totale intervento	Euro	960.434,53

8.02 Completamento ed adeguamento fognatura in comune di Vigliano d’Asti

In data 22 dicembre 2017, prot. 8761, Acquedotto Valtiglione S.p.A. di Asti ha trasmesso la documentazione giustificativa delle spese sostenute per l’intervento 8.02 ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, approvato con Deliberazione del CdA della Società in data 26 giugno 2012. La spesa finale sostenuta, pari ad euro 164.380,33 come risulta dalla dichiarazione di spesa finale n. 21420 del 18 dicembre 2017, risulta così dettagliata:

A. Lavori	Euro	134.738,24
B. Somme a disposizione:		
1. Spese tecniche	Euro	22.752,45
2. Interventi su impianto esistente	Euro	3.847,50
3. Spese geologiche	Euro	510,00
4. Espropri	Euro	1.774,90
5. Collaudo statico	Euro	497,24
6. Spese varie	Euro	260,00
TOTALE , IVA esclusa	Euro	164.380,33

In data 5 marzo 2018 sulla documentazione finale trasmessa da Acquedotto Valtiglione S.p.A. sono stati effettuati con esito “positivo” i controlli documentali di primo livello, come disposto dall’art. 12 della convenzione attuativa dell’APQ.

Alla luce del quadro economico finale da cui risulta una minor spesa di euro 15.619,67, rispetto al valore di progetto di euro 180.000,00 inserito in APQ, la copertura finanziaria dell'intervento 8.02, è così garantita:

Risorse pubbliche (fondi regionali ll.rr 18/1084 e 13/1987 e fondi statali PAR FSC 2007-2013) - quota pari al 76,852806% del costo finale di cui	Euro	126.330,90
Fondi regionali già erogati per il finanziamento di opere igienico sanitarie ai sensi delle ll.rr. 18/1984 e 13/1997	Euro	42.600,00
Quota PAR FSC 2007-2013	Euro	83.730,90
Cofinanziamento a carico di Acquedotto Valtiglione S.p.A. - quota pari al 23,147194% del costo finale	Euro	38.049,43
Totale intervento finale	Euro	164.380,33
Economia riprogrammabile dal Tavolo dei sottoscrittori, a valere sulle risorse PAR FSC 2007-2013 (finanziamento iniziale a valere sulle risorse PAR FSC euro 95.735,05 dedotto finanziamento finale a valere sulle risorse PAR FSC euro 83.730,90)	Euro	12.004,15

8.03 Costruzione di tratti fognari e rifacimento tratti di acquedotto nel territorio comunale nel comune di S.Marzano Oliveto

In data 22 dicembre 2017, prot. 8762, Acquedotto Valtiglione S.p.A. di Asti ha trasmesso la documentazione giustificativa delle spese sostenute per l'intervento 8.03 ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, approvato con Deliberazione del CdA della Società in data 31 marzo 2015. La spesa finale sostenuta, pari ad euro 228.415,09 come risulta dalla dichiarazione di spesa finale n. 21425 del 18 dicembre 2017, risulta così dettagliata:

A. Lavori	Euro	209.116,86
B. Somme a disposizione:		
1. Spese tecniche	Euro	17.794,40
2. Allacciamenti	Euro	1.353,83
3. Spese varie	Euro	150,00
TOTALE , IVA esclusa	Euro	228.415,09

In data 5 marzo 2018 sulla documentazione finale trasmessa da Acquedotto Valtiglione S.p.A. sono stati effettuati con esito "positivo" i controlli documentali di primo livello, come disposto dall'art. 12 della convenzione attuativa dell'APQ.

Alla luce del quadro economico finale da cui risulta una minor spesa di euro 29.584,91, rispetto al valore di progetto di euro 258.000,00 inserito in APQ, la copertura finanziaria dell'intervento 8.03 è così garantita:

Risorse pubbliche (fondi regionali ll.rr 18/1084 e 13/1987 e fondi statali PAR FSC 2007-2013) - quota pari al 62,736605% del costo finale di cui	Euro	143.299,87
Fondi regionali già erogati per il finanziamento di opere igienico sanitarie ai sensi delle ll.rr. 18/1984 e 13/1997	Euro	54.000,00
Quota PAR FSC 2007-2013	Euro	89.299,87

Cofinanziamento a carico di Acquedotto Valtigione S.p.A. - quota pari al 37,263395% del costo finale	Euro	85.115,22
Totale intervento finale	Euro	228.415,09
Economia riprogrammabile dal Tavolo dei sottoscrittori, a valere sulle risorse PAR FSC 2007-2013 (finanziamento iniziale a valere sulle risorse PAR FSC euro 107.860,44 dedotto finanziamento finale a valere sulle risorse PAR FSC euro 89.299,87)	Euro	18.560,57

Alla luce dei quadri economici di cui ai precedenti paragrafi e degli acconti già erogati, si rende necessario rideterminare, come di seguito dettagliato, il finanziamento spettante a saldo per i tre interventi 8.01, 8.02 ed 8.03, inseriti nell'APQ "Interventi a favore del servizio idrico integrato e per la tutela delle risorse idriche" per l'attuazione della corrispondente linea d'intervento del PAR FSC 2007-2013:

Intervento	finanziamento spettante	Acconti erogati	saldo
8.01	480.605,33	379.021,26	101.584,07
8.02	126.330,90	128.761,54	- 2.430,64
8.03	143.299,87	151.074,39	- 7.774,52
Totali	750.236,10	658.857,19	91.378,91

Ritenuto quindi di procedere alla liquidazione a favore dell'Acquedotto Valtigione S.p.A. di Asti del saldo del finanziamento concesso per la realizzazione degli interventi 8.01, 8.02 ed 8.03 per un importo di euro 91.378,91, a valere sulle risorse PAR FSC 2007-2013 impegnate con la d.d. 17/DB1014 del 31 gennaio 2014 sul cap. 288154/2014 (impegno 18/2014), oggetto di reimputazione sul capitolo 288154/2018 (impegno 2998/2018), ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Tutto ciò premesso,
visto il D.Lgs n. 165/2001 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42"*;
vista la legge regionale n. 23/2008 *"Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"*;
vista la D.G.R. 11 Maggio 2015, n. 11-1409 *"Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014"* e s.m.i.
visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte;
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
preso atto della pubblicazione del Piano di prevenzione della Corruzione per il triennio 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-7022 del 14 giugno 2018;
vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 *"Bilancio di previsione finanziario 2018-2020"*;

vista la DGR n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 "*Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i"* e successive integrazioni;

vista la D.G.R. 25-6748 del 13 aprile 2018 "*Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs 118/2011*";

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, in quanto tali effetti sono prodotti dalla d.d 17/DB1014 del 31 gennaio 2014 con la quale è stato disposto l'impegno di spesa 18/2014 sul capitolo 288154/2014, oggetto di reimputazione sul capitolo 288154/2018 (impegno 2998/2018), ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

di dare atto che il pagamento sarà subordinato all'effettiva disponibilità di cassa;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 "*Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000*";

DETERMINA

1. di prendere atto della documentazione finale e della rendicontazione delle spese sostenute da Acquedotto Valtiglione S.p.A., località Bellangero 321, Frazione S.Marzanotto, 14100 ASTI – partita IVA 00073940058 – per la realizzazione dei progetti:

- 8.01 Rifacimento, risanamento e potenziamento condotte principali e reti nei Comuni del comprensorio dell'Acquedotto Valtiglione - CUP B43H12000010007
- 8.02 Completamento ed adeguamento fognatura in comune di Vigliano d'Asti - CUP B64E06000200006
- 8.03 Costruzione di tratti fognari e rifacimento tratti di acquedotto nel territorio comunale nel comune di S.Marzano Oliveto - CUP B83H10000160002

inseriti nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Interventi a favore del servizio idrico integrato e per la tutela delle risorse idriche" per l'attuazione della corrispondente linea d'intervento del Programma Attuativo Regionale per il Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2007-2013 (PAR FSC 2007-2013), sottoscritto in data 10 gennaio 2014 tra la Regione Piemonte, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ed il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE);

2. di riconoscere, come esposto in premessa, le seguenti spese finali sostenute ed i relativi finanziamenti per la realizzazione dei tre interventi di cui al punto 1:

intervento 8.01: spesa finale sostenuta pari ad euro 960.434,53 la cui copertura finanziaria è così garantita:

- euro 480.605,33 a valere sulle risorse PAR-FSC 2007-2013, comprensiva della somma di euro 59.470,60, destinata a copertura dei maggiori costi dei lavori autorizzati con comunicazione della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio prot. 14638/A1603A del 19 giugno 2017;
- euro 479.829,20 quale cofinanziamento a carico di Acquedotto Valtiglione S.p.A. comprensivo anche dei maggiori costi relativi alla realizzazione dell'intervento "Calosso vasca S.Anna";

intervento 8.02 spesa finale sostenuta pari ad euro 164.380,33 con una minor spesa di euro 15.619,67 rispetto al valore di progetto di euro 180.000,00 inserito in APQ e la cui copertura finanziaria è così garantita:

- euro 42.600,00 a valere su fondi regionali già erogati per il finanziamento di opere igienico sanitarie ai sensi delle ll.rr. 18/1984 e 13/1997
- euro 83.730,90 a valere sulle risorse PAR-FSC 2007-2013;

- euro 38.049,43 quale cofinanziamento a carico di Acquedotto Valtiglione S.p.A.; intervento 8.03 spesa finale sostenuta pari ad euro 228.415,09 con una minor spesa di euro 29.584,91 rispetto al valore di progetto di euro 258.000,00 inserito in APQ e la cui copertura finanziaria è così garantita:
 - euro 54.000,00 a valere su fondi regionali già erogati per il finanziamento di opere igienico sanitarie ai sensi delle ll.rr. 18/1984 e 13/1997
 - euro 89.299,87 a valere sulle risorse PAR-FSC 2007-2013;
 - euro 85.115,22 quale cofinanziamento a carico di Acquedotto Valtiglione S.p.A.;
3. di dare atto altresì che la somma riprogrammabile dal Tavolo dei sottoscrittori, a valere sulle risorse PAR FSC 2007-2013, è pari ad euro 30.564,72, così dettagliata:
per l' intervento 8.02: euro 12.004,15 corrispondente alla differenza fra il finanziamento iniziale di euro 95.735,05 a valere sulle risorse PAR FSC 2007-2013, come dettagliato in premessa, ed il finanziamento rideterminato di euro 83.730,90 a valere sulle risorse PAR FSC 2007-2013, come esposto al punto 2;
per l' intervento 8.03: euro 18.560,57 corrispondente alla differenza fra il finanziamento iniziale di euro 107.860,44 a valere sulle risorse PAR FSC 2007-2013, come dettagliato in premessa, ed il finanziamento rideterminato di euro 89.299,87 a valere sulle risorse PAR FSC 2007-2013, come esposto al punto 2;
 4. di dare atto che il finanziamento finale spettante all'Acquedotto Valtiglione S.p.A. di Asti per la realizzazione degli interventi 8.01, 8.02 ed 8.0 sopra richiamati, ammonta a complessivi euro 750.236,10, con una minor spesa di euro 30.564,72 rispetto alla somma di euro 780.800,82 inserita in APQ, e che gli acconti già erogati risultano di euro 658.857,19, come in premessa dettagliati;
 5. di autorizzare la liquidazione a favore di Acquedotto Valtiglione S.p.A. del saldo del finanziamento concesso per la realizzazione degli interventi 8.01, 8.02 ed 8.03 per un importo di euro 91.378,91, a valere sulle risorse PAR FSC 2007-2013 impegnate con la d.d. 17/DB1014 del 31 gennaio 2014 sul cap. 288154/2014 (impegno 18/2014), oggetto di reimputazione sul capitolo 288154/2018 (impegno 2998/2018), ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 6. di dare atto che la liquidazione del saldo del finanziamento è subordinata alla effettiva disponibilità di cassa.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., sul sito istituzionale della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Dott.ssa Paola Molina

Il funzionario istruttore
 Anna Poma