

Codice A1603B

D.D. 27 aprile 2022, n. 170

PAR FSC 2007-2013. Linea d'Intervento "Servizio idrico integrato e tutela delle risorse idriche". Progetto 03_R2017 "Realizzazione di collettori fognari in Località Tarable nel Comune di Pocapaglia ed in Loc. La Bassa in Comune di Bra (CN)" - CUP: J27B17000070003. Rideterminazione finanziamento in 235.612,78 euro, presa d'atto rendicontazione finale e liquidazione saldo 228.198,51 euro (impegno 5386/2021) a TECNO..



ATTO DD 170/A1603B/2022

DEL 27/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1603B - Servizi ambientali

OGGETTO: PAR FSC 2007-2013. Linea d'Intervento "Servizio idrico integrato e tutela delle risorse idriche". Progetto 03_R2017 "Realizzazione di collettori fognari in Località Tarable nel Comune di Pocapaglia ed in Loc. La Bassa in Comune di Bra (CN)" - CUP: J27B17000070003. Rideterminazione finanziamento in 235.612,78 euro, presa d'atto rendicontazione finale e liquidazione saldo 228.198,51 euro (impegno 5386/2021) a TECNOEDIL S.p.A. di Alba (CN)

Premesso che:

- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 37-4154 del 12 luglio 2012, ha integrato e modificato il proprio Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS), ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18 aprile 2012 e della Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012, introducendo la nuova Linea d'intervento riguardante il servizio idrico e la tutela delle risorse idriche;
- con Deliberazione n. 8-6174 del 29 luglio 2013, la Giunta Regionale ha approvato il nuovo Programma Attuativo Regionale (PAR) per il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 ed ha contestualmente abrogato il precedente PAR FAS di cui alla D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012, come successivamente modificato con la D.G.R. n. 24-4659 del 1 ottobre 2012;
- con Deliberazione n. 35-6909 del 18 dicembre 2013 la Giunta Regionale ha approvato l'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Interventi a favore del servizio idrico integrato e per la tutela delle risorse idriche", sottoscritto in data 10 gennaio 2014 tra la Regione Piemonte, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ed il Ministero dello Sviluppo economico (MISE), per il quale è riconosciuto alla Regione Piemonte un finanziamento complessivo di 19.814.680,00 euro (al netto del taglio per Abruzzo), di cui, alla data di adozione della presente Determinazione dirigenziale, 15.612.771,82 euro trasferiti;
- tra Regione Piemonte e Soggetti attuatori degli interventi e beneficiari dei finanziamenti a valere su risorse FSC, nel marzo 2014 è stata stipulata la Convenzione attuativa dell'APQ, approvata

con determinazione del responsabile della Direzione Ambiente n. 48/DB1000 del 7 marzo 2014 e repertoriata al numero 97 in data 14 marzo 2014; tale Convenzione costituisce atto di concessione del contributo per gli interventi previsti e nella misura indicati nell'Allegato A alla convenzione stessa; alla data di adozione della presente Determinazione dirigenziale sono stati trasferiti dalla Regione ai Soggetti attuatori degli interventi complessivi 16.086.931,33 euro;

- con Determinazione del responsabile della Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio n. 51/A1603A del 1° febbraio 2017 è stata effettuata la ricognizione delle economie subito riprogrammabili, che evidenzia una disponibilità di risorse pari a 1.145.115,65 euro, e sono stati stabiliti i requisiti richiesti per i nuovi progetti da finanziare;
- con Determinazione del Responsabile della Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio n. 74/A1603A del 23 febbraio 2017 è stata adottata la proposta di utilizzo delle economie subito riprogrammabili derivanti dagli interventi di cui all'Accordo di Programma Quadro del 10 gennaio 2014, con individuazione di 4 progetti rispondenti ai requisiti di cui alla citata determinazione dirigenziale n. 51/A1603A del 1° febbraio 2017;
- la procedura scritta di approvazione della proposta di riprogrammazione si è conclusa favorevolmente come risulta dalla note rispettivamente del Ministero dell'Ambiente prot. 22992 del 26 ottobre 2017 e dell'Agenzia per la coesione territoriale prot. 9646 del 5 dicembre 2017;
- con Determinazione del responsabile della Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio n. 6/A1603A del 10 gennaio 2018 è stata approvata la nuova Convenzione tra Regione Piemonte ed il Soggetti beneficiari dei finanziamenti a valere su economie subito riprogrammabili; tale nuova Convenzione si è resa necessaria in quanto i Soggetti beneficiari dei finanziamenti per i quattro nuovi interventi non risultavano tra i firmatari della precedente Convenzione del marzo 2014; la suddetta Convenzione, conclusivamente firmata digitalmente dai Soggetti beneficiari in data 9 marzo 2018, costituisce atto di concessione del contributo, per gli interventi previsti e nella misura indicata nell'Allegato A alla Convenzione stessa;
- tra i progetti finanziati con la nuova convenzione figura il progetto 03_R2017 "Realizzazione di collettori fognari in Località Tarable nel Comune di Pocapaglia ed in Loc. La Bassa in Comune di Bra (CN)", in capo alla Società TECNOEDIL S.p.A. di Alba (CN), quale Soggetto attuatore, per un importo complessivo di 494.600,00 euro, di cui 250.000,00 euro a valere su risorse PAR FSC 2007-2013 ed 244.600,00 euro quale cofinanziamento del Soggetto attuatore. Il progetto, applicando il rapporto iniziale costo del progetto/contributo pubblico, risulta finanziato per il 50,55% con risorse PAR FSC 2007-2013 e per il 49,45% mediante cofinanziamento del Soggetto attuatore.

Il progetto definitivo dell'intervento è stato approvato dall'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (Egato) n. 4 "Cuneese" con determinazione dirigenziale n. 72 del 01 ottobre 2019.

Con scrittura privata del 04 ottobre 2019 la Società TECNOEDIL S.p.A. ha affidato i lavori alla Ditta TECNOEDIL LAVORI S.c.a.r.l. per un importo di 377.297,28 euro, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad 6.020,39 euro, con un ribasso del 7,12 % sull'importo a base d'asta di 405.758,64 euro (comprensivo anch'esso di oneri per la sicurezza di 6.020,39 euro).

Il Quadro Economico conseguente all'aggiudicazione dei lavori risulta essere così ripartito:

LAVORI	Euro
<i>Ribasso 7,12 % sull'importo a base d'asta di 399.738,25 euro</i>	28.461,36
Importo netto lavori	371.276,89
Importo aggiudicazione lavori, al netto del ribasso, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 6.020,39	377.297,28
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	88.841,36
Totale complessivo al netto del ribasso	466.138,64

L'Accordo di Programma Quadro, art. 7 "Riprogrammazione delle economie", punto 4, come recepito dall'art. 19 della Convenzione attuativa dell'APQ, approvata con d.d. 6/A1603A del 10 gennaio 2018, per la realizzazione gli ulteriori interventi finanziati a valere su economie subito riprogrammabili, dispone che *"Le economie derivanti dal ribasso d'asta o da minori costi sono imputate al fondo FSC ed ai Soggetti attuatori pro-quota in proporzione all'originario apporto di risorse"*.

Risulta quindi necessario determinare l'economia di progetto, corrispondente al ribasso d'asta di 28.461,36 euro, imputandola pro-quota in proporzione all'originario apporto di risorse, nel seguente modo:

VOCI	Euro
Quota PAR FSC 2007-2013 (quota pari al 50,55%)	14.387,22
Quota TECNOEDIL S.p.A. (quota pari al 49,45%)	14.074,14

Sempre l'Accordo di Programma Quadro, art. 7 "Riprogrammazione delle economie", punto 2, come recepito dall'art. 19 della Convenzione attuativa dell'APQ, dispone che *"non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato"*.

La nuova copertura finanziaria dell'intervento 03_R2017 "Realizzazione di collettori fognari in Località Tarable nel Comune di Pocapaglia ed in Loc. La Bassa in Comune di Bra (CN)", è conseguentemente così rideterminata:

VOCI	Euro
PAR FSC 2007-2013 (250.000,00 – 14.387,22)	235.612,78
Cofinanziamento a carico di TECNOEDIL S.p.A. (244.600,00-14.074,14)	230.525,86

Totale intervento rideterminato	466.138,64
Economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, non riprogrammabili, se non a progetto ultimato (APQ, art. 7, punto 2)	14.387,22

Con atto di sottomissione del 11/11/2020 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva e con scrittura privata del 30 novembre 2020 la Società TECNOEDIL S.p.A. e la Ditta TECNOEDIL LAVORI S.c.a.r.l. hanno sottoscritto l'addendum a quanto stabilito con l'affidamento dei lavori, avvenuto in data 04 ottobre 2019 per un importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta del 7,12% che è aumentato a 380.546,77 euro (comprensivo di oneri per la sicurezza saliti a 6.905,12 euro).

In data 02 novembre 2021 con nota prot. 125949 la Società TECNOEDIL S.p.A. ha trasmesso in forma massiva la documentazione di gara, il contratto, il verbale di consegna dei lavori, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, il certificato di ultimazione dei lavori, lo stato finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione, la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale con il quadro economico finale, il provvedimento del Responsabile del procedimento del 01/06/2021 di approvazione della contabilità finale dei lavori inerenti il progetto. Successivamente, in data 15 marzo 2022 con nota prot. 328 la stessa Società TECNOEDIL S.p.A. ha fatto formale richiesta del saldo, ha comunicato l'IBAN di riferimento ed ha trasmesso il DURC.

Il quadro economico finale risulta così dettagliato:

VOCI	Euro
A. Lavori	380.546,87
B. Somme a disposizione:	
1. Spese tecniche	58.280,62
2. Contributi e Autorizzazioni	325,00
3. Indennizzi accordi bonari	12.319,04
TOTALE, IVA esclusa	451.471,43

In data 09 febbraio 2022 sulla documentazione finale trasmessa da TECNOEDIL S.p.A. è stato effettuato con esito "positivo" il controllo documentale di primo livello, come disposto dall'art. 12 della Convenzione attuativa dell'APQ.

Alla luce del quadro economico finale emerge una minor spesa di 14.667,21 euro rispetto al valore di progetto, rimodulato come precedentemente esposto, per cui è necessario imputarla pro-quota in proporzione all'originario apporto di risorse, nel seguente modo:

VOCI	Euro
Quota PAR FSC 2007-2013 (quota pari al 50,55%)	7.414,27
Quota TECNOEDIL S.p.A. (quota pari al 49,45%)	7.252,94

Considerato il mancato impiego da parte del Soggetto attuatore della somma pari a 14.387,22 euro, stabilita con la rimodulazione di cui sopra (economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, non riprogrammabili, se non a progetto ultimato - APQ, art. 7, punto 2), e la minor spesa registrata in sede di rendicontazione finale pari a 7.414,27 euro, si prende atto dell'economia finale sulle risorse PAR FSC 2007-2013 pari a complessivi 21.801,49 euro; la copertura finanziaria finale dell'intervento 03_R2017 "Realizzazione di collettori fognari in Località Tarable nel Comune di Pocapaglia ed in Loc. La Bassa in Comune di Bra (CN)" è così garantita:

VOCI	Euro
Quota PAR FSC 2007-2013 (235.612,78 - 7.414,27)	228.198,51
Cofinanziamento a carico di TECNOEDIL S.p.A. (230.525,86 - 7.252,94)	223.272,92
Totale intervento	451.471,43

Tenuto conto che durante la realizzazione dell'intervento non sono stati erogati acconti alla TECNOEDIL S.p.A. in quanto la stessa non ha mai presentato la documentazione e le rendicontazioni utili per ricevere quote parziali del finanziamento, si procede alla liquidazione a favore di TECNOEDIL S.p.A. di Alba dell'intero importo del finanziamento concesso per la realizzazione dell'intervento 03_R2017, dedotte le economie di progetto iniziale e finale come sopra determinate, per un importo di euro 228.198,51, a valere sulle risorse PAR FSC 2007-2013 impegnate con la D.D. n. 107 del 04 aprile 2019 sul cap. 288154 (impegno 5386/2021, reimputato dall'impegno n. 875/2020).

Acquisito agli atti il Durc regolare della Società TECNOEDIL S.p.A. con validità fino al 06/07/2022.

Preso atto della D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023.

Dato atto che i pagamenti sono subordinati alle effettive disponibilità di cassa della Regione.

Attestata la mancanza di effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente della presente determinazione dirigenziale, in quanto tali effetti sono prodotti dalla determinazione dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo 288154, di cui il presente provvedimento costituisce adempimento conseguente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della DGR 8-29910 del 13/04/2000";

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- la legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte;
- la D.G.R. 11 Maggio 2015, n. 11-1409 "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014" e s.m.i.;
- la legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- la D.G.R. n. 1 - 3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";
- la D.G.R. n. 28 - 3386 del 14 giugno 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023";
- la legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021- 2023 e disposizioni finanziarie";
- la D.G.R. n. 52 - 3663 del 30 luglio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

DETERMINA

in relazione all'intervento n. 03_R2017 "Realizzazione di collettori fognari in Località Tarable nel Comune di Pocapaglia ed in Loc. La Bassa in Comune di Bra (CN)" – CUP: J27B17000070003 - in capo alla Società TECNOEDIL S.p.A., con sede legale in via Vivaro n. 2, 12051 Alba (CN), codice fiscale e Partita IVA 00527910046, inserito nella nuova Convenzione, approvata con D.D. 6/A1603A del 10 gennaio 2018, tra Regione Piemonte ed il Soggetti beneficiari per la realizzazione di ulteriori interventi finanziati a valere su economie subito riprogrammabili, in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro "Interventi a favore del servizio idrico integrato e per la tutela delle risorse idriche" – PAR FSC 2007-2013 sottoscritto in data 10 gennaio 2014 tra la Regione Piemonte, il MATTM e il MISE:

1. di rideterminare in 466.138,64 euro, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, come esposto in premessa, il costo complessivo dell'intervento con un ribasso d'asta complessivo di 28.461,36 euro, il quale *omissis* imputato per 14.387,22 euro quale quota PAR FSC 2007-2013 e per 14.074,14 euro quale quota a carico del Soggetto attuatore/beneficiario;
2. di rideterminare, conseguentemente, in 235.612,78 euro il finanziamento concesso a favore di TECNOEDIL S.p.A. ed in 230.525,86 euro il cofinanziamento a carico della Società stessa;

3. di dare atto che per l'esecuzione dell'intervento è stata accantonata la somma di 14.387,22 euro, come definita in premessa quale "*economia non riprogrammabile, se non ad intervento ultimato*" e come disposto dall'Accordo di Programma Quadro, articolo 7 "Riprogrammazione delle economie", punto 2, come recepito dall'art. 19 della Convenzione attuativa dell'APQ, approvata con D.D. 6/A1603A/2018, è accantonata per la realizzazione degli ulteriori interventi finanziati a valere su economie subito riprogrammabili;
4. di prendere atto della documentazione finale e della rendicontazione delle spese sostenute da TECNOEDIL S.p.A., pari a 451.471,43 euro, IVA esclusa, con una minor spesa finale di 14.667,21 euro, imputata pro-quota in proporzione all'originario apporto di risorse per 7.414,27 euro sul PAR FSC 2007-2013 e per 7.252,94 euro sul cofinanziamento a carico di TECNOEDIL S.p.A., la cui copertura finanziaria è così garantita:
 - 228.198,51 euro a valere sulle risorse PAR-FSC 2007-2013;
 - 223.272,92 euro quale cofinanziamento a carico di TECNOEDIL S.p.A.;
5. di dare atto del mancato impiego da parte del Soggetto attuatore della somma pari a 14.387,22 euro, stabilita con la rimodulazione in premessa (economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, non riprogrammabili, se non a progetto ultimato - APQ, art. 7, punto 2), e della minor spesa registrata in sede di rendicontazione finale pari a 7.414,27 euro, che ha quindi generato un'economia finale sulle risorse PAR FSC 2007-2013 pari a complessivi 21.801,49 euro,
6. di autorizzare la liquidazione a favore di TECNOEDIL S.p.A. dell'intero importo del finanziamento concesso per la realizzazione dell'intervento n° 03_R2017, dedotte le economie di progetto finale come evidenziate al punto precedente, per un importo di euro 228.198,51, a valere sulle risorse PAR FSC 2007-2013 impegnate con la D.D. n. 107 del 04 aprile 2019 sul cap. 288154 (impegno 5386/2021, reimputato dall'impegno n. 875/2020);
7. di dare atto che la presente Determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, in quanto tali effetti sono prodotti dalle Determinazioni Dirigenziali di assunzione degli impegni di spesa sul capitolo 288154, di cui il presente provvedimento costituisce adempimento conseguente;
8. di dare atto che la liquidazione del saldo del finanziamento è subordinata alla effettiva disponibilità di cassa della Regione.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010 e ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. sezione "Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A1603B - Servizi ambientali)
Firmato digitalmente da Paola Molina