

Codice A1415D

D.D. 26 marzo 2024, n. 211

Art. 20 L. 67/88 III fase. ASL TO3. "Nuova Struttura Sanitaria nella Città di Venaria Reale (TO)". Richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze versamento sulla contabilità speciale della Regione Piemonte di euro 440.274,46 riferito al saldo.



ATTO DD 211/A1415D/2024

DEL 26/03/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1415D - Politiche degli investimenti

OGGETTO: Art. 20 L. 67/88 III fase. ASL TO3. "Nuova Struttura Sanitaria nella Città di Venaria Reale (TO)". Richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze versamento sulla contabilità speciale della Regione Piemonte di euro 440.274,46 riferito al saldo.

Premesso che:

- con Legge n° 67 dell'11 marzo 1988, art. 20 c. 1 e s.m.i., veniva autorizzato il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico per l'importo complessivo di Lire 34.000 miliardi;

- in data 6 settembre 2000 veniva siglato l'Accordo di Programma (nel seguito ADP) tra il Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e la Regione Piemonte per il completamento del programma approvato con Delibera CIPE 6 maggio 1998 pubblicata sulla G.U. 22.7.1998, "*Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità. Art.20 della legge 11 marzo 1988, n.67 secondo e terzo triennio*";

- con Decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001 si provvedeva alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria, nonché al dettaglio degli interventi da realizzarsi a livello regionale definiti dalla DGR n. 20-11059 del 24 novembre 2003 come aggiornata dalla DGR n. 93-12251 del 6 aprile 2004;

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (nel seguito DPGR) n. 140 del 23 dicembre 2004 "*Adozione, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000, dell'Accordo di Programma stipulato in data 10.11.2004, tra la Regione Piemonte, il Comune di Venaria Reale e l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Ciriè, finalizzato alla realizzazione del progetto di un Ospedale di Distretto con annesso Poliambulatorio, nell'ambito della riorganizzazione e ricollocazione dei servizi sanitari nella città di Venaria Reale*" veniva approvato, tra l'altro, un primo progetto preliminare per la realizzazione dell'appena citato intervento avente un Programma di investimenti pari a euro 11.000.000,00 come di seguito ripartito:

- art. 20: euro 6.311.103,30
- D.Lgs. 254/00: euro 1.032.913,80
- Fondi Regionali Aziendali: euro 3.655.982,90

- con Deliberazione del Consiglio Regionale (nel seguito DCR) n. 10-20273 del 28 giugno 2005 *“Ratifica, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, dello Statuto, della DGR n. 49-121 del 23 maggio 2005, relativa all’adeguamento ed alla reimpostazione degli investimenti in materia di edilizia sanitaria”* venivano adeguati e reimpostati, tra gli altri, i sotto riportati interventi aventi programmi di investimento pari a euro 10.999.999,99 complessivi, come di seguito ripartiti:

- *“Nuovo ospedale distretto di Venaria”* finanziato con art. 20: euro 6.311.103,30;
- *“Ospedale di distretto con annesso poliambulatorio in Venaria”* finanziato con D.Lgs. 254/00: euro 1.032.913,80
- a cui sommare *“altri finanziamenti”* per euro 3.655.982,89;

- con DCR n. 131-23049 del 19 giugno 2007 *“Approvazione del Programma degli investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie per l’attivazione delle procedure di sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma tra Stato e Regione”* venivano, tra l’altro, rimodulati gli interventi per i quali non si era ancora attivata la realizzazione, tra cui quelli appena sopra citati che venivano accorpatisi in un unico intervento denominato *“Nuova struttura Sanitaria nella città di Venaria Reale (TO)”*, avente un quadro generale degli investimenti regionali pari a euro 15.281.900,00, come di seguito ripartito:

- art. 20: euro 6.311.103,30 (di cui 95% Stato per euro 5.995.548,14 e 5% Regione per euro 315.555,16)
- Altri finanziamenti: euro 8.970.796,70 di cui:
 - D.Lgs. 254/00: euro 1.032.913,80 (di cui Stato 981.268,10 e Regione 51.645,70)
 - Alienazioni beni Aziendali per euro 4.281.900,00;
 - Fondi Regionali / Aziendali: euro 3.655.982,90

- in data 22 aprile 2008 veniva siglato un nuovo ADP, integrativo del citato Accordo del 6 settembre 2000, dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il Settore Investimenti sanitari, ex art. 5 bis del d.lgs. n. 502/92;

- con Deliberazione della Giunta Regionale (nel seguito DGR) n. 3-12649 del 24 novembre 2009 *“Approvazione del testo della modifica strutturale dell’Accordo di Programma vigente sottoscritto in data 10 novembre 2004 dalla Regione Piemonte, dal Comune di Venaria, dall’ASL 6 di Ciriè ora ASL TO3 di Collegno-Pinerolo, finalizzato alla realizzazione della Nuova Struttura Sanitaria della Città di Venaria Reale”* si approvava lo schema di modifica strutturale all’ADP vigente tra Regione Piemonte, Comune di Venaria, ASL 6 di Ciriè (ora ASL TO3 di Collegno-Pinerolo), per la realizzazione della Nuova Struttura Sanitaria della Città di Venaria Reale, garantendo il programma degli investimenti in euro 48.000.000,00, arrotondati, come di seguito riportato:

art. 20 euro 6.331.103,30, di cui:

- *art. 20 Stato: euro 5.995.548,14*
 - *art. 20 Regione: euro 315.555,16*
- D.Lgs. 254/00: euro 1.032.913,80
- *D.Lgs. 254/00 Stato: euro 981.268,10*
 - *D.Lgs. 254/00 Regione: euro 51.645,70*

Fondi ASL TO3: 9.283.000,00, di cui:

- attrezzature e arredi: euro 5.000.000,00
- alienazione beni: euro 4.283.000,00

Fondi Regionali euro 31.373.982,90;

- con Decreto Ministeriale di ammissione a finanziamento n. 40010 del 12 gennaio 2010 l'intervento veniva ammesso a finanziamento con un contributo statale pari a euro 6.976.816,24 di cui:

- art. 20 Stato: euro 5.995.548,14
- D.Lgs. 254/00 Stato: euro 981.268,10.

- con DPGR n. 26 del 23 marzo 2010 *“Adozione della modifica strutturale dell'accordo di programma vigente sottoscritto in data 10.11.2004 dalla Regione Piemonte, dal Comune di Venaria Reale, dall'ASL 6 di Ciriè ora dall'ASL TO3 Collegno-Pinerolo, finalizzato alla realizzazione della nuova struttura sanitaria della Città di Venaria Reale”* veniva adottata, tra l'altro, una modifica strutturale all'originario ADP sottoscritto in data 10 novembre 2004 adottato con la citata DPGR n. 140 del 23 dicembre 2004 in cui si riportava che la modalità procedurale della gara di affidamento dell'opera era l'appalto-concorso, che il piano di investimenti per l'intervento in oggetto era, come sopra riportato, pari a un totale complessivo arrotondato di euro 48.000.000,00, lasciando invariata la quota di finanziamento statale pari a euro 6.976.816,24, come da Decreto di ammissione a finanziamento;

- con DPGR n. 70 del 5 novembre 2010 - come da richiesta inviata dell'allora Assessore alla Tutela della Salute e Sanità al Ministero della Salute con nota prot. n. 1174/UdiCOM del 27 luglio 2010, in accoglimento della richiesta dell'allora Direttore Generale della ASL TO3 effettuata con nota prot. 82888 dell'8 luglio 2010 - venivano adottate le determinazioni assunte dal Collegio di Vigilanza (nel seguito CDV) del 4 agosto 2010 in cui, tra l'altro, per l'intervento di cui alla citata DPGR n. 26/2010, si approvava l'ipotesi dello stralcio del Lotto I (di importo arrotondato pari ad euro 17.858.730,00), riservandosi di procedere per il Lotto II, di euro 30.142.086,24, con una successiva programmazione regionale;

- con DPGR n. 132 del 26 novembre 2014 venivano adottate le determinazioni assunte nelle Conferenze dei Servizi (nel seguito CDS) del 19 dicembre 2013, del 9 luglio 2014 e del 24 luglio 2014 con le quali, tra l'altro, si approvavano gli elaborati progettuali del progetto definitivo del Lotto I della *“Nuova Struttura Sanitaria nella Città di Venaria Reale (TO)”* e veniva rimodulato il relativo piano finanziario, escludendo gli arrotondamenti di cui alla DPGR n. 70 del 5 novembre 2010, in euro 17.858.913,76 come di seguito articolato:

art. 20: euro 6.331.103,30, di cui:

- *art. 20 Stato: euro 5.995.548,14*
 - *art. 20 Regione: euro 315.555,16*
- D.Lgs. 254/00: euro 1.032.913,80, di cui:
- *D.Lgs. 254/00 Stato: euro 981.268,11*
 - *D.Lgs. 254/00 Regione: euro 51.645,69*
- Totale Fondi Regionali: euro 8.255.982,90
Totale Fondi ASL TO3 (mutuo): euro 2.258.913,76.

- con nota del Ministero della Salute prot. n. 11892 del 9 giugno 2020 (ns. prot. n. 18991 del 10 giugno 2020), per motivi legati al mancato rispetto dei termini di collaudo dei lavori di intramoenia, venivano revocati i finanziamenti statali provenienti dalla D.Lgs. 254/00, pari ad euro 981.268,11, riducendo di fatto il quadro dei finanziamenti dagli originari euro 17.858.913,76 a euro 16.877.645,65, come di seguito riportato:

art. 20: euro 6.311.103,30, di cui:

- *art. 20 Stato: euro 5.995.548,14*
 - *art. 20 Regione: euro 315.555,16*
- D.Lgs. 254/00: euro 51.645,69, di cui:

- *D.Lgs. 254/00 Stato: euro 0,00 (fondi revocati)*

- *D.Lgs. 254/00 Regione: euro 51.645,69*

Fondi Regionali: euro 8.255.982,90

Fondi ASL TO3 (mutuo): euro 2.258.913,76;

Preso atto che:

- la realizzazione della struttura è stata affidata alla Società di Committenza Regionale (nel seguito: SCR SpA), come da convenzione formalizzata in data 26 novembre 2015 tra ASL TO3 e SCR SpA;

- con DPGR n. 72 del 24 marzo 2011 venivano adottate, in attuazione delle determinazioni del citato CDV del 4 agosto 2010, le decisioni della CDS del 24 marzo 2011 inerente, tra l'altro, l'approvazione del progetto preliminare del Lotto I, rinviando l'acquisizione dei pareri di competenza a successiva CDS;

- con Disposizione della SCR SpA n. 71 del 17 dicembre 2012 veniva nominato quale proprio Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito RUP) l'ing. Mauro Fegatelli in sostituzione dell'arch. Giancarlo Cellino;

- con Disposizione della SCR SpA n. 32 del 26 aprile 2012 veniva affidata l'esecuzione del contratto alla ditta Paolo Beltrami SpA con un ribasso totale pari ad euro 3.024.548,33, come precisato dal RUP di SCR SpA con nota prot. n. 396 in data 20 gennaio 2022;

- con Deliberazione del Direttore Generale (nel seguito DDG) dell'ASL TO3 n. 442 del 19 febbraio 2013, come modificata dalla DDG n. 2993 del 7 novembre 2013, veniva approvato il progetto definitivo redatto dall'affidataria ditta Paolo Beltrami SpA;

- con nota prot. n. 11528 del 26 novembre 2013 SCR SpA - incaricata in applicazione delle DDGR n. 90-10532 del 29 dicembre 2008 e n. 4-11371 dell'11 maggio 2009 - trasmetteva all'allora RUP dell'Accordo di Programma (nel seguito ADP), arch. Claudio Fumagalli, copia del progetto definitivo del Lotto I validato;

- con DPGR n. 132 del 26 novembre 2014, sopra già citata, veniva altresì dato atto della nomina avvenuta in data 21 maggio 2014, dell'arch. Leonello Sambugaro quale RUP dell'ADP, nonché si prendeva atto che il ribasso residuo, come segnalato dall'ing. Mauro Fegatelli, RUP di SCR SpA, era pari a 1.637.310,82 a seguito di utilizzo di euro 1.387.237,51 per dare copertura economica alle voci del QE "Lavori in economia", "Allacciamenti a pubblici servizi e interferenze", "Imprevisti", "Spese tecniche", "Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione", "Spese per collaudo tecnico amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici, spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste da capitolato speciale d'appalto, compresi IVA e altr. contributi di legge" come riportato nella Relazione del RUP di SCR SpA trasmessa con la sotto citata nota di precisazione prot. n. 5227 del 11 luglio 2023 (ns. prot. n. 744 del 12 luglio 2023);

- con Disposizione di SCR SpA n. 9 del 23 febbraio 2015, veniva approvato il progetto definitivo dell'intervento e il relativo Quadro Economico (nel seguito QE) aggiornato e rideterminato;

- in data 16 aprile 2015 veniva sottoscritto il contratto con l'appaltatore Paolo Beltrami SpA;

- in data 26 novembre 2015 veniva formalizzata, tra l'ASL TO3 ed SCR SpA, la convenzione disciplinante la realizzazione della struttura in oggetto;

- con DDG dell'ASL TO3 n. 382 del 26 aprile 2016 venivano approvati, tra l'altro, il progetto esecutivo del Lotto I dell'intervento con la nuova articolazione del QE dal quale si evincevano le opere complementari della Nuova Struttura Sanitaria per un importo pari a 149.266,52 (IVA 10% compresa – di cui alla voce B.14 del QE), l'Accantonamento, tra le somme a disposizione, di euro 981.268,10, corrispondenti all'importo statale che verrà revocato del finanziamento D.Lgs. 254/00 e il ribasso residuo pari a euro 506.776,20;
- con Disposizione SCR SpA n. 66 del 12 maggio 2016 si prendeva atto della DDG n. 382 del 26 aprile 2016 e affidava la realizzazione dei lavori complementari alla ditta Paolo Beltrami SpA;
- con CDV del 11 luglio 2016 si prendeva atto del progetto esecutivo di cui alla DDG dell'ASL TO3 n. 382 del 26 aprile 2016 illustrato dai RUP dell'ADP, arch. Leonello Sambugaro e dal RUP di SCR SpA ing. Mauro Fegatelli;
- in data 28 settembre 2016 veniva sottoscritto il contratto aggiuntivo tra SCR SpA e la Società Paolo Beltrami SpA in merito alla realizzazione delle opere complementari;
- con Disposizione di SCR SpA n. 262 del 17 luglio 2018 l'ing. Andrea Conci veniva nominato RUP in sostituzione dell'ing. Mauro Fegatelli;
- con Disposizione di SCR SpA n. 128 del 19 aprile 2019 e DDG dell'ASL TO3 n. 314 del 24 maggio 2019, si approvava l'Accordo Bonario ex art. 240 D.Lgs. n. 163/2006 e smi c. 17 e c. 18, firmato in data 24 aprile 2019 tra SCR SpA e la ditta appaltatrice, con il riconoscimento di euro 1.112.352,33 oneri inclusi;
- con nota prot. n. 2591 del 2 aprile 2019 la Regione Piemonte, in risposta alle note ASL TO3 prot. n. 1887 del 8 gennaio 2019 e prot. n. 3800 del 15 gennaio 2019 autorizzava, a copertura parziale dell'importo dell'Accordo Bonario, l'utilizzo del ribasso di gara residuo per euro 506.776,20 e rimandava all'ASL TO3 la valutazione sulla possibilità di utilizzare fondi derivanti dall'utile aziendale per euro 605.576,13;
- con DDG n. 120 del 11 marzo 2019 veniva disposta la copertura di euro 605.576,13 con fondi aziendali provenienti da utili di esercizio autorizzati all'utilizzo dalla DGR 22-8366 del 1 febbraio 2019;
- in data 18 dicembre 2019 veniva emesso il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo con cui la Commissione di Collaudo riconosceva un maggior credito all'Appaltatore pari a euro 26.243,42, oltre IVA al 10%, per un totale di euro 28.867,76, relativo a maggiori oneri sostenuti a seguito di un adeguamento normativo intervenuto dall'impresa dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto;
- con Disposizione SCR SpA n. 114 del 6 aprile 2020 si provvedeva, tra l'altro, ad aggiornare il QE dell'intervento comprendendo le maggiori spese derivanti dall'Accordo Bonario sopra menzionato;
- con Determinazione Dirigenziale di SCR SpA n. 102 del 28 aprile 2022, l'ing. Sara Alice veniva nominata RUP in sostituzione dell'ing. Andrea Conci.

Considerato che:

- a seguito di approfondimento istruttorio Regione Piemonte richiedeva alcune precisazioni sia

all'ASL TO3 che alla SCR SpA;

- con nota SCR SpA prot. n. 396 del 20 gennaio 2022 (ns. prot. n. 2246 del 21 gennaio 2022) il RUP, ing. Andrea Conci, provvedeva a precisare il ribasso d'asta originario in euro 3.024.548,33;

- con nota SCR SpA prot. n. 9434 del 15 dicembre 2022 (ns. prot. n. 49769 del 21 dicembre 2022) e Determinazione del Direttore Opere Pubbliche di SCR SpA n. 312 del 15 dicembre 2022, come meglio precisate con note SCR SpA prot. n. 5227 del 11 luglio 2023 (ns. prot. n. 744 del 21 dicembre 2022) e prot. n. 6256 del 10 agosto 2023 (ns. prot. n. 3098 del 10 agosto 2023) e Determinazione SCR SpA n. 216 del 10 agosto 2023, la RUP di SCR SpA, ing. Sara Alice, redigeva una propria Relazione in cui provvedeva, tra l'altro, a precisare e riapprovare alcuni QE finora redatti da SCR SpA e a redigerne uno conclusivo, approvato con le sopra citate Determinazioni n. 312 e n. 216 di SCR SpA, in cui rettificava alcuni meri errori materiali di alcune voci dei QE, ponendo particolare attenzione all'utilizzo dei ribassi di gara, approvando la spesa effettuata da SCR SpA, integrando il quadro informativo in ordine alla spesa del 5% del finanziamento intramoenia a carico della Regione Piemonte e predisponendo altresì una relazione a supporto della redigenda "Relazione Acclarante", la cui stesura è di competenza ASL TO3;

- con note ASL TO3 prot. n. 9116 del 26 gennaio 2024 (ns. prot. n. 2170 del 26 gennaio 2024) e prot. n. 9203 del 26 gennaio 2024 (ns. prot. 2225 del 29 gennaio 2024) l'Azienda, recependo le sopra citate documentazioni integrative di SCR SpA, provvedeva a inviare, a conclusione e saldo dell'intervento, la propria "Relazione Acclarante", i mod. B di richiesta saldo delle quote statali e regionali dell'intervento in oggetto redatti ai sensi della DGR n. 18-7208 del 10 marzo 2014 e DD n. 309 del 14 maggio 2015, nonché la DDG n. 76 del 24 gennaio 2024 di relativa approvazione.

Dato atto che:

- il previsto piano dei finanziamenti del Lotto I dell'intervento, rimodulato a seguito della revoca dei fondi ministeriali di euro 981.268,11 avvenuta con nota Ministero della Salute prot. n. 11892 del 9 giugno 2020, risulta essere, in ultimo, pari a un totale di euro 16.877.645,65, come di seguito riportato:

art. 20 euro 6.311.103,30, di cui:

- *art. 20 Stato: euro 5.995.548,14*
- *art. 20 Regione: euro 315.555,16*

D.Lgs. 254/00 euro 51.645,69, di cui:

- *D.Lgs. 254/00 Stato: euro 0,00 (fondi revocati)*
- *D.Lgs. 254/00 Regione: euro 51.645,69 (utilizzati a parziale copertura delle spese di progettazione dell'intramoenia-vedere citata Relazione RUP SCR prot. n. 9434/2022)*

Fondi Regionali: euro 8.255.982,90

Fondi ASL TO3 (mutuo): euro 2.258.913,76;

- il totale speso per l'intervento, come da documentazione trasmessa con nota ASL TO3 prot. n. 9116 del 26 gennaio 2024 (ns. prot. n. 2170 del 26 gennaio 2024) e prot. n. 9203 del 26 gennaio 2024 (ns. prot. 2225 del 29 gennaio 2024), ammonta ad euro 17.119.024,34 e trova copertura nelle seguenti fonti di finanziamento:

art. 20 euro 6.174.918,03, di cui:

- *art. 20 Stato: euro 5.995.548,14*
- *art. 20 Regione: euro 315.555,16*

D.Lgs. 254/00 euro 51.645,69, di cui:

- *D.Lgs. 254/00 Stato: euro 0,00 (fondi revocati)*
- *D.Lgs. 254/00 Regione: euro 51.645,69*

Fondi Regionali: euro 8.255.982,90

Fondi ASL TO3 (mutuo): euro 2.258.913,76

Fondi aggiuntivi ASL TO3 a copertura dei maggiori costi non previsti dal quadro dei finanziamenti:
euro 241.378,69;

- non si rilevano economie finali;

- il totale degli importi finora richiesti e liquidati alla ASL TO3 è pari a 11.630.792,60, come di seguito ripartiti:

- art. 20 Stato: euro 5.555.273,68
- art. 20 Regione: euro 315.555,16
- D.Lgs. 254/00 - 5% Regione: euro 51.645,70
- Fondi Regionali: euro 5.708.318,06;

- i fondi aziendali ASL TO3 rendicontati sono pari a euro 2.500.292,45, di cui

- mutuo: 2.258.913,76
- Fondi aggiuntivi non previsti dal quadro dei finanziamenti: euro 241.378,69;

- il totale delle somme da liquidare all'ASL TO3 a saldo dell'intervento è pari a euro 2.987.939,29 come di seguito ripartito:

- art. 20 Stato: euro 440.274,46
- Fondi Regionali: euro 2.547.664,83.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 20 della L. 67/88;
- l'Accordo di Programma del 6 settembre 2000;
- il Nuovo Accordo di Programma 10 novembre 2004;
- il DPGR n. 140 del 23 dicembre 2004;
- la DCR 10-20273 del 28 giugno 2005;
- la DCR n. 131-23049 del 19 giugno 2007;
- la DGR n. 3-12649 del 24 novembre 2009;
- il DPGR n. 26 del 23 marzo 2010;
- il DPGR n. 70 del 5 novembre 2010;
- il DPGR n. 72 del 24 marzo 2011;
- il DPGR n. 132 del 26 novembre 2014;
- la D.G.R. n. 18-7208 del 10 marzo 2014 e smi;
- la DD 309 del 14 maggio 2015;

determina

1) di richiedere al Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGESPEs - Ufficio VIII - il versamento sulla contabilità speciale della Regione

Piemonte, della somma pari a ad euro 440.274,46 a carico dello Stato, a saldo dell'intervento dell'ASL TO3 denominato "*Nuova Struttura Sanitaria nella Città di Venaria Reale (TO)*";

2) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGESPES - Ufficio VIII - la presente Determinazione, al fine dello svincolo della suddetta somma da liquidare sulla contabilità speciale n. 306692 (riportato in NSIS n. 31930) che la Regione Piemonte intrattiene presso la locale Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino (cod. 114), a titolo di saldo dell'importo complessivo art. 20 autorizzato a carico dello Stato di euro 5.995.548,14 così come da Delibera CIPE 6 maggio 1998 n. 52 e Decreto Ministeriale di ammissione a finanziamento n. 40010 del 12 gennaio 2010 di ammissione al finanziamento;

3) di dare atto che sarà liquidato, con successivo provvedimento a favore della ASL TO3 l'importo pari a euro 440.274,46 quale saldo dell'intervento denominato "*Nuova Struttura Sanitaria nella Città di Venaria Reale (TO)*".

IL DIRIGENTE (A1415D - Politiche degli investimenti)
Firmato digitalmente da Sandro Petruzzi