

Codice A1112C

D.D. 12 marzo 2025, n. 310

Contratto d'appalto per Lavori di manutenzione edile per la sicurezza e l'integrità degli immobili regionali Lotto 3. Contratto Applicativo n. 1. Disposizioni in ordine al pagamento della revisione prezzi delle lavorazioni afferenti il SAL 2 a favore dell'Impresa EDITEL S.p.a. Impegno di Euro 12.811,20 o.f.i. Cap. 129879/2025 CIG ACCORDO QUADRO - 8958738877 CIG CONTRATTO APPLICATIVO N.1 - ...



ATTO DD 310/A1112C/2025

DEL 12/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro

OGGETTO: Contratto d'appalto per Lavori di manutenzione edile per la sicurezza e l'integrità degli immobili regionali Lotto 3. Contratto Applicativo n. 1.
Disposizioni in ordine al pagamento della revisione prezzi delle lavorazioni afferenti il SAL 2 a favore dell'Impresa EDITEL S.p.a.
Impegno di Euro 12.811,20 o.f.i. Cap. 129879/2025
CIG ACCORDO QUADRO – 8958738877
CIG CONTRATTO APPLICATIVO N.1 - A0569D9410.

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 738/A1012B/2022 del 07.12.2020 il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio ha autorizzato, l'individuazione dei contraenti degli accordi quadro, di durata triennale, ai quali affidare gli eventuali futuri contratti applicativi relativi ai lavori, forniture, opere e prestazioni, necessarie per i "LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PER LA SICUREZZA E L'INTEGRITÀ DEGLI IMMOBILI REGIONALI" mediante apposito esperimento di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

con Determinazione n. 11 del 18.01.2023 il Settore Contratti-Polizia Locale e sicurezza, ha aggiudicato definitivamente l'accordo quadro relativo alla manutenzione di tipo edile e interventi straordinari per la sicurezza e l'integrità degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte, per tre dei quattro lotti banditi tra cui il LOTTO 3 CIG 8958738877, per i fabbricati siti nelle province di Cuneo – Asti – Alessandria, all'Impresa EDITEL S.p.a. in base all'offerta presentata per un ribasso del 33,75%;

con Determinazione n. 183/A1012B/2023 del 31.03.2023 è stata disposta l'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, come modificato dalla legge 120/2020;

con verbale di consegna parziale in via d'urgenza del 23.06.2023 il Direttore dei Lavori, previa

autorizzazione del RUP, ha disposto l'esecuzione delle lavorazioni in esso elencate;

l'impresa EDITEL S.p.a. aggiudicataria del Lotto in oggetto, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula dell'Accordo Quadro;

si è proceduto pertanto alla stipula dell'Accordo Quadro rep. n. 465/2023 del 24.10.2023;

con n. 6 ordini di servizio, il Direttore dei Lavori, ha ordinato ulteriori lavorazioni, oltre a quelle indicate nel verbale di consegna in via d'urgenza;

con provvedimento dirigenziale n. 769/A1112C/2024 del 05/07/2024 si è preso atto dei contratti applicativi stipulati e dei relativi CIG derivati, per il LOTTO 3 è stato stipulato, tra gli altri, il Primo Contratto Applicativo rep. n. 326/2024 del 31/05/2024 – CIG A0569D9410, per l'importo complessivo di € 1.264.120,00 o.f.e. di cui; € 1.18.320,00 per lavori, € 74.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con un ribasso offerto pari al 33,75%

con verbale di consegna definitiva dei lavori del 22.04.2024 il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del RUP, ha dato lettura delle norme e condizioni contrattuali in relazione al Contratto Applicativo n.1 - CIG A0569D9410, ove la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco temporale per interventi non predeterminati, ma resi necessari secondo le necessità della Stazione Appaltante, l'amministratore delegato e direttore tecnico dell'Impresa EDITEL S.p.a., arch. Gabriele Gazzano, accetta la consegna dei lavori, il termine per il completamento dei lavori è fissato per il giorno 01.01.2026;

considerato che in data 28.01.2025 è stato emesso il certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della rata n. 2 pari ad € 243.650,73, di cui al Saln. 2 per lavori a tutto il 31.12.2024 per l'importo di Euro 297.253,89 o.f.i. al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale e della ritenuta dello 0,5 % per infortuni;

dato atto che l'Impresa EDITEL S.p.a., in riferimento al SAL n. 2 relativo al Contratto Applicativo n.1 CIG A0569D9410, con nota prot. n. 00010237/2025 del 17.02.2025, ha richiesto la revisione prezzi prevista dal D.L. 50/22 art. 26 commi 6 bis e 6 ter convertito in legge n. 91/2022, così come modificato dalla legge 207 del 31.12.2024 all'art. 1 comma 532

visto il maggiore importo da corrispondersi all'impresa affidataria derivante dall'applicazione del Prezzario OO.PP. della Regione Piemonte anno 2023, alle lavorazioni oggetto del sal n. 2, conformemente al dettato dell'art. 26 c. 6 ter del D.L. 50/2022, come riportato nel Riepilogo delle variazioni redatto dalla Direzione Lavori incaricata, pari a Euro 10.500,98 come di seguito specificato:

Importo lavori prezzario contratto	Importo lavori prezzario 2023	Incremento	Oneri sicurezza	lavori al netto sicurezza	lavori netto ribasso 33,75%	al lavori netti+oneri sicurezza	Di cui 80%
€ 355.695,94	€ 375.509,11	€ 19.813,17	€ -	€ 19.813,17	€ 13.126,23	€ 13.126,23	€ 10.500,98

oltre IVA 22% per Euro 2.310,22 per un totale complessivo di € 12.811,20 o.f.i.;

verificato che risulta necessario impegnare, per il riconoscimento dei maggiori oneri a carico della Stazione Appaltante l'importo complessivo di Euro 12.811,20 o.f.i. di cui IVA per Euro 2.310,22 soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974 sul capitolo 129879 annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, a favore dell'Impresa EDITEL S.p.a.;

dato atto che la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "appendice A" alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che la quota delle spettanze da liquidare all'Appaltatore risulta pari a Euro 10.448,48 al netto della ritenuta 0,5% per infortuni pari a Euro 52,50 oltre IVA di Euro 2.298,67, così per complessivi Euro 12.747,15 o.f.i.

considerato che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), è l'Arch. Fabio Palmari in forza della DGR 4-5439 del 29.7.2022 con la quale è stato nominato dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro;

verificata la pertinenza rispetto alla tipologia di spesa del capitolo 129879 e la capienza dello stanziamento di competenza del capitolo del bilancio provvisorio della Regione Piemonte annualità 2025;

verificata la disponibilità di cassa;

verificata l'inesistenza di oneri indiretti non compresi nello stanziamento;

appurato che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n.118/2011 (All. n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza;

dato atto che:

- sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;

per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

vista la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027;

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

- Vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- Vista la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- Visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- DGR 1-3361 del 14/6/2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- D.G.R. n. 38 - 6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione Linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della DGR 12-5546 del 29 agosto 2017";
- Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)";
- Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027".;
- D.G.R. 12-852 de 3 Marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025- 2027. ";

determina

Per quanto espresso in premessa:

1. di autorizzare il riconoscimento del maggior importo da corrispondere all'Impresa secondo quanto esplicitato nel Riepilogo delle variazioni redatto dalla Direzione Lavori incaricata, che si approva in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, per l'ammontare di Euro 10.500,98 oltre IVA (22%) per Euro 2.310,22, per un totale complessivo di Euro 12.811,20 o.f.i., ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 relativo alle lavorazioni afferenti il Sal n. 2 ai fini della compensazione prezzi secondo i disposti del comma 6 – ter dell'art. 26 sopracitato;
2. verificato che risulta necessario impegnare, per il riconoscimento dei maggiori oneri a carico della Stazione Appaltante l'importo complessivo di Euro 12.811,20 o.f.i. di cui IVA per Euro 2.310,22 soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974 sul capitolo 129879 annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, a favore dell'Impresa EDITEL S.p.a.

3. di liquidare all'Appaltatore l'importo pari a Euro 10.448,48, al netto della ritenuta 0,5% per infortuni pari a Euro 52,50, oltre IVA di Euro 2.298,67, così per complessivi Euro 12.747,15 o.f.i.
4. di precisare che sul predetto capitolo 129879 risulta, alla data del presente provvedimento, una sufficiente iscrizione contabile di cassa e che l'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;
5. di stabilire che si provvederà a dare avvio alla fase della liquidazione, nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata ai sensi del D.lgs. 50/2016 in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
6. di dare atto che alla procedura sono associati il codice CIG ACCORDO QUADRO 8958738877 e il codice CIG CONTRATTO APPLICATIVO N.1 A056D9410;
7. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23, comma 1 lett. b) e art. 37 del D.lgs n. 33/2013 s.m.i.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro)
Firmato digitalmente da Fabio Palmari


Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. QUADRO_VARIAZIONI_DL_50_22_SAL_2_BIS.pdf.p7m

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



REGIONE PIEMONTE
SETTORE TECNICO E SICUREZZA
AMBIENTI DI LAVORO

pag. 1

RIEPILOGO VARIAZIONI - RIF.SAL 2 LAVORI A TUTTO IL 31/12/2024 -

ai sensi del D.L. 50/22 art. 26 6/bis e 6/ter convertito in L. n. 91/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PER LA SICUREZZA E L'INTEGRITÀ DEGLI IMMOBILI REGIONALI O
COMUNQUE IN USO ALLA REGIONE PIEMONTE LOTTO 3 CUNEO, ASTI, ALESSANDRIA
CIG CONTRATTO APPLICATIVO A0569D9410 CIG ACCORDO QUADRO 8958738877

COMMITTENTE: REGIONE PIEMONTE

Data, 18/02/2025

IL DIRETTORE LAVORI

Ing. Darbesio Margherita

Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	Quantita		PREZZO		IMPORTI TOTALE		VARIAZIONE	
			P. 2020	P.2023	P_Unitario 2020	P_unitario 2023	P.2020	P.2023	IN PIU'	IN MENO
355	01.A20.C30.010	Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola ... i si-lice selezionati, per l'asportazione di ogni tipo di residuo superficiale incoerente, anche su superfici in ferro Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Pulizia accurata delle superfici in calcestruzzo (tegoli e solaio ad intradosso piano) in preparazione alla verniciatura REI 60 (valutata l'80% della superficie) - capannoni B e C SOMMANO m²	1 649,60	1 649,60	9,12	9,53	€ 15 044,35	€ 15 720,69	€ 676,34	
356	N.P.08	Esecuzione di uno strato di Amotherm Primer WB come aggrappante e uno strato di Amotherm Concrete WB (Vernice intumescente per conferire al supporto - tegolo e solaio ad intradosso piano - le caratteristiche REI 60) Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Verniciatura tegoli e solaio ad intradosso piano - capannoni B e C SOMMANO m2	2 062,00	2 062,00	54,79	54,79	€ 112 976,98	€ 112 976,98	€ -	€ -
357	06.A01.S01.001	F.O. Fornitura in opera di sistemi di barriere antifiamma entro aperture di muri o soffitti contenenti tubazioni con cavi elettrici, eseguiti con lastre costituite da una matrice d ... n altro materiale sigillante espandibile in presenza di fiamma (schiuma, sacchetti). F.O di lastra spessore 12mm REI 120 Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Esecuzione controparete in silicato REI 120 FIREGUARD 13 - Capannone C - Esecuzione controparete in silicato REI 120 FIREGUARD 13 - Capannone B - SOMMANO m²	175,5	175,5						
358	01.A20.B00.005	Rasatura con stucco a vernice e successiva scartavetratura eseguita su fondi intonacati a calce od a gesso e colorati ad olio Per superfici di almeno m² 4 Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Rasatura contropareti capannoni B e C SOMMANO m²	640,5	640,5	48,74	62,43	€ 31 217,97	€ 39 986,42	€ 8 768,45	
359	01.A20.E60.005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Fissativo su contropareti capannoni B e C SOMMANO m²	640,5	640,5	12,93	12,97	€ 8 281,660	€ 8 307,29	€ 25,63	
360	01.A20.E30.005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati Su intonaci interni ad una ripresa Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Tintequattura contropareti capannoni B e C SOMMANO m²	640,5	640,5	1,78	1,78	€ 1 140,09	€ 1 140,09	€ -	
361	06.A01.S01.003	F.O. Fornitura in opera di sistemi di barriere antifiamma entro aperture di muri o soffitti contenenti tubazioni con cavi elettrici, eseguiti con lastre costituite da una matrice d ... resenza di fiamma (schiuma, sacchetti), F.O. di sacchetti o schiume di riempimento (area netta superficie di ripristino) Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Sacchetti di protezione tubazioni elettriche nelle nuove bussole - capannoni B e C SOMMANO dm²	5	5	20,09	27,00	€ 100,45	€ 135,00	€ 34,55	
362	05.P75.H55.005	Costruzione di cassonetti o vani, in cartongesso, silicato di calcio o similare, REI 120 certificati in opera a norma di legge, per contenimento tubazioni o strutture di acciaio, s ... orna e tipo di cassonetto anche ad andamento non lineare, misurato sulla lunghezza del manufatto protetto Per ogni metro Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Cassonetti in silicato REI 120 Fireguard 13 sulle testate dei pilastri - capannoni B e C SOMMANO m	20,4	20,4						
363	01.A06.A60.005	Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in l ... aspigholi), stuccatura e rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm. lastra in cartongesso dello spessore di 12,5 mm Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Pareti bussola REI 120 realizzata con tre lastre (n.2 Fireguard sp. mm 13 e n.1 Soundbreak sp. mm 12,50) + struttura da mm 75 + tre lastre (n.2 Fireguard sp. mm 13 e n.1 Soundbreak sp. mm 12,50) capannone C capannone C capannone B capannone B SOMMANO m²	21,6	21,6	136,14	136,14	€ 2 777,26	€ 2 777,26	€ -	
364	03.A03.B01.020	Controsoffitti. Soffitto in aderenza costituito da orditura metallica semplice e rivestita da lastre in fibra di gesso fissate alla struttura con ganci metallici regolabili Pannello di spessore 1,8 Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Soffitto bussola REI 120 realizzato con due lastre Fireguard sp. mm 13 + struttura da mm 75 + due lastre Fireguard sp. mm 13 capannone C SOMMANO m²	66,02	66,02	40,21	46,84	€ 2 654,66	€ 3 092,38	€ 437,71	
			13,95	13,95						

Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	Quantità		PREZZO		IMPORTI TOTALE		VARIAZIONE		
			P. 2020	P. 2023	P. Unitario 2020	P. unitario 2023	P. 2020	P. 2023	IN PIU'	IN MENO	
365	01.A20.B00.005	capannone B	14,58	14,58							
		Rasatura con stucco a vernice e successiva scartavetratura eseguita su fondi intonacati a calce od a gesso e colorati ad olio Per superfici di almeno m² 4	28,53	28,53	53,52	53,94	€ 1 526,93	€ 1 538,91	€	11,98	
366	01.A20.E60.005	Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2									
		MISURAZIONI: Capannone C - pareti - pareti - soffitto Capannone B - pareti - pareti - soffitto	14,4 7,44 4,65	14,4 7,44 4,65							
367	01.A20.E30.005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne			12,93	12,97	€ 692,14	€ 694,28	€	2,14	
		Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2									
368	01.A02.C00.005	MISURAZIONI: vedi voce 365	53,53	53,53	1,78	1,78	€ 95,28	€ 95,28	€	-	
		Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati Su intonaci interni ad una ripresa	53,53	53,53							
369	30.P05.D05.005	Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2									
		MISURAZIONI: Rimozione delle esistenti porte tagliafuoco	4,4	4,4	13	13	€ 57,20	€ 57,20	€	-	
370	01.A18.A25.005	Malte a base cementizia di tipo inorganico minerale naturale adatte all'applicazione a basse temperature e a presa rapida, per il rinforzo di strutture in calcestruzzo e muratura. Resa media: 18 kg/m2.	4,4	4,4							
		Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2									
371	01.A18.A70.005	MISURAZIONI: Fornitura di malta a presa rapida per posa nuove porte REI	25	25	1,05	1,05	€ 26,25	€ 26,25	€	-	
		Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata	80	80	4,77	5,76	€ 381,60	€ 460,80	€	79,20	
372	01.P13.N50.065	Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2									
		MISURAZIONI: Carpenteria di rinforzo delle pareti in cartongesso per sostegno nuove porte REI	80	80							
373	01.A18.B18.005	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in otone	80	80	4,18	4,55	€ 334,40	€ 364,00	€	29,60	
		Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2									
374	05.P76.G00.005	MISURAZIONI: Vedi voce n° 370 [kg 80.00]	80	80							
		Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofulgo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile pe ... con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 ad un battente cm 120x210	4	4	371,81	429,44	€ 1 487,24	€ 1 717,76	€	230,52	
374	05.P76.G00.005	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore	4	4							
		Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2									
374	05.P76.G00.005	MISURAZIONI: Posa nuove porte REI 120 ad un'anta	8,51	8,51	48,46	49,09	€ 412,39	€ 417,76	€	5,36	
		Rimborso spese per elaborazione progetti esecutivi comprensivi di ogni onere e spesa per indagini, sopralluoghi, calcoli, redazione disegni, esami progetti da parte di autorità co ... stessi e con valutazione delle sole opere e forniture idrauliche. Importo delle opere da euro 25.000,00 a euro 50.000,00	8,51	8,51							
374	05.P76.G00.005	Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2									
		MISURAZIONI: Presentazione di piano di lavoro all'ASL competente territorialmente	1	1	2 087,63	2 087,63	€ 2 087,63	€ 2 087,63	€	-	
		SOMMANO cad	1	1							

Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	Quantità		PREZZO		IMPORTI TOTALE		VARIAZIONE		
			P. 2020	P.2023	P.Unitario 2020	P. unitario 2023	P.2020	P.2023	IN PIU'	IN MENO	
375	01.A02.E10.005	<p>Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e freddi ... <u>quanto richiesto dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori</u></p> <p>Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODG 18 002 - SAL 2</p> <p>MISURAZIONI: Preparazione dell'area di lavoro con trasporto e montaggio in cantiere di locale di decontaminazione adibito parte ad uso spogliatoio "pulito" per il deposito degli abiti personali dei lavoratori e parte ad uso spogliatoio "sporco" dotato di doccia</p>									
			1	1							
376	N.P.10	<p>Verniciatura interna ed esterna delle vetrate con vernice incapsulante tipo Fibrastop spruzzata con macchina a bassa pressione, rivestimento della vetrata con doppio telo, all'interno ed all'esterno del fabbricato, per confinare le porzioni di mastice contenenti amianto</p> <p>Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODG 18 002 - SAL 2</p> <p>MISURAZIONI: Capannone B: (4*1,20*2,08) su due lati Capannone B: (2*1,90*1,01) su due lati</p>			1 674,47	1 674,47	€ 1 674,47	€ 1 674,47	€	-	
			19,97	19,97							
			7,68	7,68							
377	N.P.09	<p>Rimozione delle vetrate, complete di telaio e vetri, senza effettuare alcuna bonifica in sito del mastice, incluso il calo a terra dei telai in calcestruzzo completi di vetri e mastice</p> <p>Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODG 18 002 - SAL 2</p> <p>MISURAZIONI: Capannone B Capannone B</p>			41,51	41,51	€ 1 147,75	€ 1 147,75	€	-	
			9,98	9,98							
			3,84	3,84							
378	01.A02.E20.010	<p>Campionamento massivo per la verifica della presenza di amianto, per l'individuazione della tipologia di fibra nonché la quantità percentuale, secondo la metodologia prevista dal D ... , materiali e strumentazioni occorrenti) -con il metodo in microscopia ottica in microscopia elettronica a scansione (SEM)</p> <p>Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODG 18 002 - SAL 2</p> <p>MISURAZIONI:</p>			514,72	514,72	€ 7 113,43	€ 7 113,43	€	-	
			13,82	13,82							
379	29.A05.A05.005	<p>Test di cessione Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del c ... CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso i materiali contenenti amianto</p> <p>Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODG 18 002 - SAL 2</p> <p>MISURAZIONI:</p>			143,36	143,36	€ 430,08	€ 430,08	€	-	
			3	3							
380	N.P.11	<p>Trasporto e smaltimento in discarica autorizzata delle vetrate rimosse (codice CER 170605)</p> <p>Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODG 18 002 - SAL 2</p> <p>MISURAZIONI: Vetrate rimosse dal capannone B</p>			254,43	404,33	€ 763,29	€ 1 212,99	€	449,70	
			3	3							
381	N.P.12	<p>Fornitura di griglie alettate anti pioggia in acciaio complete di rete antivolatili per aerazione permanente capannoni e canali di aerazione completi di tetto anti pioggia</p> <p>Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODG 18 002 - SAL 2</p> <p>MISURAZIONI: canali di aerazione capannoni C e B (dimensioni 40*30 cm) assimilati a 1.00 mq capannone C capannone C capannone B capannone B</p>			2 430,79	2 430,79	€ 2 430,79	€ 2 430,79	€	-	
			2	2							
			6,06	6,06							
			2,83	2,83							
			9,98	9,98							
			3,84	3,84							
382	01.A18.A70.005	<p>Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone</p> <p>Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODG 18 002 - SAL 2</p> <p>MISURAZIONI: Posa di griglie alettate anti pioggia in acciaio, complete di rete antivolatili e struttura in tubolari 40*30 per aerazione permanente capannoni B e C. Posa di canali di aerazione (dimensioni 40*30 con tettoia da 30*20) Griglie alettate complete di rete antivolatili mq 15,99 - peso complessivo Kg 227 Tubolare 40*30*3 : ml 120 - peso complessivo kg 362,40 Canali di aerazione - peso complessivo kg 20</p>			531,32	531,32	€ 13 128,92	€ 13 128,92	€	-	
			227	227							
			362,4	362,4							
			20	20							
383	13.P11.B05.010	<p>Nolo di autocestello con elevazione maggiore a 16 m e sino a 44 m compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;</p> <p>Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODG 18 002 - SAL 2</p> <p>MISURAZIONI: Cestello per installazione nuove griglie alettate anti pioggia e canali di aerazione fumi capannone B (04-05/06/2024) capannone C e canali di aerazione (12-13/08/2024)</p>			4,18	4,55	€ 2 547,29	€ 2 772,77	€	225,48	
			609,4	609,4							
384	01.A20.E30.005	<p>Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati Suintonaci interni ad una ripresa</p> <p>Lavori a MISURA</p>			85,21	85,21	€ 2 726,72	€ 2 726,72	€	-	
			16	16							
			16	16							
			32	32							

Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	Quantità		PREZZO		IMPORTI TOTALE		VARIAZIONE		
			P. 2020	P.2023	P.Unitario 2020	P. unitario 2023	P.2020	P.2023	IN PIU'	IN MENO	
		022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - OD L 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Capannone B - verniciatura su due lati delle capriate interne e verniciatura solo sul lato interno delle capriate di testata									
385	01.A20.A20.005	Raschiatura e latura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite suintonaci esterni gia' tinteqqiat Per superfici di almeno m² 4 Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - OD L 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Raschiatura e lavoqio pareti e tesate Capannone B in preparazione ad uno strato antifumo e finitura con smalto Capannone B: testate verso capannone C Capannone B: lato lungo Capannone B: testate verso ferrovia Capannone B: testate verso ferrovia Capannone B: testate verso ferrovia	SOMMANO m² 393,4 393,4	393,4 393,4	4,61	4,78	€ 1 813,57	€ 1 880,45	€	66,88	
386	01.A20.E60.010	Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - OD L 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Strato di finitura con smalto lavabile su testate e lato lunqo Strato di finitura con smalto lavabile su parete in cartongesso	SOMMANO m² 39,3 152,55 34,72 31,01 37,1 294,68	39,3 152,55 34,72 31,01 37,1 294,68	6,05	6,75	€ 1 782,81	€ 1 989,09	€	206,28	
387	01.A20.E80.005	Formazione di zoccolature o pareti, lisce od operate, previa preparazione del fondo, rasatura,scartavetratura, ecc,con finitura in resine trasparenti (date a piu'riprese), spessore minimo mm 1,5 Con vernici resinoplastiche speciali tipo plasticcoat, leorm, ecc. Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - OD L 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: vedì voce 385 - fissativo antifumo	SOMMANO m² 294,68 294,68	294,68 294,68	3,59	3,61	€ 1 057,90	€ 1 063,79	€	5,89	
388	01.A20.B00.005	Rasatura con stucco a vernice e successiva scartavetratura eseguita su fondi intonacati a calce od a gesso e colorati ad olio Per superfici di almeno m² 4 Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - OD L 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Rasatura pareti con prodotto apposito Capannone C: testate verso palazzina uffici Capannone C: lato lungo Capannone C: testate verso capannone B	SOMMANO m² 294,68 169,5 464,18	294,68 169,5 464,18	9,19	9,56	€ 4 265,81	€ 4 437,56	€	171,75	
389	01.A20.E60.005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - OD L 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Capannone C: testate verso palazzina uffici Capannone C: lato lugo Capannone C: testate verso capannone B	SOMMANO m² 18,48	18,48	12,93	12,97	€ 238,95	€ 239,69	€	0,74	
390	01.A20.E30.005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati Suintonaci interni ad una ripresa Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - OD L 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: vedì voce 389	SOMMANO m² 10,24 25,76 10,24 46,24	10,24 25,76 10,24 46,24	1,78	1,78	€ 82,31	€ 82,31	€	-	
391	01.A18.A25.005	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - OD L 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Fornitura di n.15 lame in ferro (dimensioni 10 *565 cm forate a misura e n.30 staffe ad L 10*10 forate su misura per controventatura parte superiore della parete di divisione tra i capannoni A - B - C Piatti 100*5 forati a misura lunghezza 600 cadauno - n.17 piatti*6,00 (per formazione lame e staffe) = ml 102*Kg/ml 3,93	SOMMANO m² 46,24 46,24	46,24 46,24	4,61	4,78	€ 213,17	€ 221,03	€	7,86	
392	01.P14.M20.015	Tasselli ad espansione - (completi) Lunghezza cm 6 - in acciaio Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - OD L 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Fornitura tasselli per fissaggio lame in ferro	SOMMANO kg 400,86 400,86	400,86 400,86	4,77	5,76	€ 1 912,10	€ 2 308,95	€	396,85	
393	01.P14.M20.005	Tasselli ad espansione - (completi) Lunghezza cm 3 - in gomma Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - OD L 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Vedi voce n° 392 [cad 150.00]	SOMMANO cad 150 150	150 150	0,37	0,4	€ 55,50	€ 60,00	€	4,50	
			SOMMANO cad 150	150	0,11	0,13	€ 16,50	€ 19,50	€	3,00	

Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	Quantità		PREZZO		IMPORTI TOTALE		VARIAZIONE	
			P. 2020	P.2023	P.Unitario 2020	P. unitario 2023	P.2020	P.2023	IN PIU'	IN MENO
394	01.A18.A70.005	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottono Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Posa lame in ferro e staffe su pareti capannone A compreso il fissaggio con tasselli. Vedi voce n° 391 [kg 400,86]								
395	01.A19.B20.005	Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), ... il prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi: Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Pulizia canali di gronda sul tetto tra capannone A e capannone B (considerato 1/3 della voce)	400,86	400,86						
396	01.P24.F35.010	Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego incluso motocompressore Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Utilizzo di martello e scalpello per esecuzione di n.2 fori diam.100 capannone C per passaggio tubazioni antincendio e n.3 fori diam.100 su muratura capannone B (intervento del 21/05/2024)	400,86	400,86	4,18	4,55	€ 1 675,59	€ 1 823,91	€	148,32
397	01.P02.E00.005	Malta reoplastica premiscelata antiritiro per rinforzi strutturali e cuciture Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Malta a presa rapida per sigillatura attorno ai fori per passaggio tubazioni realizzati nei capannoni C e B (intervento del 21/05/2024)	23,1	23,1	25,7	26,04	€ 593,67	€ 601,52	€	7,85
398	01.P08.A25.025	Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85 diametro esterno cm 12,5 Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Capannone C: fornitura di n.4 curve per pluviale per spostamento discese in conseguenza della realizzazione di cassonetti di protezione delle mensole di appoggio delle capriate (n.4 curve*n.4 pluviali)	9	9	33,55	33,55	€ 301,95	€ 301,95	€	-
399	01.P08.A15.025	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 2 diametro esterno cm 12,5 Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Capannone C: fornitura di nuova tubazione in pvc per spostamento pluviale in conseguenza della realizzazione di cassonetti di protezione delle mensole di appoggio delle capriate (tubazione da m.2,00*n.4 pluviali)	25	25	0,85	1,18	€ 21,25	€ 29,50	€	8,25
400	01.P08.B70.050	Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile collari zincati con zanca regolabile diam. cm 6,3 Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Capannone C: fornitura di n.2 collari per ogni tubazione modificata (n.2 collari*n.4 pluviali)	16	16	2,81	2,75	€ 44,96	€ 44,00	-€	0,96
401	02.P85.T12.010	Trattamento dei ferri d'armatura ammalorati comprese eventuali parti cementizie in aderenza e/o intercluse, in elementi in cemento armato, con prodotto inibitore di corrosione o con prodotti convertitori o passivanti (come da codice 02.P85.T12): per interventi estesi di superficie oltre mq 0,25 Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Ripristino copriferro travi e pilastri, dopo il trattamento dei ferri, capannoni A e B Trave in cls capannone B (intervento del 10/06/2024) Trave in cls tra capannone A e B (intervento del 15/10/2024) Pilastro capannone B (intervento del 10/06/24)	4	4	9,17	16,17	€ 36,68	€ 64,68	€	28,00
402	02.P85.T15.020	Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo eseguito con malta premiscelata fibrorinforzata, classe R3, resine sintetiche e inerti di pezzatura adeguata, per uno spessore ... ti con prodotti convertitori o passivanti (come da codice 02.P85.T12): per interventi estesi di superficie oltre mq 0,25 Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Ripristino copriferro travi e pilastri, dopo il trattamento dei ferri, capannoni A e B Trave in cls capannone B (intervento del 10/06/2024) Trave in cls tra capannone A e B (intervento del 15/10/2024) Pilastro capannone B (intervento del 10/06/24)	8	8	0,92	1,32	€ 7,36	€ 10,56	€	3,20
403	01.A02.A80.020	Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisorie In tegole di laterizio Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2	6,6	6,6						
			7,5	7,5						
			0,4	0,4						
			14,5	14,5	39,23	40,1	€ 568,83	€ 581,45	€	12,62
			4,4	4,4						
			5	5						
			0,4	0,4						
			9,8	9,8	189,82	220,17	€ 1 860,24	€ 2 157,67	€	297,43

Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	Quantità		PREZZO		IMPORTI TOTALE		VARIAZIONE	
			P. 2020	P.2023	P.Unitario 2020	P. unitario 2023	P.2020	P.2023	IN PIU'	IN MENO
404	01.A02.B40.005	MISURAZIONI: Rimozione tetto in lamiera vecchio locale caldaia (intervento del 12/07/2024) SOMMANO m² Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei mat ... molizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato Con una superficie di almeno m² 0,50 Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2	27 27	27 27	11,36	11,36	€ 306,72	€ 306,72	€ -	
405	01.A02.A08.010	MISURAZIONI: Rimozione pietra su camino vecchio locale caldaia (intervento del 12/07/24) SOMMANO m² Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, escluse eventuali opere di presidio e oneri di conferimento Muratura di mattoni Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2	1 1	1 1	15,77	15,95	€ 15,77	€ 15,95	€ 0,18	
406	01.P24.C60.025	MISURAZIONI: Demolizione con escavatore ed assistenza manuale del vecchio locale caldaia + base realizzato con muratura in mattoni; carico delle macerie su n.2 cassoni tramite scarrabile, assistenza e trasporto in pubblica discarica muratura in mattoni vecchio locale caldaia: (8,00*3,00*2,70)*50% = mc 32,40 base muraria: (4,00*1,10*0,70) SOMMANO m³ Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fino a q 250 Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2	32,4 3,08 35,48	32,4 3,08 35,48	104,93	111,75	€ 3 722,92	€ 3 964,89	€ 241,97	
407	29.P15.A05.025	MISURAZIONI: Autocarro scarrabile per consegna e trasporto di n.2 cassoni da mc 10, compreso il noleggio 08/07/2024 : viaggio per consegna primo cassone 06/08/2024 : viaggio per consegna secondo cassone SOMMANO h cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 17 01 07) Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2	6 6 12	6 6 12	92,09	92,09	€ 1 105,08	€ 1 105,08	€ -	
408	01.A02.C00.005	MISURAZIONI: Formulario BNCH00522Y del 09/08/2024 - Kg 9120 Formulario KTQL03311J del 08/08/2024 - Kg 8620 SOMMANO t Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi ad impia ... o dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2	9,12 8,62 17,74	9,12 8,62 17,74	8,65	16,65	€ 153,45	€ 295,37	€ 141,92	
409	01.A05.B20.005	MISURAZIONI: Rimozione porta in ferro ingresso vecchio locale caldaia SOMMANO m² Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura dei giunti e le eventuali centine e puntelli, c ... o le murature formate con piu' anelli di spessore pari od inferiore a cm 12 Dello spessore complessivo superiore a cm 12 Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2	2,2 2,2	2,2 2,2	13	13	€ 28,60	€ 28,60	€ -	
410	01.A10.A40.005	MISURAZIONI: Realizzazione di tampommamento del varco di accesso al vecchio locale caldaia con mattoni pieni spessore cm 15 SOMMANO m³ Rinzafo di superfici comunque sagomate di canali od altre opere simili, eseguito con malta di cemento pozzolanico nella proporzione di kg 500 di cemento e m³ 1 di sabbia,stuccato e liscio: Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 compreso: Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2	0,33 0,33	0,33 0,33	510,26	714,41	€ 168,39	€ 235,76	€ 67,37	
411	01.A10.B10.065	MISURAZIONI: Rinzafo su nuova parete - lato interno Rinzafo su nuova parete - lato esterno SOMMANO m² Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli sp ... in cemento con esclusione di gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2	2,2 2,2 4,4	2,2 2,2 4,4	13,41	14,1	€ 59,00	€ 62,04	€ 3,04	
412	01.P02.E00.005	MISURAZIONI: Vedi voce n° 410 [m² 4.40] SOMMANO m² Malta reoplastica premiscelata antiritiro per rinforzi strutturali e cuciture Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2	4,4 4,4	4,4 4,4	12,35	12,48	€ 54,34	€ 54,91	€ 0,57	
413	01.P02.E50.005	MISURAZIONI: Fornitura di n.15 sacchi di malta per chiusura fori di alloggiamento travi di copertura del fabbricato demolito e ripristino di intonaco sulla muratura dietro alla vecchia canna fumaria rimossa (4,00*0,80) SOMMANO kg Betoncino reoplastico premiscelato antiritiro per rinforzi strutturali e cuciture Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1	375 375	375 375	0,85	1,18	€ 318,75	€ 442,50	€ 123,75	

Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	Quantità		PREZZO		IMPORTI TOTALE		VARIAZIONE	
			P. 2020	P. 2023	P. Unitario 2020	P. unitario 2023	P. 2020	P. 2023	IN PIU'	IN MENO
414	01.P12.A15.005	018 - ODL 18 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Fornitura di betoncino a presa rapida per zoccolo in calcestruzzo SOMMANO kg Barre d'acciaio inossidabile ad aderenza migliorata B450C controllato in stabilimento, di diametro e lunghezza commerciale. Acciaio AISI 304L Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2	75 75	75 75	0,89	1,24	€ 66,75	€ 93,00	€ 26,25	
415	01.P02.F18.005	MISURAZIONI: Fornitura ferri d'armatura per ripristino zoccolo in calcestruzzo SOMMANO kg Malta pronta monocomponente tixotropica a base di cementi speciali e resine sintetiche per ripristini Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2	20 20	20 20	3,74	7,41	€ 74,80	€ 148,20	€ 73,40	
416	01.A02.C00.005	MISURAZIONI: Fornitura di n.3 sacchi di geolite per esecuzione di soglie a pavimento tra capannone A e capannoni B e C (zona nuove bussole) SOMMANO kg Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi ad impia ... o dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2	75 75	75 75	1,77	2,47	€ 132,75	€ 185,25	€ 52,50	
417	05.P75.G95.005	MISURAZIONI: Rimozione di n.4 porte REI per installazione guarnizioni fumi freddi (richiesta del progettista antincendio) SOMMANO m² Provvista e posa di cappellette isolanti resistenti al fuoco certificate rei a norma di legge con lamierino di finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a t diametro fino a 1' 1/2 Per ogni metro Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2	8,51 8,51	8,51 8,51	13	13	€ 110,63	€ 110,63	€ -	
418	01.A18.B18.005	MISURAZIONI: Fornitura e posa di guarnizioni fumi freddi per porte REI (intervento del 08/11/2024) - n.porte" n.pezzi per ogni porta "lunghezza Fornitura e posa di guarnizioni fumi freddi per porte REI (intervento del 08/11/2024) - n.porte" n.pezzi per ogni porta "lunghezza SOMMANO m Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2	17,2 3,96 21,16	17,2 3,96 21,16	42,43	42,43	€ 897,82	€ 897,82	€ -	
419	05.P76.F00.005	MISURAZIONI: Posa porte REI 120 ad un'anta rimosse per installazione guarnizione fumi freddi (intervento del 08/11/2024) SOMMANO m² Predisposizione domande vv.f.per n.o.p. legge 814/84 sottoscritta da tecnico abilitato completa di relazione tecnica elaborati grafici documentazione tecnica qualificata scheda 91 certificazioni dove richieste Lavori a MISURA 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2	8,51 8,51	8,51 8,51	48,46	49,09	€ 412,39	€ 417,76	€ 5,36	
420	01.P24.E62.005	MISURAZIONI: Rimborso per richiesta al produttore della certificazione della porta REI120 ad anta unica, di separazione tra la palazzina uffici ed il capannone A SOMMANO cad Nolo di piattaforma a pantografo, di tipo semovente elettrico, idoneo per lavori all'interno e all'esterno di capannoni, costruzioni etc, con piano di lavoro protetto da apposite b ... ere con estensione fino a 1,5 m, dimensioni cesto 2,3 m x 1,2 m per altezze di lavoro fino a 12 m portata massima 400 kg COSTI SICUREZZA (speciali) 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2	1 1	1 1	420,06	420,06	€ 420,06	€ 420,06	€ -	
421	13.P11.B05.010	MISURAZIONI: Ai sensi delle note contenute nella sezione 28 del Prezzario Regione Piemonte ed.2023, qualora sia necessario utilizzare voci concorrenti in altre sezioni, si dovrà procedere allo scorporo dal prezzo stesso della quota di utile prevista del 10% (coefficiente unico pari a 100/110) - piattaforma per esecuzione verniciature REI dei tegoli e solaio ad intradosso piano dei capannoni B e C - piattaforma per esecuzione controparete REI e posa lame di rinforzo sul tamponamento esistente di separazione tra il capannone A ed i capannoni B e C SOMMANO d Nolo di autocestello con elevazione maggiore a 16 m e sino a 44 m compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; COSTI SICUREZZA (speciali) 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2	9,1 23,66 32,76	9,1 23,66 32,76	77,61	77,61	€ 2 542,50	€ 2 542,50	€ -	
422	28.A05.A10.005	MISURAZIONI: Ai sensi delle note contenute nella Sezione 28 del Prezzario Regione Piemonte ed.2023, qualora sia necessario utilizzare voci concorrenti in altre sezioni, si dovrà procedere allo scorporo dal prezzo stesso della quota di utile prevista del 10% (coefficiente unico pari a 100/110) - utilizzo del cestello il 10/06/2024 per ripristino trave in calcestruzzo capannone B - utilizzo del cestello il 12/07/2024 per demolizione canna fumaria - utilizzo del cestello il 15/10/2024 per ripristino trave in calcestruzzo tra capannone A e B SOMMANO h TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese COSTI SICUREZZA (speciali) 022 - Fossano PROTEZIONE CIVILE - Via Granatieri di Sardegna,1 018 - ODL 18 002 - SAL 2	7,28 7,28 7,28 21,84	7,28 7,28 7,28 21,84	92,46	92,46	€ 2 019,33	€ 2 019,33	€ -	
423	28.A05.E10.005	MISURAZIONI: - utilizzo del trabattello il 16/09/2024 per esecuzione intonaco esterno sulla testata del capannone B (zona demolizione basso fabbricato), chiusura fori di alloggiamento travi di copertura del fabbricato demolito, ripristini di intonaco nella zona ove è stata rimossa la canna fumaria SOMMANO cad RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese	2 2	2 2	167,16	167,16	€ 334,32	€ 334,32	€ -	

Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	Quantità		PREZZO		IMPORTI TOTALE		VARIAZIONE	
			P. 2020	P.2023	P.Unitario 2020	P. unitario 2023	P.2020	P.2023	IN PIU'	IN MENO
435	04.P85.C05.005	Ponte sul torrente Gatto: spalle Rimozione materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Recupero o posa per ricollocamento di dissuasore di sosta tipo "panettone" in CLS (oppure di fioriera prefabbricata in ... Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Rimozione dei dissuasori con catene presenti sul ponte	SOMMANO m² 19,8 58,95	19,8 58,95	65,86	72,94	€ 3 882,45	€ 4 299,81	€ 417,37	
436	01.A02.A50.005	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO	SOMMANO cad 10 10	10 10	28,76	28,76	€ 287,60	€ 287,60	€ -	
437	01.A04.H30.005	Demolizioni cordololi laterali ponte Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottolondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti in legname di qualunque forma Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Demolizioni cordololi laterali armati	SOMMANO m³ 4,19 4,19	4,19 4,19	208,04	213,41	€ 871,69	€ 894,19	€ 22,50	
438	01.A07.E20.005	Formazione di spillature eseguite sugli estradossi di volte in muratura o di solette in conglomerato cementizio, per il collegamento delle strutture di supporto (volte o solette) a ... ni altra opera accessoria Da misurarsi secondo l'effettivo sviluppo delle superfici trattate delle volte o delle solette Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Formazione nuovi cordoli laterali armati	SOMMANO m² 10,48 10,48	10,48 10,48	32,26	34,05	€ 338,08	€ 356,84	€ 18,76	
439	01.A04.B30.005	Formazione nuovi cordoli laterali armati Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascens ... gati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30 Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Formazione nuovi cordoli laterali armati Formazione di cappa in cls armato	SOMMANO m² 20,96 20,96	20,96 20,96	23,71	26,39	€ 496,96	€ 553,13	€ 56,17	
440	01.A04.F00.015	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Formazione nuovi cordoli laterali armati Formazione di cappa in cls armato - rete elettrosaldata 200*200 diametro 5 mm	SOMMANO m³ 6,29 11,79 18,08	6,29 11,79 18,08	93,4	136,4	€ 1 688,67	€ 2 466,11	€ 777,44	
441	01.A04.C00.015	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture semplici armate Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Vedi voce n° 439 [m³ 18.08]	SOMMANO kg 419,2 93,79 512,99	419,2 93,79 512,99	1,53	2,11	€ 784,87	€ 1 082,41	€ 297,53	
442	01.A04.E00.005	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Vedi voce n° 441 [m³ 18.08]	SOMMANO m³ 18,08 18,08	18,08 18,08	124,85	133,86	€ 2 257,29	€ 2 420,19	€ 162,90	
443	01.A22.F00.005	Misto granulare bitumato (tout-venant trattato) composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinoso, conforme alle norme tecniche città di Torino, dato a piè d'opera Trattato con bitume semisolido Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Ripristino impalcato e spalle - ml 13,10*4,50*0,15*1/mc 1,70 = t. 15,03 - strato inferiore Ripristino impalcato e spalle - ml 13,10*4,50*0,07*1/mc 1,70 = t. 7,02 - strato di finitura	SOMMANO m³ 18,08 18,08	18,08 18,08	8,89	9,62	€ 160,73	€ 173,93	€ 13,20	
444	01.A21.A20.030	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... d ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Ripristino impalcato e spalle - 13,10*4,50*0,15 - strato inferiore Ripristino impalcato e spalle - 13,10*4,50*0,07 - strato di finitura	SOMMANO t 15,03 7,02 22,05	15,03 7,02 22,05	55,24	80,39	€ 1 218,04	€ 1 772,60	€ 554,56	
			8,84 4,13	8,84 4,13						

Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	Quantità		PREZZO		IMPORTI TOTALE		VARIAZIONE		
			P. 2020	P.2023	P.Unitario 2020	P. unitario 2023	P.2020	P.2023	IN PIU'	IN MENO	
445	01.A21.A60.005	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghi ... o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra Su carreggiate stradali e su banchine Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Ripristino impalcato e spalle	SOMMANO m³	12,97	12,97	28,54	28,54	€ 370,16	€ 370,16	€	-
				117,9	117,9						
446	04.P84.C05.005	Posa materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Posa o recupero di delineatore, attenuatore d'urto tipo "indicatore di direzione" in polietilene di qualsiasi dimensione fin ... sa del materiale di zavorra ovvero del recupero dello stesso in caso di rimozione. Posa delineatore indicatore direzione Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2	SOMMANO m²	117,9	117,9	1,7	1,81	€ 200,43	€ 213,40	€	12,97
447	N.P.13	MISURAZIONI: Ripristino dissuasori e parapetti Esecuzione di perforazioni comunche inclinate, diametro 75 mm, attraverso murature di qualsiasi natura e consistenza, compresa la fornitura di energia e carburante per le attrezzat ... elle medesime e la mano d'opera occorrente, ed il successivo inghisaggio con malta tipo Keracol Geocalce FL Antismico Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Ripristino di n.4 chiavi	SOMMANO cad	16	16					€	-
				16	16	29,51	29,51	€ 472,16	€ 472,16	€	-
448	06.P10.B02.040	Tubo/guaina in PVC flessibile con spirale di rinforzo, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>350N, resistenza all'urto =>2J tipo ... lastificato con spirale di rinforzo interna, gardo protezione minimo IP 55 tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 63 mm Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Guaina per tiranti	SOMMANO m	26	26	747,17	747,17	€ 19 426,42	€ 19 426,42	€	-
				26	26						
449	25.A08.A95.005	Acciaio in barre tipo DIWIDAG per cemento armato precompresso con FPK > 835 MPA. Acciaio in barre - 800 N/mm² come da voce d'elenco. Barre aventi FPK > 835 MPA ed FPK > 1030 MPA Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Barre per nuove chiavi DN24	SOMMANO m	28	28	3,34	6,01	€ 93,52	€ 168,28	€	74,76
				28	28						
450	25.A01.B10.005	Apparecchiatura per bloccaggio TIRANTI DIWIDAG Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Realizzazione di n. 4 chiavi	SOMMANO kg	266	266	2,96	4,47	€ 787,36	€ 1 189,02	€	401,66
				266	266						
451	25.P05.B45.005	Testata per tesatura Tiranti o cavi di precompressione. Apparecchiatura in acciaio trattato con fori per tirantatura di barre, fili o trefoli, per ognuno e per ogni kg di peso per metro lineare del cavo del tirante. Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Ripristino di n. 4 chiavi	SOMMANO cad	8	8	14,79	16,29	€ 118,32	€ 130,32	€	12,00
				8	8						
452	01.A18.A25.010	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Realizzazione di n. 4 chiavi - capochiave, piastre e apparecchi vari	SOMMANO t	650	650	0,62	0,71	€ 403,00	€ 461,50	€	58,50
				650	650						
453	01.A18.A70.005	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Posa capochiave, piastre e apparecchi vari	SOMMANO kg	240	240	4,25	5,23	€ 1 020,00	€ 1 255,20	€	235,20
				240	240						
454	01.A05.C30.005	Sigillatura e profilatura dei giunti della muratura in pietrame, con malta di cemento Per una superficie complessiva di almeno m² 1 Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Opere di cucì scuì in corrispondenza delle lesioni nelle murature (40% superficie dell'arco e pareti dei fianchi) - intradosso arco - fianchi ponte	SOMMANO kg	240	240	4,18	4,55	€ 1 003,20	€ 1 092,00	€	88,80
				240	240						
455	02.P90.U12.030	Recupero di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni e di semplice composizione, in mattoni con tessitura a correre o a lisca di pesce con e ... emiscelata a base di calce idraulica naturale NHL conforme alla norma UNI EN 459: sostituzione media di 12 mattoni al m² Lavori a MISURA	SOMMANO m²	21,6	21,6	18,19	18,46	€ 628,65	€ 637,98	€	9,33
				12,96	12,96						
				34,56	34,56						

Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	Quantità		PREZZO		IMPORTI TOTALE		VARIAZIONE		
			P. 2020	P. 2023	P. Unitario 2020	P. unitario 2023	P. 2020	P. 2023	IN PIU'	IN MENO	
456	N.P.14	023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Opere di cucì suoi in corrispondenza delle lesioni nelle murature (20% superficie ell'arco e 10% superficie pareti dei fianchi), compresa muratura laterale per sovrasto del cordolo con recupero e ricerca dei ciottoli da utilizzare - intradosso arco - fianchi ponte SOMMANO m²	12	12							
		Consolidamento dell'impalcato mediante l'uso di geomalta strutturale, traspirante fluida (tipo Keracol Geocalce FL Antisismico). Le caratteristiche richieste,ottenute esclusivame /mmqsecondo EN 1015-11- conducibilità termica: 0,82 W (mK) secondo EN 1745- modulo elastico: 9,5 GPa secondo EN 13412 Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Consolidamento dell'impalcato del ponte SOMMANO m2	5	5	82,24	92,2	€ 1 398,08	€ 1 567,40	€ 169,32		
457	01.A22.E00.110	023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Lavori di scarifica di due tratti di strada compresi tra la provinciale SP178 ed il piazzale antistante la Correria: in prossimità della barra ed in fondo alla discesa SOMMANO m²	300	300	4,01	4,58	€ 1 203,00	€ 1 374,00	€ 171,00		
		Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano ... TI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ. Per profondità da 5 a 7 cm Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Lavori di asfalto di due tratti di strada compresi tra la provinciale SP178 ed il piazzale antistante la Correria SOMMANO m²	300	300	9,12	12,39	€ 2 736,00	€ 3 717,00	€ 981,00		
458	01.A22.B05.005	023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Lavori di asfalto di due tratti di strada compresi tra la provinciale SP178 ed il piazzale antistante la Correria SOMMANO m²	300	300	0,96	1,17	€ 288,00	€ 351,00	€ 63,00		
		Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della città' compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso a mano per uno spessore compreso pari a cm 4 Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Lavori di asfalto di due tratti di strada compresi tra la provinciale SP178 ed il piazzale antistante la Correria SOMMANO m²	300	300	9,17	12,72	€ 2 751,00	€ 3 816,00	€ 1 065,00		
459	01.A22.B08.005	023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Lavori di asfalto di due tratti di strada compresi tra la provinciale SP178 ed il piazzale antistante la Correria SOMMANO m²	300	300	0,96	1,17	€ 288,00	€ 351,00	€ 63,00		
		Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonosorbente costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C In ragione di kg 1/m² Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Lavori di asfalto di due tratti di strada compresi tra la provinciale SP178 ed il piazzale antistante la Correria SOMMANO m²	300	300	9,17	12,72	€ 2 751,00	€ 3 816,00	€ 1 065,00		
460	01.A22.B10.030	023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Lavori di asfalto di due tratti di strada compresi tra la provinciale SP178 ed il piazzale antistante la Correria SOMMANO m²	300	300	0,96	1,17	€ 288,00	€ 351,00	€ 63,00		
		Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino ... la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso a mano, per uno spessore finito compreso pari a cm 4 Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Lavori di asfalto di due tratti di strada compresi tra la provinciale SP178 ed il piazzale antistante la Correria SOMMANO m²	300	300	9,17	12,72	€ 2 751,00	€ 3 816,00	€ 1 065,00		
461	01.P24.A10.010	023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Lavori di asfalto di due tratti di strada compresi tra la provinciale SP178 ed il piazzale antistante la Correria SOMMANO m²	300	300	0,96	1,17	€ 288,00	€ 351,00	€ 63,00		
		Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Lavori di asfaltatura, pulizia cunetta esistente e realizzazione nuove cunette in prossimità della strada di accesso alla Correria - pulizia cunetta (15/04/2024) - pulizia cunetta e realizzazione nuove cunette (19/06/2024 - 20/06/2024) SOMMANO h	4	4	102,41	102,41	€ 1 228,92	€ 1 228,92	€ -		
462	01.P24.C60.020	023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Lavori di asfaltatura, pulizia cunetta esistente e realizzazione nuove cunette in prossimità della strada di accesso alla Correria - pulizia cunetta (15/04/2024) - pulizia cunetta e realizzazione nuove cunette (19/06/2024 - 20/06/2024) SOMMANO h	8	8	102,41	102,41	€ 1 228,92	€ 1 228,92	€ -		
		Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200 Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Lavori di asfaltatura, pulizia cunetta esistente e realizzazione nuove cunette in prossimità della strada di accesso alla Correria - pulizia cunetta (15/04/2024) - pulizia cunetta e realizzazione nuove cunette (19/06/2024 - 20/06/2024) SOMMANO h	8	8	95,95	95,95	€ 767,60	€ 767,60	€ -		
463	01.P15.A10.010	023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Lavori di asfaltatura, pulizia cunetta esistente e realizzazione nuove cunette in prossimità della strada di accesso alla Correria - pulizia cunetta (15/04/2024) - pulizia cunetta e realizzazione nuove cunette (19/06/2024 - 20/06/2024) SOMMANO h	8	8	95,95	95,95	€ 767,60	€ 767,60	€ -		
		Legname da lavoro ad umidità normale in tavole e simili riquadrati alla sega a filo vivo, senza alcuna tolleranza per smussi, in misure commerciali, di qualità standard In larice (Larix decidua) Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Passerella in legno pedonale - sostituzione delle esistenti tavole dell'impalcato ammalorate SOMMANO m³	0,5	0,5	375,09	1177,72	€ 187,54	€ 588,86	€ 401,32		
464	01.P14.M20.015	023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Passerella in legno pedonale - sostituzione delle esistenti tavole dell'impalcato ammalorate SOMMANO m³	0,5	0,5	375,09	1177,72	€ 187,54	€ 588,86	€ 401,32		
		Tasselli ad espansione - (completi) Lunghezza cm 6 - in acciaio Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Passerella in legno pedonale - fissaggio delle nuove tavole dell'impalcato SOMMANO cad	400	400	0,37	0,4	€ 148,00	€ 160,00	€ 12,00		
465	01.A18.E10.015	023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Passerella in legno pedonale - fissaggio delle nuove tavole dell'impalcato SOMMANO cad	400	400	0,37	0,4	€ 148,00	€ 160,00	€ 12,00		
		Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc. A maglie di mm 50x50 Lavori a MISURA SOMMANO cad	400	400	0,37	0,4	€ 148,00	€ 160,00	€ 12,00		

Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	Quantità		PREZZO		IMPORTI TOTALE		VARIAZIONE		
			P. 2020	P. 2023	P. Unitario 2020	P. unitario 2023	P. 2020	P. 2023	IN PIU'	IN MENO	
477	05.P76.G00.005	023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: - posa di n.4 innesti per pali n ferro di delimitazione dei fabbricati della Correria									
		SOMMANO kg Rimborso spese per elaborazione progetti esecutivi comprensivi di ogni onere e spesa per indagini, sopralluoghi, calcoli, redazione disegni, esami progetti da parte di autorità co ... stessi e con valutazione delle sole opere e forniture idrauliche. importo delle opere da euro 25.000,00 a euro 50.000,00 Lavori a MISURA	40	40			4,18	4,55	€ 167,20	€ 182,00	€
478	01.P24.C65.005	023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Verifica statica di passerella pedonale in legno (ing. Benelli)									
		SOMMANO cad Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPEL a uno o due posti, atto alle potature dei viali alber ... ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 18 COSTI SICUREZZA (speciali)	1	1			2 087,63	2 087,63	€ 2 087,63	€ 2 087,63	€
479	28.A05.B10.005	023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Ai sensi delle note contenute nella Sezione 28 del Prezzario Regione Piemonte ed.2023, qualora sia necessario utilizzare voci concorrenti in altre sezioni, si dovrà procedere allo scorporo dal prezzo stesso della quota di utile prevista del 10% (coefficiente unico pari a 100/110)	36,4	36,4							
		SOMMANO h PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe d ... uto durante le fasi di lavoro: l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera	36,4	36,4			66,99	66,99	€ 2 438,44	€ 2 438,44	€
480	01.P25.A98.005	023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: parapetto su vuoto fianchi del ponte									
		SOMMANO m Nolo di ponteggio tubolare esterno multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori ad essi solidali, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in o ... oro metallici e i sottopiani (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). (Prezzario Reg. Piemonte 2023) COSTI SICUREZZA (speciali)	26,2	26,2			15,62	15,62	€ 409,24	€ 409,24	€
481	01.P25.A98.010	023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Ai sensi delle note contenute nella Sezione 28 del Prezzario Regione Piemonte ed.2023, qualora sia necessario utilizzare voci concorrenti in altre sezioni, si dovrà procedere allo scorporo dal prezzo stesso della quota di utile prevista del 10% (coefficiente unico pari a 100/110)	178,36	178,36							
		SOMMANO m2 Nolo di ponteggio tubolare esterno multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori ad essi solidali, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in o ... i (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). per ogni mese oltre il primo. Prezzario Reg. Piemonte 2023	178,36	178,36			23,83	23,83	€ 4 250,32	€ 4 250,32	€
482	01.P25.C18.005	023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Ai sensi delle note contenute nella Sezione 28 del Prezzario Regione Piemonte ed.2023, qualora sia necessario utilizzare voci concorrenti in altre sezioni, si dovrà procedere allo scorporo dal prezzo stesso della quota di utile prevista del 10% (coefficiente unico pari a 100/110) - 2 mesi oltre al primo	356,72	356,72							
		SOMMANO m² Nolo di piano di lavoro sospeso costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, compreso il sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma ... ione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro Per i primi trenta giorni COSTI SICUREZZA (speciali)	356,72	356,72			3,59	3,59	€ 1 280,62	€ 1 280,62	€
483	01.P25.C18.010	023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Ai sensi delle note contenute nella Sezione 28 del Prezzario Regione Piemonte ed.2023, qualora sia necessario utilizzare voci concorrenti in altre sezioni, si dovrà procedere allo scorporo dal prezzo stesso della quota di utile prevista del 10% (coefficiente unico pari a 100/110)	49,14	49,14							
		SOMMANO m² - piano di lavoro Nolo di piano di lavoro sospeso costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, compreso il sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma ... n proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro Per ogni mese oltre il primo (Reg. Piemonte 2023) COSTI SICUREZZA (speciali)	87,36	87,36			64,86	64,86	€ 5 666,17	€ 5 666,17	€
484	28.A05.E05.020	023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: Ai sensi delle note contenute nella Sezione 28 del Prezzario Regione Piemonte ed.2023, qualora sia necessario utilizzare voci concorrenti in altre sezioni, si dovrà procedere allo scorporo dal prezzo stesso della quota di utile prevista del 10% (coefficiente unico pari a 100/110) - piano di lavoro - 2 mesi oltre al primo	98,28	98,28							
		SOMMANO m² RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indefor ... o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m COSTI SICUREZZA (speciali)	76,44	76,44			8,48	8,48	€ 1 481,63	€ 1 481,63	€
485	28.A10.D05.005	023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI: ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazi ... 08 s.m.i.per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica. COSTI SICUREZZA (speciali)	25	25							
		SOMMANO m - piano di lavoro - 2 mesi oltre al primo	25	25			7,48	7,48	€ 187,00	€ 187,00	€

Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	Quantità		PREZZO		IMPORTI TOTALE		VARIAZIONE			
			P. 2020	P.2023	P.Unitario 2020	P. unitario 2023	P.2020	P.2023	IN PIU'	IN MENO		
486	28.A20.A05.005	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm) COSTI SICUREZZA (speciali) 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI:	5	5								
		SOMMANO cad	5	5	5,42	5,42	€ 27,10	€ 27,10	€	-		
487	28.A20.F10.005	Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. Misurato cadauno COSTI SICUREZZA (speciali) 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI:	4	4								
		SOMMANO cad	4	4	9,19	9,19	€ 36,76	€ 36,76	€	-		
488	28.A20.H05.005	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono ... ano per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. COSTI SICUREZZA (speciali) 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI:	1	1								
		SOMMANO cad	1	1	191,05	191,05	€ 191,05	€ 191,05	€	-		
489	28.A10.D10.033	MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o ... dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresaCosti Covid-19 COSTI SICUREZZA (speciali) 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI:	1	1								
		SOMMANO cad	1	1	13,96	13,96	€ 13,96	€ 13,96	€	-		
490	31.A25.A45.005	GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE O IN ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.). Resistenti a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione ... esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa - un paio Costi Covid-19 - Regione Piemonte 2020 - COSTI SICUREZZA (speciali) 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI:	120	120								
		SOMMANO cadauno	120	120	0,07	0,07	€ 8,40	€ 8,40	€	-		
491	28.A05.A10.005	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese COSTI SICUREZZA (speciali) 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI:	120	120								
		SOMMANO cadauno	120	120	0,2	0,2	€ 24,00	€ 24,00	€	-		
492	LISTA 083	Sistemazione delle recinzioni di chiusura della passerella pedonale in legno (zona Correria) Lavori in ECONOMIA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI:	1	1								
		SOMMANO cad	1	1	167,16	167,16	€ 167,16	€ 167,16	€	-		
493	LISTA 084	Messa in sicurezza della passerella pedonale in legno: rimozione delle tavole in legno ammalorate dell'impalcato e sostituzione con nuovi elementi, riposizionamento delle recinzioni di chiusura della passerella Lavori in ECONOMIA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI:	1	1								
		SOMMANO n.	1	1	142,24	142,24	€ 142,24	€ 142,24	€	-		
494	LISTA 085	Messa in sicurezza della passerella pedonale in legno: completamento intervento di sostituzione delle tavole dell'impalcato ammalorate, rimozione dal tavolato di terra e muschio, verifica del fissaggio del parapetto. Pulizia delle cunette del Viale delle Carrozze Lavori in ECONOMIA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI:	1	1								
		SOMMANO n.	1	1	284,47	284,47	€ 284,47	€ 284,47	€	-		
495	LISTA 086	Interventi sulla caduta di raccolta dell'acqua piovana (zona piazzale Correria): demolizione e rimozione dell'esistente telaio ed interventi per il riposizionamento del nuovo telaio Lavori in ECONOMIA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2 MISURAZIONI:	1	1								
		SOMMANO n.	1	1	711,18	711,18	€ 711,18	€ 711,18	€	-		
496	LISTA 087	Rimozione lampione pericolante e mattoni pericolosi da edificio ex ristorante del complesso della Correria Assistenza alla ditta Raimondi per lavori di asfaltatura della strada di accesso alla Tenuta Lavori in ECONOMIA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 019 - OLD 19 002 - SAL 2	1	1								
		SOMMANO n.	1	1	355,6	355,6	€ 355,60	€ 355,60	€	-		

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 310/A1112C/2025 DEL 12/03/2025**

Impegno N.: 2025/7687

Descrizione: REVISIONE PREZZI SAL 2

Importo (€): 12.811,20

Cap.: 129879 / 2025 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: A0569D9410

Soggetto: Cod. 72256

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico